Encarnación, 03 de enero de 2025.-

DICTAMEN AMPLIATORIO DE PRÓRROGA DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

REFERENCIA: Ampliación de plazo por inclemencias climáticas. -

LLAMADO: "Construcción de empedrados en los barrios de la ciudad de Encarnación". -

MODALIDAD: L.P.N. Nº 08/2023, I.D. Nº : 434.831.-

EMPRESA: **DOS COLUMNAS S.A.**

En el marco del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 08/2023** PARA LA ***CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN*, I. D. Nº 434.831,** en la cual fue adjudicada la Empresa **DOS COLUMNAS S.A.** (Lotes 7 – 8 – 9 – 16 – 17), se procede a explicar las ampliaciones del dictamen técnico legal, de manera a establecer de manera cronológica el plazo de ejecución más las prórrogas y ampliaciones otorgadas.-

El Acta de Inicio de la obra de referencia, tiene fecha del 26 de diciembre de 2023. Según contrato, el plazo de ejecución es de 180 días, es decir, hasta el 23 de junio de 2024.

En la Primera prórroga por inclemencias climáticas, fueron otorgados 96 días. Contado a partir del día siguiente del plazo otorgado por contrato (24 de junio de 2024), la fecha de finalización de la Primera Prórroga era el 28 de septiembre del corriente año.

En la Ampliación de plazo por el 20%, fueron otorgados 36 días. Contado a partir del día siguiente del plazo de la Primera Prórroga (29 de septiembre de 2024), la fecha de finalización de la Ampliación de plazo por el 20 % era el 04 de noviembre de 2024.

En la última Prórroga (Segunda) por inclemencias climáticas fueron solicitados 71 días. Contado a partir del día siguiente de la Ampliación de Plazo por el 20 % (05 de noviembre de 2024), la fecha de finalización de la Segunda Prórroga de plazo sería el 15 de enero de 2025.

Es mi informe.-

Ing. Rene Miglio
Dirección de Infraestructura
Pública y Servicios