DOI N° 73/2022

Asunción, 09 de mayo de 2022

Señor
Lic. Arnaldo Núñez, Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Presente

REF: SOLICITUD DE PRORROGA EN EL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIAS JUSTIFICADAS – ING JULIO GOMEZ.

A través de la presente nota, comunico que el ING JULIO GOMEZ con las Notas de fecha 05/05/2022 solicitan prorrogas en los plazos contractuales justificando lluvias para los siguientes llamados;

- LPN N° 06/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA HABITACIONAL DE CIUDAD DEL ESTE – ID 389 796.

  Solicita 33 días de prorroga presentando el informe de registros de lluvias de la DINAC

- LPN N° 07/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ADUANA PUENTE DE CIUDAD DEL ESTE – ID 389 794

  Solicita 33 días de prorroga presentando el informe de registros de lluvias de la DINAC

En respuesta del Dpto. de Obras e Infraestructuras, nuestros fiscales Arq. Karen Ramirez y Arq. Jorge Martinez dan su aprobación de 26 días en cada contrato en el MEMO N° 12/2022 por lo que SOLICITO

- LPN N° 06/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA HABITACIONAL DE CIUDAD DEL ESTE – ID 389 796.

  Otorgar 26 días de prórroga, quedando el nuevo plazo de la siguiente manera.

Inicio	Entrega	Nuevo Plazo
17/01/2022	16/05/2022	**11/06/2022**

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras e Infraestructuras
Dirección de Administración

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

13-05-2022
13:30

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: *"Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"*

COMPROMISO: *"Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"*

- LPN N° 07/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ADUANA PUENTE DE CIUDAD DEL ESTE – ID 389 794
- Otorgar 26 días de prórroga, quedando el nuevo plazo de la siguiente manera.

Inicio	Entrega	Nuevo Plazo
17/01/2022	16/05/2022	**11/06/2022**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Luis Martínez, Jefe
DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS.

TSGA. Nicolás Barrios
Asistente Administrativo
Departamento de Servicios Generales
Dirección Nacional de Aduanas
13-05-22
11:30hs.

	Dirección de Administración y Finanzas
	Coordinación de Recursos Financieros
	Departamento de Presupuesto
✓	Coordinación de la Unidad Operativa de Contrataciones
	Unidad de Apoyo Informático y Gestión
	Departamento de Servicios Generales
	Departamento de Almacenes y Suministros
	Departamento de Control e Inventario de Bienes
	Departamento de Transporte
	Departamento de Obras e Infraestructura
	Para su atención
	Para su informe

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: *"Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"*

COMPROMISO: *"Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"*

MEMORANDUM FO-JM No. 12/2022

A: **ING. LUIS MARTÍNEZ, JEFE**

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

De: Arq. Karen Ramírez - Fiscal de obras
Arq. Jorge Martínez - Fiscal de obras

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Fecha: 05 de mayo de 2022

ASUNTO: Pedido de Prórroga por lluvia del Contrato N° 75/2021: "Servicio de mantenimiento y reparación de la habitacional de CDE", ID: 389796 – LPN N° 06/2021 y Contrato N° 77/2021: "Servicio de mantenimiento y reparación aduana puente CDE", ID: 389794 – LPN N° 07/2021, Contratista Ing. Julio Cesar Gómez Rodríguez.

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio a quien corresponda, para informarle que la empresa contratista Ing. Julio Cesar Gómez Rodríguez, ha presentado el pedido de prórroga de 33 días calendario sobre el plazo inicial de 120 días, esto debido a días de lluvia en el sitio de obras.

Es parecer de esta Fiscalía de Obras considerar solamente 26 días de prórroga por lluvia conforme a la planilla de la DINAC y a lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato en su Cláusula N° 24.

CUADROS DE RESUMEN POR LLUVIAS		
ITEM	**MES**	**DÍAS**
1	ENERO	1
2	FEBRERO	3
3	MARZO	12
4	ABRIL	10
	TOTAL DÍAS OTORGADOS	26

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: " Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"

COMPROMISO: "Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"

CONSTRUCTORA J&G

ING. JULIO C. GOMEZ R.
Delfin Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Peninsula I - Of - 302 B
Fonofax 481-615 email: gomezrodriguezjulio@gmail.com

Asunción, 5 de mayo de 2022

Sr.
Ing. Luis Martínez
Departamento de obra
Dirección Nacional de Aduanas

Me dirijo a Ud. en nombre de la firma ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ, en referencia a la **LPN Nro. 07/2021 "Servicio de mantenimiento y reparación aduana puente CDE" ID 389794,** a fin de solicitar una prórroga de 33 días calendario sobre el plazo originalmente previsto de 120 días, esto debido a días de lluvias en el sitio de obra y sus consecuencias para días posteriores en caso de lluvias copiosas. Estos fenómenos fueron informados en su momento con la presentación de cada certificado de obra.

Se adjunta:

- Informe de días de lluvias de la estación pluviométrica de CDE, emitida por la DINAC, meses: enero, febrero, marzo, abril.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil
Ing. Julio C. Gómez R.
Contratista

Arq. Jorge Martinez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "GUARANÍ" MINGA GUAZÚ	25° 27' 21,02"	54° 50' 20,21"	247 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0	0,0	0,0									
2	36,4	0,0	10,0									
3	0,0	T	0,0									
4	0,0	17,0	0,0									
5	0,0	2,0	0,0									
6	0,0	0,0	0,0									
7	0,0	0,0	5,0									
8	11,6	0,0	0,0									
9	0,0	0,0	55,0									
10	0,0	0,0	60,2									
11	0,0	0,0	16,1									
12	0,0	20,0	0,0									
13	0,0	0,0	0,0									
14	0,7	0,0	0,0									
15	0,0	0,0	0,0									
16	0,0	0,0	0,0									
17	0,0	0,0	0,0									
18	0,0	0,0	29,0									
19	0,0	0,0	0,0									
20	T	26,5	0,0									
21	0,0	3,5	0,0									
22	0,0	0,0	66,0									
23	0,0	0,0	69,4									
24	2,3	0,0	33,2									
25	20,8	4,5	T									
26	0,5	0,0	0,0									
27	6,2	0,0	0,0									
28	T	1,9	0,0									
29	0,0		0,0									
30	0,0		5,7									
31	0,0		0,0									
Total	78,5	75,4	349,6									
Máx.24h	36,4	26,5	69,4									
Día Máx.	2	20	23									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. Lourdes Aveiro G.
Jefe del Dpto. de Servicios Meteorológicos
DNAC - DMHC

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "GUARANÍ" MINGA GUAZÚ	25° 27' 21,02"	54° 50' 20,21"	247 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				0,0								
3				34,0								
4				9,0								
5				0,0								
6				0,0								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				52,0								
11				63,0								
12				8,4								
13				0,0								
14				0,0								
15				0,0								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				37,4								
22				54,4								
23				0,0								
24				0,0								
25				0,0								
26				0,0								
27				0,0								
28				1,5								
29				0,0								
30				41,8								
31												
Total				302								
Máx.24h				63								
Día Máx.				11								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. Maria Lourdes Aveiro C.
Jefe de Servicios Meteorológicos para el Público
DMH - DINAC

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay