CONSORCIO UNIVERSITARIO

Asunción, 06 de febrero de 2024.

Señor
Lic. Cesar Martínez
Coordinador General
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social –
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)

REF: Licitación Pública Nacional – LPN N° 01/2019 "Culminación de la Construcción de Planta de Tratamiento y de Redes Colectoras de Desagüe Cloacal para la Ciudad de Iturbe Dpto. de Guaira"- ID N° 360930

FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR – FOCEM

ASUNTO: PRESENTACION DE INFORME DE LA DINAC

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda a fin de presentar el informe de lluvias emitido por la **Dirección de Meteorología e Hidrología (DINAC)** de la estación más cercana a la obra de referencia.

ENERO 2024		
DIA	LLUVIA (mm)	DIAS SOLICITADOS
01	34.4	3 DIAS
10	43.4	4 DIAS
11	6.3	
19	2.6	
TOTAL	**86.7 mm**	**7 DIAS**

Adjuntamos informe de la DINAC.

Ing. Soledad Melgarejo

Representante Legal

CONSORCIO UNIVERSITARIO
RUC. 80104163 - 5
FORTIN TOLEDO 490 ASUNCION

MESA DE ENTRADA
ULP SENASA FOCEM
Nº 24
Fecha: 06/02/2024 Hora: [illegible]
por: [illegible]

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Villarrica del Espíritu Santo " DEL GUIRA"	25° 45' 14,85"	56° 26' 16,46"	163 m s.n.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	34,4											
2	0,0											
3	0,0											
4	0,0											
5	0,0											
6	0,0											
7	0,0											
8	0,0											
9	0,0											
10	43,4											
11	6,3											
12	0,0											
13	0,0											
14	0,0											
15	0,0											
16	0,0											
17	0,0											
18	0,0											
19	2,6											
20	0,0											
21	0,0											
22	0,0											
23	0,0											
24	0,0											
25	0,0											
26	0,0											
27	0,0											
28	0,0											
29	0,0											
30	0,0											
31	0,0											
Total	86,7											
Máx,24h	43,4											
Día Máx.	10											

Ing. Diana Rocio Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0.0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

MEMORANDO N° 050 /2024.

A : **Lic. Cesar Martínez,** Coordinador General.
Unidad Ejecutora del Proyecto SENASA-FOCEM

De : **Ing. Amílcar Villasanti,** Coordinador Técnico.
Unidad Ejecutora del Proyecto SENASA-FOCEM

Referencia : Situación plazos Lote N°02 Contrato N°24/2019.

Fecha : **07 de febrero de 2024.**

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, en respuesta a la solicitud de desplazamiento de plazo de ejecución debido a inclemencias climáticas en la zona de obras en la Ciudad de Iturbe, según nota del 06 de Febrero de 2024 recibida en la MEU FOCEM N°24 el 06 de Febrero de 2024; presentada por el Consorcio Universitario, empresa contratista de las obras del Contrato N° 24/2019. "Culminación de la Construcción de la Planta de Tratamiento y de Redes Colectoras de Desagüe Cloacal para la Ciudad de Iturbe, Dpto. de Guaira" Lote N° 02. Culminación de la Red Colectora de Desagüe Cloacal.

En la nota la contratista solicita 07 días de desplazamiento debido a las inclemencias climáticas en zona de obras y presenta adjunto la planilla de precipitaciones de la DINAC para esa zona.

La Fiscalización de obras realiza el análisis de la planilla presentada y la situación en la zona de obras, y pone a conocimiento cuanto sigue:

Durante el periodo o día de lluvia existirá inconveniente para trabajar en la limpieza, verificación de pendientes y sellado de los pozos de visita, debido a que ingresara agua de lluvia al interior de los PV por la existencia de tapas rotas en varios de ellos, esto hace que el lugar este mojado y/o húmedo para trabajar sellar. Además existen conexiones clandestinas al sistema que acentúan este problema durante periodo de lluvias.
Además se realizaron trabajos de cruce de rutas y calles, lo que implica la realización de excavaciones, rellenos y compactación de tierra, labores estas sujetas a las inclemencias climáticas.

A seguir los días de lluvia:

MESA DE ENTRADA
UEP SENASA FOCEM
Nº 25
Fecha: 07/02/24 Hora: 09:00
Recibido por:

SENASA Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

Mcal. Estigarribia 796 esq. Tacuary-Asunción – Paraguay
Telef. 448408 – 447244; senasa@senasa.gov.py

DIA	LLUVIA (mm)	DIAS OTORGADOS.
01	34.4	03
10	43.4	03

De acuerdo a la planilla anterior se reconocen 06 días como desplazamiento para el plazc de ejecución.

Por lo tanto la fecha de culminación de los trabajos del Lote N°02 es el 12 de Febrero de 2024.

Asunción, 07 de febrero de 2024

Nota UEP FOCEM N° 05/2024

SEÑORES
CONSORCIO UNIVERSITARIO
Calle Toledo N° 490 c/ Boquerón
PRESENTE

Ref.: Contrato N° 24/2019 – Licitación Pública Nacional N° 02/2019 "Culminación de la Construcción de la Planta de Tratamiento y Redes Colectoras de Desagüe Cloacal para la ciudad de Iturbe, Departamento de Guairá". ID. N° 360.930 – Focem/Senasa.

De nuestra consideración:

Tenemos a bien dirigirnos a Ustedes, con referencia a su **Nota de fecha 06/02/2024** con **ME FOCEM N° 24 de fecha 06/02/2024**, por la cual presentan informe de la DINAC referente a las lluvias del mes de enero de 2024, en el marco del contrato de referencia correspondiente al Lote N° 2.

Al respecto, la nota mencionada fue puesta a consideración del Coordinador Técnico de la Unidad Ejecutora del Proyecto FOCEM, quien mediante Memorando N° 050/2024 determina que corresponde el desplazamiento del plazo de ejecución del Lote 2 hasta el 12 de febrero de 2024.

Por tanto notificamos al CONSORCIO UNIVERSITARIO que el **12 de febrero de 2024** es la nueva **fecha de culminación de los trabajos** correspondientes al Lote N° 2 del Contrato N° 24/2019.

Así también, la Contratista deberá presentar un CRONOGRAMA DE OBRAS actualizado para su aprobación y ejecución correspondientes.

Atentamente,

recibido:
07/02/2024
[illegible]

CONSORCIO UNIVERSITARIO
RUC. 80104163-5
FORTIN TOLEDO #490 - ASUNCION

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
U.E.P. FOCEM
S.E.N.A.S.A.

Lic. César Martínez
Coordinador General
Unidad Ejecutora del Proyecto Focem/Senasa

- Memorando N° 050/2024 del Coordinador Técnico de la Unidad Ejecutora del Proyecto FOCEM

CONSORCIO UNIVERSITARIO

Asunción, 01 de febrero de 2024.

Señor
Lic. Cesar Martínez
Coordinador General
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social –
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)

REF: Licitación Pública Nacional – LPN N° 01/2019 "Culminación de la Construcción de Planta de Tratamiento y de Redes Colectoras de Desagüe Cloacal para la Ciudad de Iturbe Dpto. de Guaira"- ID N° 360930

FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR – FOCEM

ASUNTO: REITERACIÓN DE SOLICITUD DE PAGO Y PRÓRROGA DE PLAZO

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda a fin de solicitar el estado de pago correspondientes a los certificados emitidos en el mes de diciembre 2023, los cuales son:

- Certificado 01 – Adenda 01 – Lote 02 – Factura 001-001-0000226
- Certificado 01 – Adenda 01 – Lote 01 – Factura 001-001-0000227

Las facturas fueron emitidas en fecha 28 de diciembre de 2023 y hasta la fecha no tenemos retorno de los pagos correspondientes, superando los 30 dias de emisión de las facturas, se menciona al respecto la cláusula 18.2.3 de las C.G.C. del contrato que establece que: **el pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados deberá efectuarse a mas tardar, dentro de los treinta (30) días de la aprobación de dichos certificados. La presentación de la factura será un requisito ineludible para el cómputo de dicho plazo.**

Así mismo solicitamos que por cada día de mora, por parte de la Contratante, en el pago de los certificados mencionados anteriormente se dé cumplimiento a lo establecido en la cláusula 25.4 de las C.G.C. del contrato que estipula que el **Contratista podrá tener derecho a prórroga del plazo de ejecución por incumplimiento de la contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato.**

Sin el pago de estos certificados nos veremos obligados a paralizar los trabajos hasta la regularización del mismo.

Esperando la comprensión de la situación y a la espera de una respuesta favorable para continuar y culminar los trabajos , aprovecho la oportunidad para despedirme atentamente.

Ing. Soledad Melgarejo
Representante Legal

CONSORCIO UNIVERSITARIO
RUC. 80104163 - 5
FORTIN TOLEDO - ASUNCIÓN

MESA DE ENTRADA
UEP SENASA FOCEM
Fecha: 01/02/2024 Hora: 09
Recibido por: Gilgis Durand

Fortín Toledo N° 490 c/Boquerón – Asunción
Telf.: (021) 514026 / 0981 60 45 42

CONSORCIO UNIVERSITARIO

Toledo 490 c/ Boquerón - Tel.: (021) 514 026
Asunción - Paraguay

* CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES
* ALCANTARILLADO
* CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
* CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

TIMBRADO Nº 16834188
Fecha Inicio Vigencia: 15/11/2023
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2024
RUC: 80104163 - 5

FACTURA

Nº 001-001 0000226

Fecha de Emisión: 28 de Diciembre del 2023 Cond. Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

RUC o C.I. Nº: 80002905 - 3 Remisión(es) Nro.: Vencimiento:

Dirección: Teléfono:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Exentas	Ventas Gravadas 5%	Ventas Gravadas 10%
	Certificado 01 Adenda 01				
	Lote 2 - Diciembre 2023				
	LPN 02/2019 Culminación de				
	las redes colectoras de				
	Desagüe para la ciudad de				
	Iturbe Departamento del				
	Guairá.				534.835.000
	- Anticipo				-30.990.484
	- Retención Contractual (5%)				-26.991.750
	- Retención por multas penaliza				—
	ciones				
SUBTOTALES					481.852.766
TOTAL A PAGAR Gs. (en letras): Cuatrocientos ochenta y un millones ocho cientos cincuenta y dos mil setecientos sesenta y seis.-				TOTAL	481.852.766
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)		(10%) 43.804.797		TOTAL IVA:	43.804.797

ECOPRINT Impresiones de Fanny Beatriz Cáceres de Felip - RUC: 840490-9 - Hab. Nro.1440
Av. Juan Leopardi N° 570 - Fndo. de la Mora - Telef.: (021) 529 158 - 1 Tal. (25x3) del 226 al 250

Original (Quim. blanco) : Cliente - Duplicado (Quim. amarillo) : Contabilidad
Triplicado (Quim. celeste) : Archivo Tributario - No valido p/ Cred. Fiscal

V. Jur

CONSORCIO UNIVERSITARIO

Toledo 490 c/ Boquerón - Tel.: (021) 514 026
Asunción - Paraguay

* CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES
* ALCANTARILLADO
* CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
* CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

TIMBRADO Nº 16834188
Fecha Inicio Vigencia: 15/11/2023
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2024
RUC: 80104163 - 5

FACTURA

Nº 001-001 0000227

Fecha de Emisión: 28 de Diciembre del 2023 Cond. Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

RUC o C.I. Nº: 80000905 - 3 Remisión(es) Nro.: Vencimiento:

Dirección: Teléfono:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Exentas	Ventas Gravadas 5%	Ventas Gravadas 10%
	Certificado 01 Adenda 01				
	Lote 1 - Diciembre 2023				
	LPN 02/2019 Culminacion de				
	las redes colectoras de				
	Desagüe para la ciudad de				
	Iturbe Departamento del				
	Guairá.				64.814.100
	-Anticipo				-12.962.820
	-Retencion Laboral (5%)				-3.240.705
	-Retencion por Multas Penales				—
	Vaciones.				
SUBTOTALES					48.610.575
TOTAL A PAGAR Gs. (en letras): Cuarenta y ocho millones seiscientos diez mil quinientos setenta y cinco —				TOTAL	48.610.575
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)		(10%) 4.419.143		TOTAL IVA:	4.419.143

ECOPRINT Impresiones de Fanny Beatriz Cáceres de Felip - RUC: 840490-9 - Hab. Nro.1440
Av. Juan Leopardi N° 570 - Fndo. de la Mora - Telef.: (021) 529 158 - 1 Tal. (25x3) del 226 al 250

Original (Quim. blanco) : Cliente - Duplicado (Quim. amarillo) :Contabilidad
Triplicado (Quim. celeste) : Archivo Tributario - No valido p/ Cred. Fiscal

MEMORANDO N° 119 /2024.

A : **Lic. Cesar Martínez,** Coordinador General.
Unidad Ejecutora del Proyecto SENASA-FOCEM

De : **Ing. Amílcar Villasanti,** Coordinador Técnico.
Unidad Ejecutora del Proyecto SENASA-FOCEM

Referencia : Situación plazos Contrato N°24/2019.

Fecha : **25 de marzo de 2024.**

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, en relación al Memorándum N°059/2024 de fecha 02 de febrero de 2024, de la Coordinación de Adquisiciones referente a la reiteración de solicitud de pago y prorroga de plazo presentado por el Consorcio Universitario contratista de las obras del Contrato N° 24/2019. "Culminación de la Construcción de la Planta de Tratamiento y de Redes Colectoras de Desagüe Cloacal para la Ciudad de Iturbe, Dpto. de Guaira"

De acuerdo al Memorándum N°059/2024 de la Coordinación de Adquisiciones se encuentran vigentes las cláusulas del contrato:
Clausula 18.2.3. C.G.C.
Clausula 25.4. C.G.C.

Por lo cual, corresponde la aplicación de las mismas.
De acuerdo a los antecedentes se tiene que:

Solicitud de pago de certificado de obras N°01 de la Adenda N°01, correspondientes al Lote N°01 y Lote N°02, de fecha 28 de diciembre de 2023 con MEU SENASA N°1988 de fecha 28 de diciembre de 2023.

Nota de reiteración de solicitud de pago y prorroga de plazo, de fecha 01 de febrero de 2024 recibida con MEU FOCEM N°023 en fecha 01 de febrero de 2024.

Fecha máxima de pago según Clausula 18.2.3. C.G.C. es el 27 de enero de 2024.

Según Clausula 25.4. C.G.C., fecha de inicio de consideración de prorroga es el 28 de enero de 2024, serán contabilizados los días hasta el 19 de marzo de 2024 fecha donde la contratista solicita la paralización de las obras.

A la fecha los días de prorroga son de: 48 días.

MESA DE ENTRADA
UEP SENASA FOCEM
25/04/24 Hora: 11:04

Mcal. Estigarribia 796 esq. Tacuary-Asunción – Paraguay
Telef. 448408 – 447244; senasa@senasa.gov.py

CONSORCIO UNIVERSITARIO

NOTA ITUR N° 08/2024

S.G. N° 1886

Asunción, 18 de marzo de 2024

Señora
Ing. Sara Ines López, Directora General
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social –
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)
Presente

REF: Licitación Pública Nacional – LPN N° 02/2019 "Culminación de la Construcción de Planta de Tratamiento y de Redes Colectoras de Desagüe Cloacal para la Ciudad de Iturbe Dpto. de Guaira"- ID N° 360930

FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR – FOCEM

ASUNTO: SOLICITUD DE APLAZAMIENTO EN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PAGOS

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, con respecto a la solicitud de pago de los certificado 01 lote 1 de la adenda 01 y certificado 01 lote 2 de la adenda 01 presentados en el mes de diciembre de 2023 cuyas facturas fueron emitidas y también presentadas al SENASA en fecha 28/12/2023, y reiteradas por nota de fecha 01/02/2024 presentada a la Unidad Ejecutora del Proyecto FOCEM.

Hasta la fecha solo hemos percibido pagos parciales, por lo que en esta oportunidad solicitamos la Suspensión del Cronograma de actividades por incumplimiento del pago total, según la Clausula C.G.C. 53 del Contrato N° 24/2019 que estipula: "En caso que la Contratante incurra en mora en el pago, superior a los 60 (sesenta) días, el Contratista tendrá derecho a solicitar por nota, a la contratante, la suspensión del contrato por motivos que no le sean imputables

A la espera de una respuesta favorable, les saludo cordialmente,

Ing. Soledad Melgarejo
CONSORCIO UNIVERSITARIO

CONSORCIO UNIVERSITARIO
RUC. 80104163 - 5
FORTIN [illegible] ASUNCION

SENASA
Mesa de Entrada Única
Reg. N° 1436
Fecha 19 MAR 2024
Firma: [illegible] Hora: 15:32

MESA DE ENTRADA
UEP SENASA FOCEM
69

MEMORANDO N° 134/2024.

A : **Lic. Cesar Martinez,** Coordinador General.
Unidad Ejecutora del Proyecto SENASA-FOCEM

De : **Ing. Amílcar Villasanti,** Coordinador Técnico.
Unidad Ejecutora del Proyecto SENASA-FOCEM

Referencia : plazo de ejecución Lote N°1 Planta de Tratamiento Ciudad de Iturbe.

Fecha : **09 de Abril de 2024.**

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, en relación al plazo de ejecución de obras de la empresa Consorcio Universitario contratista de las obras del Contrato N° 24/2019. "Culminación de la Construcción de la Planta de Tratamiento y de Redes Colectoras de Desagüe Cloacal para la Ciudad de Iturbe, Dpto. de Guaira".

Plazo para el Lote N°1:

Fecha plazo de ejecución: 25 de marzo de 2024.
Inicio consideración de eventos compensables por mora en pago: 28 de enero 2024.
Fin de consideración de eventos compensables: 19 de marzo de 2024.
Días reconocidos por eventos compensables por mora en pago: 48 días.
Fecha de culminación: 12 de mayo de 2024.

Inicio de paralización de obra por falta de pago: 20 de marzo de 2024.
Reinicio de plazo de ejecución: 9 de abril de 2024.
Días reconocidos por paralización por falta de pago: 21 días.

Días a favor por mora en pago: 54 días.
Días reconocidos por paralización: 21 días.
Total de días: 75 días.

Fecha de culminación de plazo de ejecución de obra Lote N°1: 22 de junio de 2024.

MESA DE ENTRADA
UEP SENASA FOCEM
N° 751
Fecha: 09/04/24 Hora: 14:30
Recibido por: SENASA Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

Ing. Amílcar Villasanti
Coordinador Técnico de Agua y Saneamiento
Proyecto SENASA - FOCEM

MEMORANDO N° 135 /2024.

A : **Lic. Cesar Martínez,** Coordinador General.
Unidad Ejecutora del Proyecto SENASA-FOCEM

De : **Ing. Amílcar Villasanti,** Coordinador Técnico.
Unidad Ejecutora del Proyecto SENASA-FOCEM

Referencia : plazo de ejecución Lote N°2 Red Colectora Ciudad de Iturbe.

Fecha : **09 de Abril de 2024.**

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, en relación al plazo de ejecución de obras de la empresa Consorcio Universitario contratista de las obras del Contrato N° 24/2019. "Culminación de la Construcción de la Planta de Tratamiento y de Redes Colectoras de Desagüe Cloacal para la Ciudad de Iturbe, Dpto. de Guaira".

Plazo para el Lote N°2:

Fecha plazo de ejecución: 12 de febrero de 2024.
Inicio consideración de eventos compensables por mora en pago: 28 de enero 2024.
Fin de consideración de eventos compensables: 19 de marzo de 2024.
Días reconocidos por eventos compensables por mora en pago: 48 días.
Fecha de culminación: 31 de marzo de 2024.

Inicio de paralización de obra por falta de pago: 20 de marzo de 2024.
Reinicio de plazo de ejecución: 9 de abril de 2024.
Días reconocidos por paralización por falta de pago: 21 días.

Reinicio de plazo de ejecución: 9 de abril de 2024.
Plazo restante por mora: 12 días.
Días de paralización: 21 días.
Total a considerar: 33 días.

Fecha de culminación de plazo de ejecución de obra Lote N°2: 11 de mayo de 2024.

MESA DE ENTRADA
UEP SENASA FOCEM
Nº 90
Fecha: 09/04/2024 Hora: 11:02
Recibido por:
SENASA Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

Ing. Amílcar Villasanti
Coordinador Técnico de Agua y Saneamiento
Proyecto SENASA - FOCEM

Mcal. Estigarribia 796 esq. Tacuary-Asunción -- Paraguay
Telef. 448408 – 447244; senasa@senasa.gov.py

Asunción, 21 de marzo de 2024

Nota UEP FOCEM Nº 09 /2024

SEÑORES
CONSORCIO UNIVERSITARIO
Toledo N° 490 c/ Boquerón, Asunción
Telef: (021) 514-026
PRESENTE

Ref.: Contrato Nº 24/2019 *– Licitación Pública Nacional N° 02/2019 "Culminación de la Construcción de Planta de Tratamiento y Redes Colectoras de Desagüe Cloacal para la ciudad de Iturbe, Departamento de Guairá".* ***ID. N° 360.930*** *– Focem/Senasa.*

Tengo a bien dirigirme a Ustedes en atención al Contrato Nº 24/2019 de referencia y en respuesta a la **NOTA ITUR Nº 08/2024 con Mesa de Entrada MEU SENSA Nº 1436 de fecha 19/03/2024 y Mesa de Entrada UEP SENASA FOCEM Nº 67 de fecha 21/03/2024**, a fin de poner a su conocimiento que a partir de la fecha **21/03/2023** se considerará la suspensión contractual como consecuencia de la mora en el pago total de las facturas presentadas vuestra empresa en fecha 28 de diciembre de 2023.

Una vez regularizados los pagos pendientes se volverá a notificar al CONSORCIO UNIVERSITARIO la reanudación de los plazos de ejecución contractuales.

Atentamente.

Recibido
Gonzalo Clever
21/03/2024

CONSORCIO UNIVERSITARIO
RUC. 80104163 - 5
FORTIN TOLEDO 5400 - ASUNCION

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
U.E.P. FOCEM
S.E.N.A.S.A.

Lic. César Martínez
Coordinador General
Unidad Ejecutora del ProyectoSENASA FOCEM

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

MEMORANDO N° 133/2024.

A : **Lic. Cesar Martínez,** Coordinador General.
Unidad Ejecutora del Proyecto SENASA-FOCEM.

De : **Lic. Carmen Vázquez,** Coordinadora Adm/Financiera
Unidad Ejecutora del Proyecto SENASA-FOCEM

Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM

: **C.P. Rossana Recalde**, Especialista Adm/Financiera
Unidad Ejecutora del Proyecto SENASA-FOCEM

Referencia : Informe de Pago a Consorcio Universitario – Contrato 24/2019.

Fecha : 09 de Abril de 2024.

Por el presente me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de informar que los expedientes remitidos por la UEP para proceso de pago, que no fueron obligados al cierre del ejercicio 2023, correspondiente a la **Contratista Consorcio Universitario – Contrato N° 24/2019**, fueron procesados en el presente Ejercicio Fiscal (obligado y pagado) de acuerdo al siguiente detalle:

O.G.	Contrato N°	Contratista	Concepto	FF 20 BONOS-ACCIÓN	FF30 - 359 - FOCEM	Monto Total del Certificado	STR N°	Fecha de Pago
521	24/2019	Consorcio Universitario	Certificado Adicional N° 1 - Lote 1 Planta	12.694.607	35.915.968	48.610.575	F.F. 20 : 38.534	02/04/2024
							F.F. 30-359: 21.535	07/03/2024
			Certificado Adicional N° 1 - Lote 2 Red	125.835.412	356.017.354	481.852.766	F.F. 20 : 37917	02/04/2024
							F.F. 30-359: 21.579	07/03/2024
Total						530.463.341		

MESA DE ENTRADA
UEP SENASA FOCEM
N° 78
Fecha: 09-04-2024 Hora: 11:20
Recibido por: Monica Portillo

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

Mcal. Estigarribia 796 esq. Tacuary-Asunción – Paraguay
Teléf. 448408 – 447244; senasadg@senasa.gov.py

Se anexa:

Reporte de la Página del Ministerio de Economía y Finanzas, del módulo: "Consulta STR", con detalle de Fuente de Financiamiento, y por número de STR, correspondiente al pago efectuado en concepto de los Certificados Adicionales N° 1, de los Lotes 1 y 2.

Saludos atentos.

Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM

Mcal. Estigarribia 796 esq. Tacuary-Asunción – Paraguay
Teléf. 448408 – 447244; senasadg@senasa.gov.py

Busqueda Rapida

Busqueda Avanzada

Vista de Impresion Movimiento

Vista de Impresion Remito

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA NRO 38534/2024

ENTIDAD:	12-8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
UNIDAD JERARQUICA:	1030000 SENASA
FUENTE:	20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR:	4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	12,694,607
FECHA SOLICITUD:	26/03/2024
FECHA APROBADO:	26/03/2024
FECHA RECEPCION DGTP:	26/03/2024

Movimientos Remitos Observaciones

Movimientos de la Solicitud de Transferencia

...A TO	RUC	IMPORTE TRANSFERENCIA	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA REMISION	FECHA DEPOSITO
054341	80104163-5	9,871,658	131730	02/04/2024	2865	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024

Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM

Busqueda Rapida

Busqueda Avanzada

Vista de Impresion Movimiento

Vista de Impresion Remito

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA NRO 37917/2024

ENTIDAD: 12-8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

UNIDAD JERARQUICA: 1030000 SENASA

FUENTE: 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO

ORG. FINANCIADOR: 4 BONOS SOBERANOS

CONTROL FINANCIERO: 50 INVERSIONES

CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

IMPORTE: 125,835,412

FECHA SOLICITUD: 25/03/2024

FECHA APROBADO: 25/03/2024

FECHA RECEPCION DGTP: 26/03/2024

Movimientos Remitos Observaciones

Movimientos de la Solicitud de Transferencia

A TO	RUC	IMPORTE TRANSFERENCIA	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA REMISION	FECHA DEPOSITO
054341	80104163-5	97.852,908	131717	02/04/2024	2865	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024

Lic. Carmen Vázquez Ferro
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM

Busqueda Rapida

Busqueda Avanzada

Vista de Impresion Movimiento

Vista de Impresion Remito

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA NRO 21535/2024

ENTIDAD:	12-8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
UNIDAD JERARQUICA:	1030000 SENASA
FUENTE:	30 RECURSOS INSTITUCIONALES
ORG. FINANCIADOR:	359 MERCOSUR (FOCEM)
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	35,915,968
FECHA SOLICITUD:	29/02/2024
FECHA APROBADO:	29/02/2024
FECHA RECEPCION DGTP:	05/03/2024

Movimientos Remitos Observaciones

Movimientos de la Solicitud de Transferencia

TA BTO	RUC	IMPORTE TRANSFERENCIA	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA REMISION	FECHA RECEPCION
3054341	80104163-5	35,915,968	98089	07/03/2024	2174	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024

Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM

Busqueda Rapida

Busqueda Avanzada

Vista de Impresion Movimiento

Vista de Impresion Remito

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA NRO 21579/2024

ENTIDAD: 12-8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

UNIDAD JERARQUICA: 1030000 SENASA

FUENTE: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES

ORG. FINANCIADOR: 359 MERCOSUR (FOCEM)

CONTROL FINANCIERO: 50 INVERSIONES

CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

IMPORTE: 356,017,354

FECHA SOLICITUD: 29/02/2024

FECHA APROBADO: 29/02/2024

FECHA RECEPCION DGTP: 05/03/2024

Movimientos Remitos Observaciones

Movimientos de la Solicitud de Transferencia

TA ITO	RUC	IMPORTE TRANSFERENCIA	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA REMISION	FECHA RECEPCION
3054341	80104163-5	356,017,354	98090	07/03/2024	2174	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024

Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM

"VISIÓN": Universalización de los servicios de agua potable, saneamiento e higiene adecuados en comunidades vulnerables en condiciones de equidad y sostenibilidad, garantizando la gestión responsable de los recursos hídricos y el cuidado del medio ambiente.

MEMORANDUM Nº 136 /2024

A : **Lic. César Martínez, Coordinador General**
Unidad Ejecutora de Proyecto – SENASA-FOCEM

De : **Abg. Ivonne Benítez, Coordinadora de Adquisiciones**
Unidad Ejecutora de Proyecto – SENASA-FOCEM

Abg. Ivonne Benítez
Coordinadora de Adquisiciones
Proyecto SENASA - FOCEM

Fecha : 09 de abril de 2024

Ref. : Remitir informe del Contrato Nº 24/2019 CONSORCIO UNIVERSITARIO

Me dirijo a usted con referencia a la **Nota de fecha 01/02/2024,** *de reiteración de solicitud de pago y prórroga de plazo,* presentada por el CONSORCIO UNIVERSITARIO en el marco del Contrato Nº 24/2019.

Con relación a las cláusulas contractuales mencionadas por el contratista en la nota citada más arriba, efectivamente el Contrato Nº 24/2019 suscripto con el CONSORCIO UNIVESRITARIO estipula en la cláusula 18.2.3 de las C.G.C.: *"El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados deberá efectuarse, a más tardar, dentro de los treinta (30) días de la aprobación de dichos certificados. La presentación de la factura será un requisito ineludible para el cómputo de dicho plazo. La factura deberá ser presentada en el lugar indicado en las CEC, una vez aprobado el certificado".* Así también se encuentra estipulado en la cláusula 25.4 de las C.G.C. *"que el Contratista podrá tener derecho a prórroga del plazo de ejecución por incumplimiento de la contratante de sus propias obligaciones".* Al respecto de esta última parte el Coordinador Técnico de la UEP FOCEM mediante **Memorando Nº 119/2024 de fecha 25/03/2024** informa respecto a la situación de los plazos del Contrato Nº 24/2019.

Así también informo que, con relación a la **Nota ITUR Nº 08/2024** con MEU SENASA Nº 1436 de fecha 19/03/2024 y ME FOCEM Nº 67 de fecha 21/03/2024 por medio de la cual el contratista solicita Suspensión del cronograma de actividades del Contrato Nº 24/2019 por incumplimiento del pago total de sus obligaciones, el contrato de obras establece en su cláusula C.G.C. 53 que en caso que la Contratante incurra en mora en el pago, superior a los 60 (sesenta días), *el Contratista tendrá derecho a solicitar por nota, a la contratante, la suspensión del contrato por motivos que no le sean imputables.* Adjunto el Memorando Nº 134/2024 y Nº 135/2024 del Coord. Técnico de la UEP FOCEM con el informe de la situación de plazos hasta esta fecha ***por lo que se observa incumplimiento de la Contratante en el pago total de las obligaciones por más de 60 (sesenta) días motivo por el cual se concede a la Contratista la suspensión de las actividades contractuales a partir del 21/03/2024, comunicado mediante Nota UEP FOCEM Nº 09/2024 de fecha 21/03/2024.***

Mcal. Estigarribia 796 esq. Tacuary - Asunción – Paraguay
Teléf. 448408 – 447244; senasadg@senasa.gov.py

Respecto al párrafo anterior menciono que mediante Memorando Nº 133/2024 la Coordinación Administrativa Financiera de la UEP FOCEM informa que los pagos correspondientes al Contrato Nº 24/2019, reclamados por la contratista y mencionados al inicio del presente Memorando, tuvo pagos parciales en fecha 07/03/2024 y el pago total en fecha 02/04/2024, ***por lo que se observa incumplimiento de la Contratante en el pago total de las obligaciones por más de 60 (sesenta) días.***

Remito el presente informe a fin de proseguir con los trámites internos correspondientes y su comunicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Atentamente,

Abg. Ivonne Benítez
Coordinadora de Adquisiciones
Proyecto SENASA - FOCEM

Adjunto:

- Copia de todos los documentos mencionados.

MESA DE ENTRADA
UEP SENASA FOCEM
Nº 81
Fecha: 09-04-2024 Hora:
Recibido por: Marcos Portillo

S.G.

MEMORANDO A.J. Nº [illegible]

A : C.P. CINTHIA AYALA MACIEL DIRECTORA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LUIS FRANCO, JEFE INTERINO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES UOC Nº 2

DE : ABG. JULIO VILLANUEVA, ASESOR JURIDICO
ABG. CAROLINA AMARILLA, CONSULTORA EXTERNA
ABG. PAOLA VILLALBA, CONSULTORA EXTERNA

REF. : PORROGA DE PLAZO. CONTRATO 24/2019 "CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y DE REDES COLECTORAS DE DESAGUE CLOACAL PARA LA CIUDAD DE ITURBE DPTO. DE GUIRA" ID Nº 360.930

FECHA : 9 DE FEBRERO DE 2024

Nos dirigimos a Usted para emitir el Parecer Jurídico solicitado en el marco del contrato de referencia, más específicamente con relación a la necesidad de DESPLAZAR el Cronograma de Obra por INCLEMENCIAS CLIMATICAS (CGC25), así como las comunicaciones que corresponden remitir en tal sentido a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas – DNCP-

CUESTIONES PRELIMINARES

Teniendo en cuenta que el sector de compras públicas se encuentra en etapa de modificación de su marco jurídico, estimamos conveniente dejar en claro una circunstancia principal establecida por la nueva ley de SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS – Ley Nº 7021-.

En su art. 1.9. VIGENCIA DE NORMAS ANTERIORES, establece que los contratos celebrados al amparo de la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS" deberán sujetarse en cuanto a su ejecución hasta su conclusión a dicha ley.

Abg. Carolina Amarilla
Asesora Jurídica
SENASA

SECRETARIA GENERAL
SENASA

Paola Villalba
Abogada
Mat. CSJ Nº 2.6[illegible]

Es decir, la ley que rige el contrato que nos ocupa es la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS" y sus reglamentaciones.

ANALISIS PUNTUAL

La solicitud de Parecer Jurídico se relaciona con el desplazamiento de plazos debido a INCLEMENCIAS CLIMATICAS.

Al respecto, el contrato en su cláusula 25, dice:

25.1 *En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.* 25.2 Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas debera comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de siete (7) dias del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato. 25.3 *Antes de los quince días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la Contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al Contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución.* En la misma se precisará la duración, que será igual al número de dias Condiciones Generales del Contrato 29 Construcción de Obras durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas

La prorroga del plazo por INCLEMENCIAS CLIMATICAS se encuentra expresamente establecida en el contrato que nos ocupa.

Ademas de ello, el Fiscal de Obra elaboró un informe técnico que certifica la existencia de las inclemencias y el plazo respectivo.

FORMALIZACION DE LA PRORROGA

A fin de instrumentar adecuadamente la prórroga de los plazos de debe implementar el procedimiento previsto en el contrato:

Abg. Carolina Arrúa
Asesora Jurídica
SENASA

Paola Vil...
Abogada
Mat. CSJ N° 8.661

25.3 *Antes de los quince días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la Contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al Contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución*. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días Condiciones Generales del Contrato 29 Construcción de Obras durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas

FUNCIONARIO QUE DETERMINE LA PRORROGA - ACTUACIONES

1. Resolución Administrativa DG designado a la persona que concederá la prórroga (art. 5° Res. DNCP 1807/2022)
2. ACTO ADMINISTRATIVO que concede la prórroga (art. 6° Res. DNCP 1807/2022)- tener en cuenta que la concesión de la prórroga debe realizarse en el plazo establecido en el contrato).
3. COMUNICACIÓN DE LA PRORROGA A LA DNCP (art. 7° Res. DNCP 1807/2022).

dictamen solicitado a través del MEMORANDO N°115/2023 emitido por Coordinación General del Proyecto FOCEM, con relación a la pertinencia de la Adenda al Contrato N° 24/2019 "CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y REDES COLECTORAS DE DESAGUE CLOACAL PARA LA CIUDAD DE ITURBE, DEPARTAMENTO DE GUAIRA" ID N°360.930, suscrito con el CONSORCIO UNIVERSITARIO.

Atentamente:

Abg. Carolina Arrúa Villalba
Asesora Jurídica
SENASA

Paola Villalba
Abogada
Mat. CSJ N° 8.651