DUNAMIS S.A.
(0994) 437 419 dunamissociedadanonima@gmail.com
Km. 14 Acaray – Villa Dorita – Minga Guazú - Paraguay

Nº 01

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	23/2023
OBRA:	Construccion de Vacunatorio
CONTRATANTE:	Gobernacion de Alto Parana
UBICACIÓN:	Sede de la decime region sanitaria, Ciudad del Este
OBSERVACIONES	
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	13/09/2023

En el dia de la fecha con la presencia del fiscal de Obra asignado por la Gobernación y Representante de la Empresa se reunen a fin de dar orden de inicio correspondiente a la construccion de Vacunatorio

En mencionada reunión se destaca la necesidad de contar con un libro de Obra, lo cual se encuentra estipulado en las Ett. En este libro se deberá tomar apunte de todos los trabajos realizados, dias de lluvia y modificaciones que surjan durante la ejecución.

Tras finalizar reunión realizan recorrido y definen ubicacion de la obra.

Aprox. a las 16:30 hs culminan las actividades.

Fiscal de Obras
Arianela Rey
arianele.rey@gmail.com
Ruc: 4.255.199-6
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7

Contratista
DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

DUNAMIS S.A.
(0994) 437 419 dunamissociedadanonima@gmail.com
Km. 14 Acaray – Villa Dorita – Minga Guazú - Paraguay

LIBRO DE OBRA

Nº 02

CONTRATO DE OBRAS Nº:	23/2023
OBRA:	Construccion de Vacunatorio
CONTRATANTE:	Gobernacion de Alto Parana
UBICACIÓN:	Sede de la decime region sanitaria, Ciudad del Este
ESTADO DEL TIEMPO:	OBSERVACIONES
FECHA:	

13/09/2023

+ las Actividades quedan suspendidas por lluvia

14/09/2023

+ Las Actividades quedan suspendidass por lluvia

17/09/2023

+ Equipo tecnico a cargo de empresa contatista llega a lugar de la obra a fin de verificar, no hay actividades por el estado humedo del terreno a consecuencia de los dias de lluvia anteriores.

Fiscal de Obras
Marianela Rey
[illegible]@gmail.com
Ruc: 4.255.150-5
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7

Contratista
DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

Escaneado con CamScanner
Escaneado con CamScanner

DUNAMIS S.A.
(0994) 427 419 dunamissociedadanonima@gmail.com
Km. 14 Acaray – Villa Doritа – Minga Guazú - Paraguay

Nº 3

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	23/2023
OBRA:	Construccion de Vacunatorio
CONTRATANTE:	Gobernacion de Alto Parana
UBICACIÓN:	Sede de la decime region sanitaria, Ciudad del Este

ESTADO DEL TIEMPO:	OBSERVACIONES
FECHA:	

04/10/2023

+ Sin actividad por lluvia

05/10/2023

+ Sin actividad por lluvia.

07/10/2023

+ Sin actividad por lluvia.

08/10/2023

+ Sin actividad por lluvia

09/10/2023

+ Sin actividad por lluvia.

Fiscal de Obras

Contratista
DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

Marianela Rey
marianela.rey@gmail.com
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7

Escaneado con CamScanner

DUNAMIS S.A.
(0994) 437 419 dunamissociedadanonima@gmail.com
Km. 14 Acaray – Villa Doria – Minga Guazú - Paraguay

Nº 04

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	23/2023
OBRA:	Construccion de Vacunatorio
CONTRATANTE:	Gobernacion de Alto Parana
UBICACIÓN:	Sede de la decima region sanitaria, Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

13/10/2023

+ Equipo tecnico de la Empresa procede a realizar Verificación por el estado de terreno no se registran actividades

17/10/2023

+ Equipo tecnico de la Empresa procede a realizar verificación por el estado del terreno no se registran actividades.

Fiscal de Obras
Mariangela Rey
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7

Contratista
DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

DUNAMIS S.A.

Km. 14 Acaray – Villa Dorita – Minga Guazú - Paraguay

LIBRO DE OBRA

Nº 05

CONTRATO DE OBRAS Nº:	23/2023
OBRA:	Construccion de Vacunatorio
CONTRATANTE:	Gobernacion de Alto Parana
UBICACIÓN:	Sede de la decima region sanitaria, Ciudad del Este
ESTADO DEL TIEMPO:	OBSERVACIONES
FECHA:	

20/10/2023

En el dia de la fecha realizar verificacion de septanteo

Acopio de materiales varios para construccion de muro de contencion.

Const. de Muro de Contención

En horas de la tarde fiscales de la gobernacion llegan al sitio de obra a fin de verificar el trabajo en ejecución

Aproximadamente a las 17:00 hs culminan las actividades.

Fiscal de Obras

Contratista
DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7

Escaneado con CamScanner

DUNAMIS S.A.
(0994) 427 419 dunamissociedadanonima@gmail.com
Km. 14 Acaray – Villa Dorita – Minga Guazú - Paraguay

Nº 06

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	23/2023
OBRA:	Construccion de Vacunatorio
CONTRATANTE:	Gobernacion de Alto Parana
UBICACIÓN:	Sede de la decime region sanitaria, Ciudad del Este
OBSERVACIONES	
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

24/10/2023

En el dia de la fecha culminan la const. de muro.

Acopio de tierra colorada para relleno

27/10/2023

Relleno de area de construcción, posterior a relleno inicion trabajo de plomeria para instalación sanitaria.

30/10/2023

Carga de piso de hormigon Armado, esperar 12cm requerido en planilla de completo.

01/11/2023 Dia de lluvia

02/11/2023 Dia de lluvia
03/11/2023 Dia de lluvia.

Fiscal de Obras

Contratista
DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

Marianela Rey
marianela.rey@gmail.com
Ruc: 4.255.100-5

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7

Escaneado con CamScanner

DUNAMIS S.A.
(0994) 457 419 dunamissociedadanonima@gmail.com
Km. 14 Acaray – Villa Dorita – Minga Guazú – Paraguay

Nº 07

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	23/2023
OBRA:	Construccion de Vacunatorio
CONTRATANTE:	Gobernacion de Alto Parana
UBICACIÓN:	Sede de la decime region sanitaria, Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

05/11/2023

Tras realizar verificación del computo en contrato nos percatamos de ciertas diferencias en cantidades razon por la cual el dia solicitamos adenda en los siguientes rubros

- Pared de chopa
- Pozo absorvente
- Cielo Raso de PVC
- Portón para acceso Peatonal
- Carpeta y piso ceramico

Aproximadamente a las 17:00 Culminan las actividades.

06/11/2023

Equipo tecnico a cargo de la empresa contratista llegan al sitio de obra a fin de verificar estado, a consecuencia de los dias de lluvia anteriores no hay actividades.

Fiscal de Obras
Marianela Rey
marianela.rey@gmail.com

Contratista
DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

SERVICON S.R.L.
RUC 80085144 - 7

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

DUNAMIS S.A.
(0994) 427 419 dunamissociedadanonima@gmail.com
Km. 14 Acaray – Villa Dorita – Minga Guazú - Paraguay

Nº 08.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	23/2023
OBRA:	Construccion de Vacunatorio
CONTRATANTE:	Gobernacion de Alto Parana
UBICACIÓN:	Sede de la decime region sanitaria, Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

13/11/2023

Acopio de Chapas para pared (cantidad requerida en contrato inicial

Montaje de paredes.

Acopio de chapa para pared.

Fiscal de obras de la gobernación llega al sitio de obras a fin de realizar verificación y tomar capturas fotograficas del avance.

Aproximadamente a las 17:00 hs culminan las actividades.

Fiscal de Obras

Contratista

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

Marianela Rey
marianela.rey@gmail.com
Ruc: 4.255.150-5

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner