INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

NOTA / NE DFO N°331/2021
Asunción, 09 de Agosto de 2021

Señor
CONSORCIO PAZ DEL CHACO
Luis Federico Gonzalez Gomes
Representante Legal
Capitán Rivarola c/Teodoro S. Mongelos N°933
Asunción - Paraguay
Presente.

Referencia: **Respuesta sobre pedido de Prorroga de Plazos**
Contrato –N° 055/2020
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 020/2019 *"DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 12 DE JUNIO IPS"*

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., en nuestro carácter de Administradores del **Contrato N° 055/20, "DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 12 DE JUNIO IPS",** en respuesta a la Nota Consorcio Paz del Chaco de fecha 21 de junio del 2021, en la cual solicita Prórroga de los Plazos contractuales por fuerza Mayor, por varios eventos ocurridos desde el inicio de las Obras, Plazo contractual por lluvias, escases de cemento y Fuerza mayor por razones de Covid/19 y eventos ocurridos que ocasionaron imprevistos en la normal ejecución de la Obra.-

De acuerdo a la evaluación realizada por éste Departamento, según tenemos la siguiente conclusión:

1. **Prórroga por escasez de cemento:** Periodo afectado por escases de cemento en los meses de noviembre y diciembre/20, correspondiendo **60 días** de lo solicitado.

2. **Eventos climáticos y efectos colaterales:** Periodo sobre los eventos ocurridos los cuales causaron daños colaterales a las propiedades vecinas, los efectos causados por estos hechos desviaron el 50% de todos los recursos humanos y logística a efectos de resolver estos imprevistos, modificando la ruta crítica del cronograma de obras, afectando desde el **14/12/2020 hasta el 27/02/2021**. Consideramos que hubo avances en la obra e insumió un 50% del plazo durante dicho periodo afectando sólo **38 días de la totalidad de los 60 días solicitados.**

3. **Situaciones debido al avance de contagios del COVID 19:** Periodo afectado según documentaciones proporcionadas, se registran casos desde el 22 de marzo/21 al 22 de mayo/21, afectando hasta la primera quincena del mes de mayo/21 por protocolo

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. NORMA ARAZ UGALDE
Fiscalización de Obras
Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Jony Gonzalez
Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Recibido 10.08.21. 13:29 hs.

Consorcio Paz del Chaco
RUC: 80110721-0

establecido por el MSP y BS. Considerando que hubo avances en la obra durante dichos periodos, se consideran que afecto un 50% del plazo durante dicho periodo correspondiendo **31 días afectados**

4. **Prórroga por lluvias:** Considerando los días de lluvia en el periodo de 01/octubre/ 2020 al 31/mayo/2021, se comprueba con la planilla presentada de acuerdo al pluviómetro instalado en obra y el soporte de planillas de la DINAC, que los días de lluvias suman un total de 57 días, pero en la verificación con respecto a los periodos afectados por cada uno de los casos mencionados anteriormente, se verifica que existe superposición de 28 días (57 – 28) de lluvias con los otros eventos dando como resultado **29 días de precipitaciones a ser contabilizadas**.-

En base a lo solicitado en Nota de la Empresa Consorcio Paz del Chaco – Prórroga por lluvias y fuerza mayor, la cantidad de días a que la Contratista tiene por derecho a solicitar prórroga, habiendo verificado la documentación presentada, es de **158 días** en total siendo la **fecha de finalización de la Obra sería el 08 de marzo del 2022.-**

Sin otro particular, le saludamos muy atentamente.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Norma Alcaraz, Jefe
Dpto. de Fiscalización de Obras

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Ronny Gonzalez
Director de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Ing. Ronny Gonzalez, Director
Dirección de Infraestructura