LIBRO DE OBRAS

FECHA: 19-09-2022	
CONTRATISTA: S.R. CONSTRUCCIONES - de Castulo Gamarra Rolón.-	
C.D. Nº 67/2022	
CONTRATO Nº: 80/2022	I.D. Nº 415.284
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE TORRE VIGIA, ENTRE MANZANA 0371 DE LA COMPAÑÍA 17 YATAITY BARRIO CERRITO.-	
ESTADO DEL TIEMPO: Bueno	
CONTRATANTE: Municipalidad de Capiata	
OBSERVACION DE LAS PARTES:	

CONSTE QUE: El presente Libro de 57 (CINCUENTA y SIETE) fojas útiles, foliadas y rubricadas por la Dirección de Infraestructura Pública y Servicios de la Municipalidad de Capiatá, esta destinado para el registro de sucesos y comunicaciones entre la empresa contratista y la fiscalización en el manejo de la obra señalada, desde el inicio hasta la conclusión de la obra más arriba mencionada.-

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA - INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SERVICIOS

Ing. Joel R. Benítez C.
Director Inf. Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá

S.R. Construcciones
de Cástulo Gamarra Rolón
RUC: 1.361.240 - 9

Representante

Fiscal de Obras

LIBRO DE OBRAS

FECHA: 19-09-2022	
CONTRATISTA: S.R. CONSTRUCCIONES - de Castulo Gamarra Rolón.-	
C.D. Nº 67/2022	
CONTRATO Nº: 80/2022	I.D. Nº 415.284
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE TORRE VIGIA, ENTRE MANZANA 0371 DE LA COMPAÑÍA 17 YATAITY BARRIO CERRITO.-	
ESTADO DEL TIEMPO: Bueno	
CONTRATANTE: Municipalidad de Capiata	
OBSERVACION DE LAS PARTES:	

Siendo las 8:00 hs. del dia lunes 19 de Septiembre de 2022 se realiza la inspección física del sitio de obras del contrato de referencia.-

Al momento de iniciar con los trabajos previos, marcación, replanteo y movimiento de suelo, se pudo constatar que la "Calle Torre Vigia" presenta un pronunciado desnivel, por lo que se requerirá un desmonte considerable del suelo, lo que indefectiblemente afectará la protección de las raíces de los arboles de lapacho que se encuentran en todo el largo de la calle; por tal motivo se sugiere la disminución del ancho de la calzada que estaba previsto en 8,00 mts, realizarlo a 6,50 mts de manera a proteger los arboles nativos.-

Así tambien se sugiere ampliar el largo del proyecto unos 43 mts. aproximadamente, de manera a alcanzar la boca calle donde existe una pendiente natural que servirá para evacuar el agua pluvial y de esta forma evitar la acumulación del agua sobre el empedrado.-

Realizando las mencionadas modificaciones al contrato se compensará completamente los trabajos establecidos en cuanto a la cantidad contractual.-

Siendo las 15:00 hs. culmina la entrega del sitio de obras.-

Representante
S.R. Construcciones
de Cástulo Gamarra Rolón
RUC: 1.361.240 - 9

Fiscal de Obras
Arq. Joel F. Benítez C.
Director Inf. Públicas y Servicios
Municipalidad de Capiatá

LIBRO DE OBRAS

FECHA: 20 - 09 - 2022	
CONTRATISTA: S.R. CONSTRUCCIONES - de Castulo Gamarra Rolón.-	
C.D. Nº 67/2022	
CONTRATO Nº: 80/2022	I.D. Nº 415.284
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE TORRE VIGIA, ENTRE MANZANA 0371 DE LA COMPAÑÍA 17 YATAITY BARRIO CERRITO.-	
ESTADO DEL TIEMPO: Bueno	
CONTRATANTE: Municipalidad de Capiata	
OBSERVACION DE LAS PARTES:	

Siendo las 9:00 Hs. se realiza la entrega de la solicitud de adenda compensatoria al contrato.-

Representante
S.R. Construcciones
de Cástulo Gamarra Rolón
RUC: 1.361.240 - 9

Fiscal de Obras
Arq. Joel F. Benítez C.
Director Inf. Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá