5(cinco)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 35378/2022

TITULAR:
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES

NOMBRE Y APELLIDO:
Oscar Benítez Schulze

TELEFONO:
(0984) 587-173

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
2 FJ, LLAMADO MOPC Nº 54/2019, PEDIDO DE PRORROGA POR EVENTOS VARIOS

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

JRALVAREZ 04/08/2022 09:53:03

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 12518
Fecha 04 AGO 2022 Hora 10:37
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha 04 AGO 2022
☐ VMAF ☐ DV ☑ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CRSP
☐ COAF ☐ RUPTR ☐ CAPSCH ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ CDTV
☐ UOC ☐ JGM

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.08.04 09:55:41 -04'00'

RECIBIDO
DCV - MOPC
Fecha: 05 AGO 2022 Hora: 10:10'
Firma: Rotilde

MOPC
DCV Fecha: 08 AGO 2022
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ DAJ ☐ DEPOA
☐ DGSA ☐ DRH ☐ DPP ☑ UEP/CAP
☐ DOP ☐ DByS ☐ UAC ☐ CA
☐ DAI ☐ DV ☐ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☐ UEP/BID

Ing. Rubén Andino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

Consorcio Supervisor de Puentes

9/ DCV
Ex-Lap (2º piso)

4(cuatro)

Asunción, 01 de agosto del 2022

Señor
Ing. Rubén Andino – Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota N° 117/22
Referencia: LLAMADO MOPC N° 54/2019 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL – 1ra TANDA (FINANCIACIÓN CAF – FONPLATA) – ID N° 365.089
Objeto: Pedido de prórroga por eventos varios.
Contratista: Constructora Feldmann S.A. (Lote 4).

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. con relación a la Nota MOPC 65/2019 N° 127, a través de la cual el Contratista Constructora Feldmann S.A (Lote 4) solicita una prórroga en el plazo de ejecución de las obras por efectos de las inclemencias climáticas y otros eventos compensables, adjuntando los respaldos correspondientes.

Al respecto, luego del análisis efectuado y en virtud a lo establecido en la cláusula **CGC 19.2 (Prórroga por inclemencias climáticas)** de las Condiciones Especiales del Contrato se informa lo siguiente:

- **CGC 19.2 – Prórroga por inclemencias climáticas.**

En virtud a dicha cláusula, los documentos arrimados y los registros con que cuenta esta Fiscalización se tiene que:

PERIODO DE ANÁLISIS TRIMESTRAL	Días de Lluvia = > 10 mm **(1)**	Días prorrogables (según cláusula CGC 28.2) **(2) = (1) – 18 días**	Días de exceso de Humedad posteriores a lluvias > 80 mm **(3)**	SUBTOTAL DE DÍAS PRORROGABLES **(4) = (2) + (3)**
Desde el 15/10/2020 hasta el 31/12/2020	20	5 (*)	2	**7**
Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021	21	3	0	**3**
Desde el 01/04/2021 hasta el 30/06/2021	10	0	0	**0**
Desde el 01/07/2021 hasta el 30/09/2021	11	0	0	**0**
Desde el 01/10/2021 hasta el 31/12/2021	16	0	0	**0**
Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022	7	0	0	**0**
			TOTAL	**10**

(*) No es trimestre completo, por tanto, se resta 15 y no 18 días.

Obs.:
- Si el acumulado de días de lluvias del trimestre no supera 18 días, no corresponde días de prórroga.
- Aún quedará por computar las eventuales inclemencias climáticas y sus consecuencias registradas a partir del 01/04/2022 en adelante.

Además, esta Fiscalización ha evaluado adicionalmente los días posteriores de inclemencias climáticas menores a 80 mm *-que si bien no se enmarcan estrictamente dentro los alcances de las disposiciones del Contrato como causales de prórroga-* pero que también generaron días posteriores con exceso de humedad lo cual razonablemente los convierte en días no laborables. En ese sentido, tenemos:

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES

3(tres)

Consorcio Supervisor de Puentes

PERIODO DE ANÁLISIS TRIMESTRAL	Días de exceso de Humedad posteriores a lluvias <80 mm
Desde el 15/10/2020 hasta el 31/12/2020	8
Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021	17
Desde el 01/04/2021 hasta el 30/06/2021	10
Desde el 01/07/2021 hasta el 30/09/2021	9
Desde el 01/10/2021 hasta el 31/12/2021	13
Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022	5
	62

En consecuencia, esta Fiscalización concluye que dentro de lo estrictamente establecido en los alcances de cláusula CGC 19.2 de las Condiciones Especiales del Contrato de Obra la cantidad días de prorrogables por el efecto de las inclemencias climáticas en el periodo en cuestión es de 10 días.

Sin embargo, ante una eventual consideración por parte de la Superioridad del MOPC de la situación de hecho (paralización de trabajos por exceso de humedad) generada también por los días de lluvias menores a 80 mm (cuya cuantificación arroja 62 días improductivos), esta Fiscalización no tendría reparos para otorgar **41 (cuarenta y un) días** de prórroga, computados desde 15/octubre/2020 al 31/marzo/2022 (cierre del trimestre) por el Contratista.

Por todo lo expuesto, este Consorcio Consultor eleva el presente informe a consideración de la Superioridad del MOPC para la definición final correspondiente.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES

Adjuntos

- Nota MOPC 65/2019 N° 127 y anexos respectivos

RECIBIDO
DCV - MOPC
Fecha: 04 AGO 2022 Hora: 10:20
Firma: [illegible]

MOPC
DCV Fecha: 05 AGO 2022

☐ VMOP	☐ VMAF	☐ DAJ	☐ DEPOA
☐ DGSA	☐ DRH	☐ DPP	☑ UEP/CAF
☐ DOP	☐ DByS	☐ UAC	☐ CA
☐ DAI	☐ DV	☐ DE	☐ DO
☐ UOC	☐ SG	☐ CM	☐ UEP/BID

Ing. Rubén Andino Rezcano
Dir.
Dirección de Contratos Técnicos
MOPC

RC3 Coronel Mongelos Nº 550
Teléfono: 021 623-525

2 (dos)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota Mopc 65/2019 N° 127

Asunción, 18 de julio de 2022

Señor
Ing. Antonio Pangrazio, Director de Fiscalización
Consorcio Supervisor de puentes
PRESENTE:

REF.: Contrato SG Ministro N° 287/2020 Llamado MOPC N° 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda-Ad referéndum al PGN 2020. ID 367.837. Lote 4
Asunto: Solicitud de prórroga del plazo por inclemencias climáticas y eventos compensables

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. en relación al llamado de la referencia y a lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato CGC clausula N° 19.2, subcláusula I), puntos a y b, a fin de solicitar una prórroga del plazo de terminación de las obras por inclemencias climáticas y eventos compensables, en el periodo del 15/10/2020 al 15/04/2022. ·

Solicitamos una prórroga de 47 (Cuarenta y siete) días a partir del 27/11/2022 (Fin del plazo del CM N° 2), con lo cual la nueva fecha de terminación de la obra es el **13 de Enero de 2023**. Remitimos adjunto el registro de inclemencias y los eventos compensables, así como copia de los libros de obra.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente.

.....
Ing. Alejandro Feldmann Lichi
Representante Legal
Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Tania Cáceres
18 07 2022 17:20
Exp 1511/22

REGISTRO DE INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

Contratista: CONSTRUCTORA FELDMANN S.A (Lote 4)

DÍAS	2020			2021												2022			
	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	set	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr
1		B	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	20	B	B	B	B	B	I
2		B	B	B	40	B	B	B	B	B	B	B	20	B	B	B	B	B	I
3		B	110	B	15	25	B	B	B	B	B	B	15	B	B	B	B	B	25
4		B	100	30	H	H	25	10	B	B	B	15	50	B	B	B	50	B	42
5		B	90	70	H	B	H	23	B	B	B	H	H	B	B	B	H	B	31
6		B	15	H	B	B	B	H	B	B	B	B	H	B	B	B	H	B	I
7		B	10	15	B	B	B	B	B	B	B	B	H	B	B	B	B	B	I
8		B	10	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	40	25
9		25	10	30	B	B	B	B	B	B	B	B	15	B	B	B	B	H	I
10		15	H	15	B	B	B	B	B	B	B	B	H	B	B	B	B	25	I
11		H	B	H	11	B	B	20	B	B	B	B	B	B	B	B	B	H	51
12		B	B	H	H	B	B	H	B	B	B	25	B	B	B	B	B	B	20
13		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	H	B	B	B	B	B	B	I
14		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	B	B	B	B	B	B	I
15	25	30	B	B	B	B	60	B	B	45	B	H	70	30	B	B	B	B	I
16	H	25	60	30	B	B	H	B	B	H	B	20	40	20	B	B	B	B	
17	H	H	10	35	B	60	H	B	B	H	B	H	H	60	B	B	B	B	
18	B	H	10	H	B	H	B	B	B	B	B	B	H	15	B	B	B	B	
19	B	B	10	H	B	H	B	B	25	B	B	B	H	H	B	B	B	B	
20	B	B	H	B	B	B	B	B	15	B	B	B	B	H	B	B	20	B	
21	B	B	B	B	B	20	B	B	15	B	B	25	B	B	B	B	H	B	
22	B	B	B	B	B	H	B	B	H	B	B	H	B	B	B	B	B	40	
23	B	B	B	B	B	B	B	B	H	B	B	B	60	B	B	B	B	65	
24	B	B	B	10	B	B	65	B	B	B	B	B	15	B	B	B	B	24	
25	B	B	B	H	B	B	H	B	B	15	15	B	H	B	B	B	B	I	
26	65	B	B	B	B	B	H	B	B	H	H	B	H	60	B	B	B	I	
27	H	B	B	50	B	25	B	B	30	B	B	B	B	H	B	B	B	I	
28	H	B	B	60	B	20	B	B	H	B	B	25	B	25	B	B	B	I	
29	B	B	B	30		H	B	B	B	B	B	40	10	H	B	B		I	
30	B	30	B	50		B	B	B	B	B	B	35	B	B	B	B		I	
31	B		25	80		B		B		B	B		B		B	B		I	

Total Lluvia	mm	80	125	485	508	68	144	145	61	88	60	15	200	310	200	0	0	78	192	212
	días	2	5	12	13	3	5	3	3	4	2	1	8	10	6	0	0	2	5	6
Días No Trabajados	Lluvias y Consec.	6	8	15	21	7	10	8	5	7	5	2	13	19	10	0	0	5	7	6
	Inundación																		7	9
Lluvias y consecuencia trimestre		29			38			20			20			29			19			15
Días a considerados trimestre		18			18			18			18			18			18			18
Días a considerar para prórroga		11			20			2			2			11			1			
Total días de prórroga		47																		

Referencias: = Humedad B = Bueno = mm de Lluvia

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.