P/ recibido
42 (cuarenta y dos)



**NOTA DCV N° 2.367/2024**

Asunción, 18 de noviembre de 2024

Señor
**LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA**, Representante Legal
CONSORCIO 2G

**Presente**

Fredy Sparling
19-11-24

Recibido
19/11/2024
14:20

**Ref.**: CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 114/2023 - LLAMADO MOPC N° 21/2022 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY) - STO DOMINGO - ESCUELA AGRICOLA - SIDEPAR - RUTA 13 (DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID N° 419.367

**Asunto:** Aprobación del Cronograma de Avance Físico-Financiero. (EXP. MEU N° 45.637/2024)

Me dirijo a Usted, en el marco del Contrato de la Referencia y con relación a la NOTA 2G R10 MOPC N° 185 2024, presentada bajo Expediente MEU N° 45.637/2024, de fecha 01 de noviembre de 2024, en el cual recomiendan la aprobación del Cronograma de Avance Físico-Financiero de la Contratista CONCRET MIX S.A.

Asi mismo, teniendo en cuenta la Nota 2G R10 MOPC N° 191 2024, de fecha 15 de noviembre de 2024, en el cual remiten el cálculo de respaldo de la ampliación de plazo.

Al respecto, considerando la verificación realizada por el Supervisor de Obra, por medio del Informe de Supervisión de fecha 18 de noviembre de 2024, y teniendo en cuenta lo establecido en los Aspectos Contractuales, se aprueba el cronograma reprogramado propuesto con plazo de ejecución hasta el 08 de abril de 2025, quedando los plazos de acuerdo al siguiente detalle:

| | | |
|---|---|---|
| Orden de Inicio | 08/05/2023 | - |
| Plazo Contractual | - | 18 meses |
| Finalización Contractual | 08/11/2024 | - |
| Fecha de Culminación del Convenio Modificatorio N° 01 | 23/01/2025 | 2.57 meses (77 días) |
| Prórroga por lluvia y sus consecuencias periodo mayo/2023 a junio/2024 (Nota DCV N° 1597/2024) | 08/04/2025 | 2.50 meses (75 días) |

Ing. Hugo Ortega
Jefe del Dpto. de Ejecución
D.C.V. - M.O.P.C.

Ing. Guido Benítez
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.



Mgt. Arq. Lucila Olmedo

41 (cuarenta y uno)



En tal sentido, se remite en adjunto el Cronograma de Avance Físico-Financiero Aprobado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

**ING. GUIDO BENÍTEZ VILLATE, Director**
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Ing. A[illegible] García
Jefe del Dpto. de Ejecución
D.C.V. - M.O.P.C.

**CC: CONCRET MIX S.A.**



Mgt. Arq. Lucila Olmedo