Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## Dictamen Técnico N° 01/2021

**Arq. Catherine Larrieur – CPI - UEPP** Lote 5

**Fecha:** 22 de marzo del 2021

| COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UEPP - MEC | |
|---|---|
| **INFORME INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS - LLUVIAS** | **PERIODO: ENERO 2021** |
| **CVE N° 02/2019 "Construcción de Espacios, 185 espacios educativos para primera infancia – Plurianual ID N° 356.942"** | |
| **CONTRATISTA:** | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO |
| **ID N°** | 356.942 |
| **CONTRATO N°** | 13/2019 |
| **MONTO CONTRATO GS:** | Mínimo: Gs. 2.411.480.713. _<br>Máximo: Gs. 5.064.346.585._ |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO** | 14 de octubre de 2019 |
| **LOTE N°** | 05 |
| **PLAZO** | 150 Días Corridos |
| **PROYECTO:** | Programa de Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional: alcance ampliado. |
| **FISCALIZACIÓN** | Convenio UNCA – Universidad Nacional de Caaguazú |
| **TOTAL INSTITUCIONES:** | 19 |
| **DEPARTAMENTO:** | Central – Alto Paraguay |
| **VIGENCIA DE LAS CONTRATO** | Adenda 2 de ampliación de contrato hasta el 31 de diciembre del 2021, se visualiza que se encuentra retenida en el SIT |
| **VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS** | La póliza de ejecución del Contrato se encuentra vigente hasta el 31/07/2021. |

Catherine Larrieur

| ANTECEDENTES DOCUMENTALES | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **FECHA** | **DOCUMENTO** | **DESCRIPCIÓN** |
| **1** | 05/02/2021 | Nota SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO | Solicitar prórroga de plazo para la ejecución de obras por lluvias, ocurridas en el mes de Enero. |
| **2** | - | Registro de precipitación diaria (mm) AÑO 2021 | ENERO – AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI" LUQUE |
| **3** | 15/01/2021<br>16/01/2021<br>17/01/2021<br>22/01/2021<br>23/01/2021<br>24/01/2021<br>26/01/2021<br>27/01/2021<br>28/01/2021<br>29/01/2021<br>30/01/2021<br>31/01/2021 | Libro de Obras | En los Libros de Obras, en las fechas citadas correspondientes al mes de ENERO de 2021, en los mismos se visualiza lo siguiente: *"Sin actividad en obra por lluvia".* |
| **4** | 12/01/2021 | Libro de Obras | En los Libros de Obras, en las fechas citadas correspondientes al mes de ENERO de 2021, en los mismos se visualiza lo siguiente: *Actividad de obra por la mañana y "Sin actividad en obra por lluvia" por la tarde.* |

## ANALISIS

La empresa SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO, presentó en tiempo y forma las solicitudes de prórroga por inclemencias climáticas a la Fiscalización de Obras, que está a cargo de la UNCA – Universidad Nacional de Caaguazú, según se establece en el PBC y las CGC. La Fiscalización remite el informe a la CPI –UEPP – MEC en fecha 5 de marzo del 2021. Se computan los días de lluvia desde el 12 de enero.

Catherine Larrieux
ARQUITECTA
Reg. 3.074

En este sentido, se procede a verificar lo presentado a la fiscalización de Obras:

**Mes de ENERO de 2021.**

De acuerdo a los puntos expuesto y el análisis de las documentaciones que conforman el expediente, a la luz de lo establecido en el PBC y las CGC, esta Administración de Contrato considera pertinente la aprobación de la prórroga del plazo de ejecución por 12 (doce) días por inclemencias climáticas correspondientes al mes de ENERO, según el Registro de precipitación diaria emitida por la DINAC y Libros de Obras.

| MES DE ENERO DE 2021 | | | |
|---|---|---|---|
| DÍA | AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI" LUQUE DINAC | LIBRO DE OBRA | TOTAL DÍAS APROBADOS |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | 8,6 | | - |
| 5 | | | |
| 6 | 7,4 | | - |
| 7 | 0,2 | | - |
| 8 | 4,1 | | - |
| 9 | 9,8 | | - |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | T | | - |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | 21,2 | Lluvia | 1 |
| 16 | 25,0 | Lluvia | 1 |
| 17 | 9,2 | Lluvia | 1 |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | 15,4 | Lluvia | 1 |
| 23 | 0,2 | Lluvia | 1 |
| 24 | 1,1 | Lluvia | 1 |
| 25 | | | |
| 26 | 43,6 | Lluvia | 1 |
| 27 | 0,4 | Lluvia | 1 |
| 28 | 52,4 | Lluvia | 1 |
| 29 | 11,0 | Lluvia | 1 |
| 30 | 143,9 | Lluvia | 1 |
| 31 | 1,0 | Lluvia | 1 |
| Total días | 18 | 12 | 12 |

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Correspondientes a la Institución Esc. Bás. N° 2393 Jorge A. Gadea – Central – Lote 5.

***Ref SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)***

**CGC 23.1**

*Prórroga de los Plazos de Ejecución:*

*- Fuerza Mayor.*

*- Inclemencias climáticas que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: según los Certificados de uso de Tiempo presentado por el fiscal en las Certificaciones de obra mensual, acompañado del Registro de Precipitación diaria (mm) por mes, además de las copias del registro en el libro de obra correspondiente y de sus incidencias en la ejecución de los trabajos en el sitio, y un informe*

***Ref.: Condiciones Generales del Contrato (CGC), apartado C. Plazos***

***25. Inclemencias climáticas.***

*25.1. En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.*

*25.2. Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.*

*25.3. Antes de los quince días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la Contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al Contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.*

*25.4. Además de los casos previstos en las cláusulas anteriores, el Contratista podrá tener derecho a la prórroga del plazo de ejecución por incumplimiento de la Contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato. En este caso, la Contratante antes de los quince días de vencimiento del plazo de ejecución del contrato, podrá otorgar mediante acto administrativo la prórroga del plazo de ejecución por la cantidad de días en que el incumplimiento de sus obligaciones provocó efectivamente la suspensión de los trabajos en el sitio de obras*

Por lo expuesto, la Administración del contrato, concluye que, se aplica a la Institución Educativa, la prórroga por inclemencias climáticas correspondiente al mes de ENERO, teniendo en cuenta que la misma forma parte del Lote N° 5 – Central – Alto Paraguay del Contrato N°13/2019, y según las circunstancias alegadas, estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras.

Se describe a continuación para mayor comprensión, los días de prórrogas aprobados por la Administración del contrato CPI – UEPP - MEC:

Catherine Larrieux
ARQUITECTA
Reg. 3.074

| PERIODO | REGISTRO DINAC | AFECTACIONES | CANTIDAD DE PRORROGA APROBADAS |
|---|---|---|---|
| ENERO | 18 | - | 12 |
| | | Total de días por inclemencia climática | **12 (doce) días** |

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Se adjunta:

- Copia de la Nota de SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO
- Copia del Registro de precipitación diaria (mm) Año 2021 ENERO
- Copia de los Libros de Obras.
- Corrimiento de plazos.
- Copia del PRO 004 del mes de enero 2021.

Es mi informe.

Catherine Barrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074