23 (veintitres)

MEMORÁNDUM

0004 0019

AL : **ING. GUSTAVO ROBADIN,** Coordinador

Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

DE : **ING. LAURA AREVALO**

Fiscal de Obras Civiles

REF. : **ID Nº 402.399 Desarrollo del Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Terminal de Cargas de la ANNP en la Ciudad de Presidente Franco. Contrato Nº 15/2022.**

OBJETO : Prorroga de Plazo de terminación por inclemencias climáticas

Fecha : 10 de marzo de 2025

Me dirijo a Ud. Para informarle cuanto sigue:

La empresa CONSORCIO CEP, Contratista de la Obra, presentó a través de la Nota recibida en fecha 10 de marzo de 2025, la solicitud de Prórroga de Plazo de terminación por inclemencias climáticas de la Obra *"Contrato S.G. Ministro N° 15/2022. LLAMADO MOPC N° 97/2021. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL,* Desarrollo del Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Terminal de Cargas de la ANNP en la Ciudad de Presidente Franco, ID Nº 402.399"

Luego revisar los expedientes presentados en cuanto a la Solicitud de Prorroga de Plazo de terminación por inclemencias climáticas,

MES	AÑO	DIAS DE INCLEMENCIA CLIMATICAS	DIAS DE INCLEMENCIAS PREVISIBLES	DIAS DE PRORROGAS
Diciembre	2024	10		10
Enero	2025	07		07
TOTAL, DE DIAS DE PRORROGA POR LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS				**17**

Se pueden observar que la solicitud esta conforme a los establecido en el Numeral 16 – Plazo de Ejecución del Pliego de Bases y Condiciones, sobre lo cual podemos concluir que se cumple con lo solicitado en las Especificaciones Técnica, y quedando con un plazo de prórroga por lluvia y sus consecuencias hasta el 15/04/2025.

Se recomienda proseguir con los trámites de aprobación de la solicitud de Prorroga de Plazo de terminación por inclemencias climáticas, presentado por el CONSORCIO CEP.

.....

ING. LAURA AREVALO

Fiscal de Obras