MEMORANDUM C.P.I. N° 893 /2023

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 6996
Recibido por: Jorge R.

DIA	MES	AÑO	HORA
30	JUN	2023	15:17

A: **Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones - UEPP**

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Ref.: **Solicitud de Levantamiento de Suspensión**
HEIDECOM – LPN N° 03/2022 – ID N° 410.114 – Lote N° 1

Fecha: 29/06/2023

Me dirijo a UD y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de solicitar los buenos oficios para iniciar la tramitación del Levantamiento de la suspensión del plazo de ejecución de la escuela Básica N° 1312 "Vitalina Torres Vda. De Garcete", en el marco de la **LPN/SBE N° 03/2022** "Construcción, ampliación, reparación de **79** establecimientos educativos del MEC, en 5 departamentos geográficos del país" – **ID 410.114**, Contrato **N° 04/2022,** Lote 1.

Se remite adjunto el **MEMO INTERNO N° 338/2023**, emitido en la Jefatura de Supervisión y Certificación de la CPI.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Elaborado por: Arq. Felix Duarte

Revisado por: Ing. Zoilo Benítez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMO INTERNO N° 338/2023

A: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

De: **Arq. Guillermo Godoy,** Jefe
Departamento de Supervisión y Certificación P/A

Arq. Felix Duarte, Fiscal de Obras.

Ref.: Levantamiento de Suspensión de Una institución del Contrato N° 04/2022 -LPN "CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS. Lote 1- Empresa HEIDECOM S.A.

Fecha: 29/06/2023.

Por la presente, el Departamento de Supervisión y Certificación; se dirige a Ud. y solicita por su intermedio a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones el levantamiento de la suspensión del plazo de ejecución de la escuela Básica N° 1312 "Vitalina Torres Vda. De Garcete" atendiendo que los inconvenientes que propiciaron su suspensión han sido subsanados.

Se adjunta:

- Informe Técnico en el que se describen los argumentos que respaldan el presente pedido.
- Memorandum DGAI No 603/2023
- Resolución No 410/2023
- Adenda No 01/2023
- Nota CAC No 144/2023
- Resolución UEPP No 266/2023
- Nota CAC No 073/2023
- Correos recibidos

Elaborado por Arq. Felix Duarte

Verificado por Arq. Guillermo Godoy P/A

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Dictámen Técnico de Verificación Contractual del Lote 1- Concepción.

Arq. Felix Arturo Duarte Franco– Fiscal de Obras

Fecha: 29 de junio de 2023

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UEPP - MEC	
LPN CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS	
CONTRATISTA:	**HEIDECOM S. A.**
ID N°	**410.114**
CONTRATO N°	**04/2022**
MONTO CONTRATO Gs:	8.272.351.548
VIGENCIA DEL CONTRATO	**Desde la firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones**
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	**18/08/2022**
LOTE N°	**01 y 03- 822**
PLAZO	**Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo:** será de 30 días a partir de la orden de servicio correspondiente una vez efectivizado el anticipo financiero. **Plazo de ejecución de las Obras:** será de 180 días, a partir de la aprobación del proyecto ejecutivo y la emisión de la orden de servicio correspondiente.
PROYECTO:	**Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC y Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del País.**
FISCALIZACIÓN	**CPI – UEPP – MEC**
TOTAL INSTITUCIONES:	**19**
DEPARTAMENTOS:	**Concepción y Canindeyú**

Elaborado por Arq. Felix Duarte **Verificado por Arq. Guillermo Godoy**

VIGENCIA DE LA PÓLIZA	**La póliza de Ejecución de Contrato de obras, se encuentra vigente**

Referencia documental		
Documento	**Fecha**	**Descripción**
PBC	-	Pliego de Bases y Condiciones – CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS.
AGCO	-	Aspectos Generales para la Contratación de Obras.
Contrato N° 04/2022	18-08-2022	Contrato suscripto entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la firma HEIDECOM S. A.
NOTA	31-01-2023	Nota pedido de suspensión de plazo de ejecución de obras en la Escuela Básica Nº 1312 Vitalina Torres Vda. de Garcete
Resolución 266/2023	21-04-2023	Autoriza la suspensión de las Obras de la Institución Escuela Básica Nº 1312 Vitalina Torres Vda. de Garcete
Adenda No 01	31-05-2023	Adenda de ampliación de monto y plazo
Resolución No 410	31/05/2023	Resolución de la Adenda de ampliación de monto y plazo

ANÁLISIS

En fecha 21 de abril del 2023, se emite la resolución UEPP No 266/2023 por la cual se autoriza la suspensión del plazo de ejecución del cronograma de obras correspondiente a la Escuela Básica No 1312 Vitalina Torres Vda. De Garcete, a partir del 31 de enero del año 2023, y cuya orden de ejecución de la orden de servicio No 02 fuera emitida el 23 de enero del mismo año.

El motivo de la suspensión del plazo se debió a la necesidad de incluir en el contrato ciertos ítems para garantizar la seguridad de las obras mediante el refuerzo estructural de las bases del aula (parcialmente construida y abandonada por la empresa anterior EISA, con contrato ya rescindido). La resolución No 266/2023 autoriza la suspensión del cronograma de obras en dicha institución hasta que se subsanen los inconvenientes, es decir, la aprobación y publicación de la

Adenda de ampliación de Monto y Plazo. Atendiendo que la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones ha hecho las gestiones pertinentes y nos ha remitido los documentos que avalan que los inconvenientes han sido subsanados: la resolución No 410 por la cual se amplia el plazo de ejecución de las obras del contrato No 4/2022, suscrito con la firma HEIDECOM S.A., y la Adenda No 1 al contrato No 4/2022; se solicita asimismo el levantamiento de la suspensión a la escuela Vitalina Torres de Garcete, de tal forma a continuar con los trabajos de ejecución.

Conclusión del Informe.

Esta fiscalización solicita el levantamiento de la suspensión de la Escuela Básica No 1312 Vitalina Torres Vda. de Garcete aprobada por la resolución No 266/2023 a partir del día hábil 3 de julio del 2023 de tal forma a que los trabajos se reanuden y certifiquen en el mes de julio.

Arq. Felix Arturo Duarte Franco
Fiscal de Obras
CPI – UEPP – MEC

Elaborado por Arq. Felix Duarte

Verificado por Arq. Guillermo Godoy

Gmail

felix duarte <arturo.duartef@gmail.com>

Informar

1 mensaje

UOC - UEPP MEC <uoc.uepp@mec.gov.py>
Para: felix duarte <arturo.duartef@gmail.com>
Cc: ZOILO BENITEZ BENITEZ <zoilo.benitez@mec.gov.py>

29 de junio de 2023, 15:21

atte.
Miguel Ángel ...

6 adjuntos

- **DOC. DGAI.pdf** 2681K
- **RES. AMPLIA MONTO HEIDECOM.pdf** 4270K
- **ADENDA.pdf** 895K
- **REPARO.pdf** 3622K
- **RESOLUCION.pdf** 5702K
- **NOTA HEIDECOM S.A..pdf** 787K