29 (veintinueve)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

D.C.V. N° 2560/2022

Asunción, 12 de agosto de 2022

Señores
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES
Dirección: RC3 Cnel Mongelos 550
Teléfono: (021) 623.525
Presente

Ref.: **LLAMADO MOPC Nº 54/2019.** Servicios de Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental – 1ra Tanda. ID 365.089. Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental. **Contrato de Préstamo CFA 10606.**
Objeto: Aprob. Pedido de Prorroga -Lote 4.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación al contrato de referencia y a fin de dar respuesta a la Nota Nº 117/22 con Exp. MEU Nº 35378 de fecha 04/08/2022 por medio de la cual remiten su consideración en relación a la propuesta de prórroga del plazo solicitada por la contratista Constructora Feldmann adjudicada para la ejecución de las obras del Lote 4 de la LPI 65/19.

Al respecto, luego de la revisión realizada por los técnicos de la UEP CAF-FONPLATA, en base a la documentación presentada: Registro de precipitaciones diarias de la DINAC, libros de obras, planilla de lluvias del SICOE y contando con el parecer favorable de la fiscalización de obras, la Dirección de Caminos Vecinales del MOPC, conforme a lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato (CGC 19.2.2), no presenta objeciones a la prórroga que según planilla de cálculo corresponde cincuenta y un días calendarios (51), por eventos compensables de lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo del 15/10/2020 al 31/03/2022, quedando como nueva fecha de terminación de obras el 17 de enero de 2022.

Año	Mes	lluvia	Humedad	Total	Total trimestral	Total -18	Días de prorroga
2020	Octubre	2	4	6	29	15	15
	noviembre	5	3	8			
	diciembre	12	3	15			
2021	enero	13	8	21	38	20	20
	febrero	3	4	7			
	marzo	5	5	10			
	abril	3	5	8	20	2	2
	mayo	3	2	5			
	junio	4	3	7			
	julio	2	3	5	20	18	2
	agosto	1	1	2			
	septiembre	8	5	13			
	octubre	10	9	19	29	11	11
	noviembre	6	4	10			
	diciembre	0	0	0			
2022	enero	0	0	0	19	1	1
	febrero	2	3	5			
	marzo	5	9	14			
				Total de días de prorroga			51

Obs. En el primer trimestre se hace el descuento de 15 días pues el primer mes no es completo.

Solicitamos que se comunique a la contratista y que presenten en tres (3) ejemplares (tamaño A3) Curva físico financiera reprogramada y el diagrama de Gantt, para la suscripción del mismo.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

MOP y C * DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES *

Ing. RUBEN ANDINO
Director
Dirección de Caminos Vecinales