MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD
DE ASUNCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

0031

p. 1/1

ORDEN DE INICIO N° 01/2020 – D.T.T.

A : **CONSORCIO ACATEC – LOTE 1**

REF. : **Lic. Pública. "SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN" – ID 349.612**

FECHA : **16 de marzo de 2020**

Sírvanse adoptar las medidas correspondientes, para iniciar los trabajos de "Señalización Horizontal y Vertical de Varias Calles de la Ciudad de Asunción", según las Cláusulas del Contrato firmado entre la Municipalidad de Asunción y la Empresa Contratista, así como las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente.

Al mismo tiempo solicitamos la presentación del Cronograma de Obras y el nombramiento del Profesional Residente.

Atentamente.

Esteban Cárdenas D.
Fiscal de Obras

Ing. Luis María Pereira S.
Director de Tránsito y Trasporte

Recibí:
Oscar Pereira
ACATEC
16/03/2020

COPIA
Esteban Cárdenas
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD
DE ASUNCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DPTO. DE INGENIERÍA DE TRÁFICO

0032

Certificado de Uso de Tiempo

Obra: Licitación Pública "Señalización horizontal y vertical de varias calles de la Ciudad de Asunción". ID N° 349.612 – **LOTE 1**

Empresa: **CONSORCIO ACATEC**

Fecha: 28 de septiembre de 2020

AVANCE DE OBRA

Evento	Tiempo Otorgado	Tiempo Utilizado	Tiempo Disponible
Orden de Inicio 16/03/2020	180 días		180 días
Movilización	10 días		190 días
Por Ordenes de Servicio 01/20 y 03/20 correspondientes al Certificado N° 1		35 días	155 días
Saldo en días al Certificado N° 1			155 días
Por Ordenes de Servicio 03/20 correspondientes al Certificado N° 2		12 días	143 días
Saldo en días al Certificado N° 2			143 días
Por Ordenes de Servicio 08/20 correspondientes al Certificado N° 3		7 días	136 días
Saldo en días al Certificado N° 3			136 días
Por Ordenes de Servicio 08/20 correspondientes al Certificado N° 4		23 días	113 días
Saldo en días al Certificado N° 4			113 días
Por Ordenes de Servicio 11/20 correspondientes al Certificado N° 5		25 días	88 días
Saldo en días al Certificado N° 5			88 días
Lluvias y Consecuencias	0 (días)		88 días
Saldo en días al Certificado N° 5			88 días

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION · Dpto. de Ingeniería de Tráfico · DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Esteban Cárdenas D.
Fiscal de Obras
Dirección de Tránsito y Transporte

Municipalidad de la Ciudad de Asunción
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Mcal. López y Cptán Bueno. Ed. Bloque "C", 1er. Piso. Telefax 663 366.

0033

Asunción, 18 de septiembre de 2020

Señores
CONSORCIO ACATEC
Presente

Me dirijo a ustedes a objeto de poner a vuestra consideración la posibilidad de realizar modificación en el Contrato vigente entre vuestra empresa y la Municipalidad de Asunción, consistente en una ampliación de cantidades de bienes y servicios a ser proveídos, que de aprobarse pasarían a formar parte del Convenio Modificatorio N° 1.

Solicitamos vuestra conformidad para la realización de los trabajos que se detallan en planilla adjunta.

Los trabajos deben ser desarrollados siguiendo las especificaciones técnicas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones y de conformidad a la cotización presentada por vuestra empresa en la oferta adjudicada para los Lote 1 de la Licitación Pública "Señalización horizontal y vertical de varias calles de la Ciudad de Asunción" – ID N° 349.612.

Se ajunta planillas de detalles de las ampliaciones solicitadas.

Atentamente,

Recibí
CONSORCIO ACATEC
Ing. Oscar Ferreira
Representante Técnico
Consorcio Acatec
18/09/2020

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION DE TRANSITO

Ing. Fernando Machuca Manevy
Director
Dirección de Tránsito y Transporte
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Dpto. de Ingeniería de Tránsito
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE

COPIA
Esteban Cárdenas
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

7 (siete)

0034

CONSORCIO ACATEC

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Avda. Supercarretera Itaipu km 4.5
Teléfono: 021 281-245/ 299-208
Hernandarias, Alto Parana
martazarate@acaray.com.py

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Asunción, 22 de septiembre de 2020

Señores
Municipalidad de la Ciudad de Asunción
Dirección de Tránsito y Transporte
Abg. Fernando Machuca Manevy, Director
Presente.

Referencia: **"CONTRATO UOC3 Nº 07/2019 – Señalización Horizontal y Vertical de Varias Calles de la Ciudad de Asunción – ID Nº 349.612"**

Asunto: Conformidad Convenio Modificatorio Nº1.

Nota No.: DTT/03/2020

De mi mayor consideración;

Me dirijo a Ud., por medio de la presente, en el marco del Contrato de referencia, conforme a la Nota remitida en fecha 18 de setiembre de 2020, por la cual se propone la modificación en las cantidades referente al Ítem N.º 1 de SEÑALIZACION HORIZONTAL – Pintura Termoplástica.

La modificación consistirá en una ampliación en la cantidad a ser proveída, la cual tendrá una diferencia de 3.070 m2 por un precio total de Gs. 817.501.090 (Guaraníes ochocientos diecisiete millones quinientos un mil noventa) de acuerdo al Anexo 1 al convenio modificatorio N.º 1 a suscribir, que deberán ser ejecutados conforme al Pliego de Bases y condiciones, es así, que expresamos nuestra conformidad para la realización de los trabajos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

Lic. Rubén Bogarin
Representante Legal
CONSORCIO ACATEC