# INFORME DE OBRAS

**REFERENCIA:** LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 35/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de General Delgado y General Artigas - Plurianual ID N° 435861.
**LOTE N° 1** - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° Calle Juana Vda. de Leiva y calle sin nombre - Barrio Caacupé, Distritos de General Delgado.
**OBRA:** Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A°.
**BENEFICIARIO:** Barrio Caacupé, Distrito de General Delgado.
**FISCAL DE OBRAS:** Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
**FECHA DE VISITA:** 03/mayo/2024
**AVANCE DE OBRA:** 40.08%

| UBICACIÓN | DISTRITO | COORDENADAS UTM | MONTO DE LA OBRA |
|---|---|---|---|
| Barrio Caacupé | General Delgado | x1= 547673 - 7003266 | 463.359.231 Gs. |
| **CONTRATISTA** | **N° DE TELEFONO** | **N° DE CONTRATO** | **LOTE / ITEM** |
| Ing. Fabio A. Fernández | 0985-787671 | 101/2023 | L 1 |
| **PLAZO CONTRACTUAL** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** | **PRORROGAS** |
| 150 días | 20/Diciembre/2023 | 18/Mayo/2024 | ------ |

**Informe Técnico:**

La empresa contratista ha presentado una solicitud de prórroga de plazo por motivos de inclemencias climáticas correspondiente a días de lluvias.

La Fiscalización reconoce y hace constar que los días de lluvia de los meses de enero, febrero, marzo y abril han producido afectaciones en la ejecución de los trabajos en obra y, por la cual ocasionan atrasos en el avance de la construcción. En los trabajos de construcción de pavimento tipo empedrado, no se puede continuar de forma rápida los trabajos pos lluvia, la tierra debe estar bien seca y sólida, sin acumulación de charcos ni barros, para evitar asentamientos posteriores.

Hasta la fecha la obra presenta un avance del 40.08% ejecutada in situ.

Visto y considerando los registros de lluvia emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, de la cual se consideran las cantidades citadas de lluvia en mm para contabilizar los días de afectación por lluvia en la zona de obra, se da lo siguiente:

**Referencia:**

- Intensidad de lluvia de 2 a 5mm: 1 día de afectación
- Intensidad de lluvia mayor a 5mm: 2 día de afectación

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA - Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. Nº 3.265

**Por la cual se considera lo siguiente:**

- Enero: 9 días (lluvia más afectación)
- Febrero: 21 días (lluvia más afectación)
- Marzo: 16 días (lluvia más afectación)
- Abril: 24 días (lluvia más afectación)

Por lo tanto, la fiscalización sugiere otorgar 70 días de prórroga de plazo por afectación de lluvias en la zona de obra, por la cual se deja a consideración a quien corresponda dar tramites a dicho pedido.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

Arq. Félix H. Moringo Mesrob
**Fiscal de Obras**