64 (sesenta y uno)

CONSORCIO CC | CAEM inexsa

+669jkNota CC_57/2020 N°284

Asunción, 28 de julio de 2021

Señor
Ing. Sergio Samudio, Representante Legal
CONSTRUPAR S.A.
Asunción, Paraguay
Presente

Ref.: Contrato S.G. Ministro N°446/2019 "Para la Obras de Construcción de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Caazapá, Guairá y Misiones, Lote N° 2 – Llamado N° 39/2019". *Aprobación de ampliación de plazos por lluvia*

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted con relación a vuestra Nota SG446-19 N°04/2021 a través de la cual solicitan consideración de días improductivos por lluvias y sus consecuencias.

Al respecto, remitimos en adjunto copia de la Nota D.C.V. N° 1944/2021 a través de la cual se aprueba la ampliación del plazo de terminación de obras por 66 (sesenta y seis) días, siendo la nueva fecha de terminación de obras el 06/01/2022.

En tal sentido, se solicita la presentación de la Curva Físico-Financiera reprogramada.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle atentamente.

Ing. Diana Alarcón Szaran
Representante Legal
CONSORCIO CC

Adjunto: Copia de la Nota DCV N°1944/2021

RECIBIDO
Firma:
Aclaración: Liliana Gaitan
Fecha: 29/07/21