Luque, 13 de julio de 2023

SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA REPUBLICA
Mesa de Entrada
Exp. Nº: 3965 Folios:
Fecha: 13 JUL 2023 Hora: 12:05
Firma:
Aclaración: Santiago Mazzacotte
Téc. Administrativo
Secretaría General - SND

**Señores**
**Secretaría Nacional de Deportes**
**Atención**
**Sr. Diego Galeano Harrison**
**Ministro Secretario Nacional de Deportes**
**Presente**

**Nota OTO N° 14/23**
**Ref.: Contrato N° 39/2022 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL**

**Asunto:** Solicitud de prórroga de plazo del contrato.

Nos dirigimos a Usted a fin de solicitar la prórroga justificada por diversos motivos a partir del 28 de julio, fecha en la que culminan los cinco meses de plazo para la entrega de las obras indicado en del Pliego de Bases y Condiciones en concordancia con lo establecido en la Clausula Nº8 del Contrato Nº39/2022 firmado en fecha 05/12/2022.

Solicitamos una prórroga de 58 (cincuenta y ocho) días. Justificados a continuación.

El cálculo de días de prórroga solicitados por lluvias y sus consecuencias fue calculado de acuerdo con las necesidades de la obra según lo justificado por la siguiente tabla, donde los índices de precipitación fueron tomados del Registro de Precipitación Diaria (mm) Año 2023 de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC y debidamente asentados en Libro de Obras cuya tabla se presenta a continuación. Estos días de lluvia impactaron negativamente el cronograma de trabajo.

| | DIA | INDICE (mm) | DIAS AFECTADOS | FOLIO Nº |
|---|---|---|---|---|
| MARZO | 1 | 60.5 | 3 | 002 |
| | 2 | 6.8 | 1 | 003 |
| | 3 | 4.4 | 0 | N/R |
| | 8 | 2.9 | 1 | 010 |
| | 15 | 19 | 1 | N/R |
| | 16 | 0.5 | 0 | N/R |
| | 24 | 0.2 | 0 | N/R |
| | 30 | 60.6 | 3 | 031 |
| ABRIL | 4 | 30.9 | 2 | N/R |
| | 5 | 4.1 | 1 | 037 |
| | 6 | 18.1 | 1 | N/R |
| | 12 | 27.8 | 2 | N/R |
| | 13 | 25.6 | 2 | 045 |
| | 15 | 0.7 | 0 | N/R |
| | 16 | 2.2 | 0 | N/R |
| | 17 | 1.2 | 0 | N/R |
| | 24 | 4.2 | 0 | N/R |

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMASLY
Departamento Legal



Oficina General:
Tte. 1° Demetrio Araújo Miño 107 e. Sacramento
Telefax: +595 21 291 017 / 8
Asunción - Paraguay

Sucursal Capiatá:
Ruta Nro. 2 Mcal. Estigarribia Km. 18.5
Telefax: +595 228 631600
Capiatá - Paraguay

Ruta N° 1 Km. 7 Barrio Fátima
Telefax: +595 71 207 261
San Juan del Paraná - Paraguay

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 25 | 27.2 | 2 | 057 |
| MAYO | 1 | 25.6 | 2 | 063 |
| | 2 | 4.1 | 1 | 064 |
| | 3 | 3.8 | 0 | N/R |
| | 4 | 22.8 | 2 | N/R |
| | 5 | 0.8 | 0 | 067 |
| | 7 | 15.3 | 1 | 069 |
| | 20 | 9 | 1 | N/R |
| | 21 | 73.4 | 3 | 083 |
| JUNIO | 10 | 14.9 | 1 | N/R |
| | 14 | 0.1 | 0 | N/R |
| | 16 | 0.4 | 0 | N/R |
| | 22 | 0.8 | 0 | N/R |
| **TOTAL** | | | **30** | |

Al mismo tiempo consideramos pertinente solicitar 2 (dos) días más de prórroga por la suspensión de los trabajos debido a la realización del **FESTIVAL ASUNCIONICO** llevado a cabo en el predio del COP en los días 21 y 22 de marzo, conforme se notifica en nota adjunta y a su vez registrado en Libro de Obras en los Folios Nº 015, Nº 022 y Nº 023 (se adjuntan documentos mencionados).

De igual modo no fue posible ejecutar actividades de obra en fecha 30 de abril 2023 por elecciones generales, registrado en Libro de Obras en el Folio Nº 062, por ello consideramos pertinente 1 (uno) día más de prórroga.

También cabe resaltar el incremento del 16.85% del monto contractual en adendas, por ende, consideramos apropiado la solicitud del mismo porcentaje de incremento en plazo, resultando en 25 (veinticinco) días.

Por los motivos mencionados solicitamos los días de prórroga mencionados más arriba.

Se adjuntan los registros mensuales de la DINAC a modo de anexo.

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para saludarles atentamente.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL
Tecnoedil S.A. Constructora

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

# DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

## REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

| Localidad | Latitud Sur | Longitud Oeste | Elevación |
|---|---|---|---|
| AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE | 25° 14' 09,99" | 57° 30' 53,08" | 83 m s.n.m.m |

| Mes / Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 2 | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 3 | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 4 | | | | 30,9 | | | | | | | | |
| 5 | | | | 4,1 | | | | | | | | |
| 6 | | | | 18,1 | | | | | | | | |
| 7 | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 8 | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 9 | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 10 | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 11 | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 12 | | | | 27,8 | | | | | | | | |
| 13 | | | | 25,6 | | | | | | | | |
| 14 | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 15 | | | | 0,7 | | | | | | | | |
| 16 | | | | 2,2 | | | | | | | | |
| 17 | | | | 1,2 | | | | | | | | |
| 18 | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 19 | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 20 | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 21 | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 22 | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 23 | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 24 | | | | 4,2 | | | | | | | | |
| 25 | | | | 27,2 | | | | | | | | |
| 26 | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 27 | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 28 | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 29 | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 30 | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | 142 | | | | | | | | |
| Máx. 24h | | | | 30,9 | | | | | | | | |
| Día Máx. | | | | 4 | | | | | | | | |

Ing. Diana Rocío Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); -- sin datos de precipitación

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Ing. ROLANDO RIOS T.
Representante Legal

ROBERTO VERA VIE
Ingeniero Civil

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorológicos@meteorologia.gov.py
Tel.: 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

# DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

## REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

| Localidad | Latitud Sur | Longitud Oeste | Elevación |
|---|---|---|---|
| AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE | 25° 14' 09,99" | 57° 30' 53,08" | 83 m s.n.m.m |

| Mes / Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 2 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 3 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 4 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 5 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 6 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 7 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 8 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 9 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 10 | | | | | | 14,9 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 12 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 13 | | | | | | T | | | | | | |
| 14 | | | | | | 0,1 | | | | | | |
| 15 | | | | | | T | | | | | | |
| 16 | | | | | | 0,4 | | | | | | |
| 17 | | | | | | T | | | | | | |
| 18 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 19 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 20 | | | | | | T | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 22 | | | | | | 0,8 | | | | | | |
| 23 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 24 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 25 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 26 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 27 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 28 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 29 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 30 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | 16,2 | | | | | | |
| Máx. 24h | | | | | | 14,9 | | | | | | |
| Día Máx. | | | | | | 10 | | | | | | |

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - DINAC - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

Ing. Diana Rocío Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMASELLI

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

# SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

## LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000003

**OBRA:** Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

**ENCARGADO DE OBRA:** TECNOEDIL S.A.

**UBICACIÓN:** LUQUE

**FISCAL DE OBRAS:** Ing. Roberto Vera

**REALIZADO POR:**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 02 | 03 | 23 |

**TRABAJOS REALIZADOS:**

Condiciones climáticas impiden continuar actividades de replanteo.
Fue enviado a fiscalización el plan de entrada y salida de camiones.

Fiscalización aguarda recibo de documentos referentes al plan de accesos designados para maquinarias y camiones. El mismo queda pendiente de aprobación

**OBSERVACIONES:**

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Fiscal

Encargado (Emp. Const.)

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

# SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

## LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000031

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: Ing. Vera Vierci

REALIZADO POR:

| FECHA | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 30 | 03 | 23 |

TRABAJOS REALIZADOS:

Jornada suspendida por lluvia

OBSERVACIONES:

| Fiscal | Encargado (Emp. Const.) | |
|---|---|---|
| ROBERTO VERA VIERCI<br>Ingeniero Civil | Ing. Allan Abrantes<br>Ingeniero Residente<br>TECNOEDIL S.A. | TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA<br>ING. FERNANDO JOSE TOMECSY<br>ROBERTO VERA VIERCI<br>Ingeniero Civil |

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

# SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

## LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000045

**OBRA:** Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

**ENCARGADO DE OBRA:** TECNOEDIL S.A.

**UBICACIÓN:** LUQUE

**FISCAL DE OBRAS:** Ing Vera Vierci

**REALIZADO POR:**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 13 | 04 | 23 |

**TRABAJOS REALIZADOS:**

No se realizaron actividades debido a impedimento por lluvia

**OBSERVACIONES:**

Se registra según pluviometro 85mm de lluvia

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTOR

ROBERTO VERA VIERCI

Encargado (Emp. Cons

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

# SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

## LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000063

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: ING. ROBERTO VERA VIERCI

REALIZADO POR:

| FECHA | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 01 | 05 | 23 |

TRABAJOS REALIZADOS:

Se realizan trabajos de armado y encofrado de vigas de fundación y cabezales.
Actividad reducida por día del trabajador.

OBSERVACIONES:

Cantidad de personales 10
Cantidad de lluvia según pluviometro 4mm

Fiscal

Encargado (Emp. Const.)

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

# SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

## LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000067

**OBRA:** Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

**ENCARGADO DE OBRA:** TECNOEDIL S.A.

**UBICACIÓN:** LUQUE

**FISCAL DE OBRAS:** ING. ROBERTO VERA VIERCI

**REALIZADO POR:**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 05 | 05 | 23 |

**TRABAJOS REALIZADOS:**

Actividad reducida por lluvia
Colocación de anclaje metálico. Trabajos de armado y encofrado de pilares

**OBSERVACIONES:**

Cantidad de lluvia según pluviometro 27mm
Cantidad de lluvia según pluviómetro
Cantidad de personales en obra 20

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Fiscal

Encargado (Emp. Const.)

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

# SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

## LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000083

**OBRA:** Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

**ENCARGADO DE OBRA:** TECNOEDIL S.A.

**UBICACIÓN:** LUQUE

**FISCAL DE OBRAS:** ING. ROBERTO VERA VIERCI

**REALIZADO POR:**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 21 | 05 | 23 |

**TRABAJOS REALIZADOS:**

Sin actividades por lluvia intensa.

**OBSERVACIONES:**

Cantidad de lluvia según pluviometro 65mm

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Fiscal

Encargado (Emp. Const.)

Secretaría NACIONAL DE DEPORTES

# SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

## LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000015

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL.

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: Ing. Vera Vierci

REALIZADO POR:

| FECHA | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 14 | 03 | 23 |

TRABAJOS REALIZADOS:

Continua trabajos de relleno y compactación. Continua perforación de pilotes. Cargamento de pilotes diametro 60. P11. Pilotes diametro 60 P16 - P19 - P21 - P22. Pilotes diametro 60 P84 - P85 - P86. Se realiza encofrado de vigas de fundación y cabezales.

Presentación verificó y autorizó el explayado los pilotes P85, P86, P87, P88, P84, P815, P816, P818

OBSERVACIONES: Reunión entre COP, SND, Gspon, Tecnoedil se acuerdan restricciones para fechas 20, 21 y 22 de marzo por evento Asunción. Lunes 20 prohibido subir en obra por prueba de sonido, Martes 21 y Miércoles 22, prohibido acceso de camiones pesados a obra. Presentaremos el impacto al plazo de ejecución de la obra. Cantidad de personales en obra 53