DICTAMEN UOC Nº 01/2024

ASUNTO: Reparo a la verificación del Órgano de Control, expuesta mediante la Nota DNC N° 9287/2023, de fecha 01/11/2023 en relación al **Contrato Nº 53/2021**, suscrito con la firma **CALDETEC INGENIERIA SRL** en el marco del llamado a **LPN N° 05/2021 "CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA" - ID 401.758**.

FECHA: 23 de febrero de 2024.

Considerando las observaciones realizadas, conforme las nota DNC N° 9287/2023, de fecha 01/11/2023, señalada en el acápite, referida a la verificación de los expedientes de prórroga del **Contrato Nº 53/2021**, suscrito con la firma **CALDETEC INGENIERIA SRL** en el marco del llamado a **LPN N° 05/2021 "CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA" - ID 401.758**, esta Unidad Operativa emite el siguiente dictamen, en el que se exponen los argumentos señalados por el Administrador del Contrato, y que justifican las prórrogas otorgadas.

Esta UOC no hará juicio de valor sobre los argumentos que resultan eminentemente técnicos, y que expresan la posición del Administrador del Contrato, y que han sido vertidas a los efectos de dar respuesta a las observaciones planteadas por el Órgano de Control, o sea la DNCP.

La finalidad del Dictamen, es la de explicar las circunstancias que rodearon a la prórroga concedida, y tal explicación o justificación se desprenden de los Informes Técnicos plasmados en el Memo DI Nº 158/2023 y Memo DI N° 225/2023, que acompaña a la contestación de las observaciones.

En tal sentido, se señala que por **Memorándum UOC N° 232/2023**, de fecha 07 de junio 2023, se solicitó a la Dirección de Infraestructura, información referida a la Nota **DNC N° 4220/2023**, de fecha 31/05/2023 emanada de la DNCP en el marco de los expedientes 307179, 307181, 307186, 307187, 307188, 307189, 307190, 306016 306018, 307183, 307185, 307164, 307166, 307169, 307173, 373175, 315555, 307933, 307932, 315540, 315541, 315539, 315543, 308001, 300741, 300738, 300740, 300737, 300736, 307782, 307781, 305696, 305695, 305693, 305694, 305691, 315530, 326766, 307999 del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas de la DNCP, relacionado con el llamado a **LPN N° 05/2021"Construcción y readecuación de plazas deportivas en el territorio de la Republica 2da Etapa" - ID 401.758**, por medio del cual se ha formulado observaciones, y en tal sentido se solicitó a la Dirección de Infraestructura emitir un informe completo y ordenado acerca de las ordenes de inicio de obras concedidas, prórrogas y suspensiones concedidas así como las modificaciones contractuales, remitiendo todas las documentaciones respaldatorias que sustenten las actuaciones del Administrador del Contrato durante la ejecución del Contrato.

Por **Memorándum – D.I. N° 158/2023** de fecha 11/08/2023, la Dirección de Infraestructura presenta su respuesta al memorándum citado en el párrafo anterior, informando de la ejecución de la obra que transcripta literalmente dice: *"(...) cumplimos en informar cuanto sigue: **CONTRATISTA:** CALDETEC INGENIERÍA. – **CONTRATO DE OBRA N°53**: de fecha 03/12/2021-"CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA". Compuesto por los siguientes Lotes:*

- ***Lote N° 3 – Departamento de Cordillera – Contrato Abierto***

1. *Municipio: Altos - Plaza: PLAZA INDEPENDENCIA.*
2. *Municipio: Arroyos y Esteros - Plaza: San Antonio.*
3. *Municipio: Atyra - Plaza: 25 de Noviembre.*
4. *Municipio: Caacupé - Plaza: Antonio Parquet Ledezma.*
5. *Municipio: Caraguatay - Plaza: Libertad.*
6. *Municipio: Emboscada - Plaza: San Salvador.*
7. *Municipio: Isla Pucú - Plaza: Virgen del Rosario.*
8. *Municipio: Juan de Mena - Plaza: Fidel Maíz.*
9. *Municipio: Loma Grande - Plaza: Héroes del Chaco.*
10. *Municipio: Mbocayaty del Yhaguy - Plaza: Juan Fernando Cantero Contreras.*
11. *Municipio: Nueva Colombia - Plaza: San Miguel.*
12. *Municipio: Piribebuy - Plaza: Pedro Pablo Caballero.*
13. *Municipio: Primero de Marzo - Plaza: Primero de Marzo.*
14. *Municipio: San Bernardino - Plaza: San José.*
15. *Municipio: San José Obrero - Plaza: La Libertad.*
16. *Municipio: Santa Elena - Plaza: Pa'i Torres.*
17. *Municipio: Tobati - Plaza: Virgen de los Remedios.*
18. *Municipio: Valenzuela - Plaza: San Francisco.*

- ***Lote N° 10 – Departamento de Alto Paraná – Contrato Abierto***

1. *Municipio: Iruña - Plaza: Centro de Eventos de Iruña.*
2. *Municipio: Juan Emilio O'leary - Plaza: Progreso.*
3. *Municipio: Juan Leon Mallorquin - Plaza: Remanso.*
4. *Municipio: Minga Pora - Plaza: Limo´y.*
5. *Municipio: Ñacunday - Plaza: Santa Rosa.*
6. *Municipio: San Cristóbal - Plaza: Ciudad Nueva.*
7. *Municipio: Santa Rita - Plaza: Municipal.*

- ***Lote N° 14 – Departamento de Pte. Hayes – Contrato Abierto***

1. *Municipio: Gral. José María Bruguez - Plaza: Cristo Salvador.*
2. *Municipio: Nanawa - Plaza: El Colorado.*
3. *Municipio: Puerto Pinasco - Plaza: Fermín Sanguinez.*
4. *Municipio: Teniente Primero Manuel Irala Fernández - Plaza: La Paz.*
5. *Municipio: Tte. Esteban Martínez - Plaza: Fortín Bernardino Caballero.*

- ***Lote N° 15 – Departamento de Boqueron – Contrato Abierto***

1. *Municipio: Filadelfia - Plaza: Primavera.*
2. *Municipio: Mariscal José Félix Estigarribia - Plaza: Santa María.*

- ***Lote N° 16 – Departamento de Alto Paraguay – Contrato Abierto***

3. *Municipio: Bahía Negra - Plaza: Sur.*
4. *Municipio: Puerto Casado - Plaza: René Ramírez.*

ORDENES DE INICIO: Lote N° 3 – CORDILLERA

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Altos - Plaza: PLAZA INDEPENDENCIA.	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°174/2022
2	Municipio: Arroyos y Esteros - Plaza: San Antonio.	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°187/2022
3	Municipio: Atyrá - Plaza: 25 de Noviembre	contractual	18/02/2022	60 días	18/04/2022	Nota DI N°176/2022
4	Municipio: Caacupé - Plaza: Antonio Parquet Ledezma	contractual	18/02/2022	60 días	18/04/2022	Nota DI N°178/2022
5	Municipio: Caraguatay - Plaza: Libertad	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°181/2022
6	Municipio: Emboscada - Plaza: San Salvador	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°173/2022
7	Municipio: Isla Pucú - Plaza: Virgen del Rosario	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°186/2022
8	Municipio: Juan de Mena - Plaza: Fidel Maíz	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°185//2022
9	Municipio: Loma Grande - Plaza: Héroes del Chaco	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°188/2022
10	Municipio: Mbocayaty del Yhaguy - Plaza: Juan Fernando Cantero Contreras	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°189/2022
11	Municipio: Nueva Colombia - Plaza: San Miguel.	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°172/2022
12	Municipio: Piribebuy - Plaza: Pedro Pablo Caballero	contractual	18/02/2022	60 días	18/04/2022	Nota DI N°179/2022
13	Municipio: Primero de Marzo - Plaza: Primero de Marzo	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°184/2022
14	Municipio: San Bernardino - Plaza: San José	contractual	18/02/2022	60 días	18/04/2022	Nota DI N°175/2022
15	Municipio: San José Obrero - Plaza: La Libertad	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°183/2022
16	Municipio: Santa Elena - Plaza: Pa'i Torres	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°182/2022
17	Municipio: Tobati - Plaza: Virgen de los Remedios	contractual	18/02/2022	60 días	18/04/2022	Nota DI N°177/2022
18	Municipio: Valenzuela - Plaza: San Francisco	contractual	18/02/2022	60 días	18/04/2022	Nota DI N°180/2022

ORDENES DE INICIO: Lote N° 10 – ALTO PARANÁ

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Iruña - Plaza: Centro de Eventos de Iruña.	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°242/2022
2	Municipio: Juan Emilio O'leary - Plaza: Progreso.	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N°240/2022
3	Municipio: Juan León Mallorquín - Plaza: Remanso.	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N°239/2022
4	Municipio: Minga Porá - Plaza: Limo´y.	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N°236/2022
5	Municipio: Ñacunday - Plaza: Santa Rosa.	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N°237/2022
6	Municipio: San Cristóbal - Plaza: Ciudad Nueva.	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N°238/2022
7	Municipio: Santa Rita - Plaza: Municipal.	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°241/2022

ORDENES DE INICIO: Lote N° 14 – PTE. HAYES

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Gral. José María Bruguez - Plaza: Cristo Salvador	contractual	29/01/2022	60 días	29/03/2022	Nota DI N°19/2022
2	Municipio: Nanawa - Plaza: El Colorado	contractual	29/01/2022	60 días	29/03/2022	Nota DI N°20/2022
3	Municipio: Puerto Pinasco - Plaza: Fermín Sanguinez	contractual	16/02/2022	60 días	16/04/2022	Nota DI N°201/2022
4	Municipio: Teniente Primero Manuel Irala Fernández - Plaza: La Paz	contractual	16/02/2022	60 días	16/04/2022	Nota DI N°200/2022

5	Municipio: Tte. Esteban Martínez - Plaza: Fortín Bernardino Caballero	contractual	29/01/2022	60 días	29/03/2022	Nota DI N°21/2022

ORDENES DE INICIO: *Lote N° 15 – BOQUERON*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Filadelfia - Plaza: Primavera	contractual	29/01/2022	60 días	29/03/2022	Nota DI N°18/2022
2	Municipio: Mariscal José Félix Estigarribia - Plaza: Santa María.	contractual	16/02/2022	60 días	16/04/2022	Nota DI N°199/2022

ORDENES DE INICIO: *Lote N° 16 – ALTO PARAGUAY*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Bahía Negra - Plaza: Sur.	contractual	29/01/2022	60 días	29/03/2022	Nota DI N°33/2022
2	Municipio: Puerto Casado - Plaza: René Ramírez.	contractual	29/01/2022	60 días	29/03/2022	Nota DI N°34/2022

Plazo final Lote 3 según Orden de Inicio: *18/04/22 (6 plazas) y 16/06/2022. (12 plazas)*
Plazo final Lote 10 según Orden de Inicio: *30/05/22 (5 plazas) y 16/06/2022 (2 plazas)*
Plazo final Lote 14 según Orden de Inicio: *29/03/2022 (3 plazas) y 16/04/2022 (2 plazas)*
Plazo final Lote 15 según Orden de Inicio: *29/03/2022 (1 plaza) y 16/04/2022 (1 plaza)*
Plazo final Lote 16 según Orden de Inicio: *29/03/2022 (2 plazas)*

1° PRÓRROGA - FALTA ENTREGA EFECTIVA DE PLANOS:

En fecha 24/02/2022: *la empresa CALDETEC INGENIERIA, mediante nota presentada a la SND,* ***solicita que se le otorgue una prórroga a las órdenes de inicio*** *establecidas para la ejecución de las obras, hasta tanto sea resuelto el impedimento relacionado con la* ***falta de entrega efectiva de planos ejecutivos de obras*** *por parte de la SND.*
En fecha 11/03/2023: *la Dirección de Infraestructura de la SND, por Nota DI N° 272/2022 procede a entregar los planos correspondientes a las plazas adjudicadas a la empresa CALDETEC INGENIERIA y a la vez* ***concede la prórroga de las órdenes de inicio*** *entregadas a la citada empresa, cuyos plazos de ejecución (****60 días según contrato****) serían contados a partir de la recepción de la nota (****11/03/23****), quedando así como fecha de plazo final el* ***09/05/22.***

Teniendo en cuenta que la empresa ya tenía:

- ***Plazo contractual Lote 3:*** *18/04/22 (6 plazas), hasta llegar al* ***09/05/22*** *serían entonces* ***21 días*** *efectivos de prórroga*
- ***Plazo contractual Lote 3:*** *16/06/2022. (12 plazas),* ***no se ve afectado*** *por 1° prórroga*

1° PRÓRROGA: *Lote N° 3 – CORDILLERA*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Altos - Plaza: PLAZA INDEPENDENCIA.	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°174/2022
2	Municipio: Arroyos y Esteros - Plaza: San Antonio.	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°187/2022
3	Municipio: Atyrá - Plaza: 25 de Noviembre	1° prórroga	18/04/2022	60 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022
4	Municipio: Caacupé - Plaza: Antonio Parquet Ledezma	1° prórroga	18/04/2022	60 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022
5	Municipio: Caraguatay - Plaza: Libertad	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°181/2022

6	Municipio: Emboscada - Plaza: San Salvador	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°173/2022
7	Municipio: Isla Pucú - Plaza: Virgen del Rosario	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°186/2022
8	Municipio: Juan de Mena - Plaza: Fidel Maíz	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°185//2022
9	Municipio: Loma Grande - Plaza: Héroes del Chaco	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°188/2022
10	Municipio: Mbocayaty del Yhaguy - Plaza: Juan Fernando Cantero Contreras	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°189/2022
11	Municipio: Nueva Colombia - Plaza: San Miguel.	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°172/2022
12	Municipio: Piribebuy - Plaza: Pedro Pablo Caballero	1° prórroga	18/04/2022	60 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022
13	Municipio: Primero de Marzo - Plaza: Primero de Marzo	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°184/2022
14	Municipio: San Bernardino - Plaza: San José	1° prórroga	18/04/2022	60 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022
15	Municipio: San José Obrero - Plaza: La Libertad	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°183/2022
16	Municipio: Santa Elena - Plaza: Pa'i Torres	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°182/2022
17	Municipio: Tobati - Plaza: Virgen de los Remedios	1° prórroga	18/04/2022	60 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022
18	Municipio: Valenzuela - Plaza: San Francisco	1° prórroga	18/04/2022	60 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022

- ***Plazo contractual Lote 10:*** *30/05/22 (5 plazas) y 16/06/2022 (2 plazas),* ***no se ve afectado*** *por 1° prórroga*

1° PRÓRROGA: *Lote N° 10 – ALTO PARANÁ*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Iruña - Plaza: Centro de Eventos de Iruña.	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°242/2022
2	Municipio: Juan Emilio O'leary - Plaza: Progreso.	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N°240/2022
3	Municipio: Juan León Mallorquín - Plaza: Remanso.	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N°239/2022
4	Municipio: Minga Porá - Plaza: Limo´y.	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N°236/2022
5	Municipio: Ñacunday - Plaza: Santa Rosa.	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N°237/2022
6	Municipio: San Cristóbal - Plaza: Ciudad Nueva.	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N°238/2022
7	Municipio: Santa Rita - Plaza: Municipal.	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°241/2022

- ***Plazo contractual Lote 14:*** *29/03/2022 (3 plazas), hasta llegar al* ***09/05/22*** *serían entonces* ***41 días*** *efectivos de prórroga*
- ***Plazo contractual Lote 14:*** *16/04/2022 (2 plazas), hasta llegar al* ***09/05/22*** *serían entonces* ***23 días*** *efectivos de prórroga*

1° PRÓRROGA: *Lote N° 14 – PTE. HAYES*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Gral. José María Bruguez - Plaza: Cristo Salvador	1° prórroga	29/03/2022	41 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022
2	Municipio: Nanawa - Plaza: El Colorado	1° prórroga	29/03/2022	41 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022
3	Municipio: Puerto Pinasco - Plaza: Fermín Sanguinez	1° prórroga	16/04/2022	23 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022
4	Municipio: Teniente Primero Manuel Irala Fernández - Plaza: La Paz	1° prórroga	16/04/2022	23 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022

5	Municipio: Tte. Esteban Martínez - Plaza: Fortín Bernardino Caballero	1° prórroga	29/03/2022	41 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022

- ***Plazo contractual Lote 15:*** *29/03/2022 (1 plaza), hasta llegar al* ***09/05/22*** *serían entonces* ***41 días*** *efectivos de prórroga*
- ***Plazo contractual Lote 15:*** *16/04/2022 (1 plaza), hasta llegar al* ***09/05/22*** *serían entonces* ***23 días*** *efectivos de prórroga*

1° PRÓRROGA: *Lote N° 15 – BOQUERON*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Filadelfia - Plaza: Primavera	1° prórroga	29/03/2022	41 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022
2	Municipio: Mariscal José Félix Estigarribia - Plaza: Santa María.	1° prórroga	16/04/2022	23 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022

- ***Plazo contractual Lote 16:*** *29/03/2022 (2 plazas), hasta llegar al* ***09/05/22*** *serían entonces* ***41 días*** *efectivos de prórroga*

1° PRÓRROGA: *Lote N° 16 – ALTO PARAGUAY*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Bahía Negra - Plaza: Sur.	1° prórroga	29/03/2022	41 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022
2	Municipio: Puerto Casado - Plaza: René Ramírez.	1° prórroga	29/03/2022	41 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022

Plazo final Lote 3 según 1° prórroga: *09/05/22 (6 plazas) y 16/06/2022. (12 plazas)*
Plazo final Lote 10 según 1° prórroga: *30/05/22 (5 plazas) y 16/06/2022 (2 plazas)*
Plazo final Lote 14 según 1° prórroga: *09/05/22 (5 plazas)*
Plazo final Lote 15 según 1° prórroga: *09/05/22 (2 plazas)*
Plazo final Lote 16 según 1° prórroga: *09/05/22 (2 plazas)*

2° PRÓRROGA - CAMBIO DE PLAZAS:

En fecha 18/04/2022: *La Dirección General de Deportes informó a la Dirección de Infraestructura que han recibido* ***solicitudes por medio de notas de los Municipios*** *que han sido adjudicados para la construcción de plazas deportivas, donde alegan* ***situaciones/problemáticas que acarrearía llevar a cabo la obra en el lugar adjudicado,*** *ante ello la Dirección General de Deportes se propuso visitar los lugares para llevar a cabo el análisis técnico deportivo de manera a proseguir con el desarrollo del proyecto.*
En fecha 06/05/2022: *La Dirección de Infraestructura, mediante nota DI de fecha 06/05/2022, y teniendo en cuenta lo expuesto en el Informe de la Dirección General de Deportes de fecha 18/04/2022,* ***concede la prórroga al plazo de ejecución hasta el 31/05/2022****, en razón a las imprevisiones en la ejecución del contrato de obras*
En fecha 20/05/2022: *Se firma la* ***ADENDA 1****, la cual tiene por objeto mediante acuerdo entre las partes,* ***sustituir las plazas*** *donde serán ejecutadas las obras contratadas.*

Teniendo en cuenta que la empresa ya tenía:

- ***Plazo 1° prórroga Lote 3 según:*** *09/05/22 (6 plazas), hasta llegar al* ***31/05/22*** *serían entonces* ***22 días*** *efectivos de prórroga*
- ***Plazo 1° prórroga Lote 3 según:*** *16/06/2022. (12 plazas),* ***no se ve afectado*** *por 1° prórroga*

2° PRÓRROGA: *Lote N° 3 – CORDILLERA*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Altos - Plaza: PLAZA INDEPENDENCIA.	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°174/2022
2	Municipio: Arroyos y Esteros - Plaza: San Antonio.	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°187/2022
3	Municipio: Atyrá - Plaza: 25 de Noviembre	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
4	Municipio: Caacupé - Plaza: Antonio Parquet Ledezma	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
5	Municipio: Caraguatay - Plaza: Libertad	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°181/2022
6	Municipio: Emboscada - Plaza: San Salvador	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°173/2022
7	Municipio: Isla Pucú - Plaza: Virgen del Rosario	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°186/2022
8	Municipio: Juan de Mena - Plaza: Fidel Maíz	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°185//2022
9	Municipio: Loma Grande - Plaza: Héroes del Chaco	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°188/2022
10	Municipio: Mbocayaty del Yhaguy - Plaza: Juan Fernando Cantero Contreras	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°189/2022
11	Municipio: Nueva Colombia - Plaza: San Miguel.	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°172/2022
12	Municipio: Piribebuy - Plaza: Pedro Pablo Caballero	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
13	Municipio: Primero de Marzo - Plaza: Primero de Marzo	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°184/2022
14	Municipio: San Bernardino - Plaza: San José	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
15	Municipio: San José Obrero - Plaza: La Libertad	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°183/2022
16	Municipio: Santa Elena - Plaza: Pa'i Torres	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°182/2022
17	Municipio: Tobati - Plaza: Virgen de los Remedios	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
18	Municipio: Valenzuela - Plaza: San Francisco	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022

- ***Plazo 1° prórroga Lote 10:*** *30/05/22 (5 plazas), hasta llegar al* ***31/05/22*** *sería entonces* ***1 día*** *efectivo de prórroga*
- ***Plazo 1° prórroga Lote 10:*** *16/06/2022 (2 plazas),* ***no se ve afectado*** *por 2° prórroga*

2° PRÓRROGA: *Lote N° 10 – ALTO PARANÁ*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Iruña - Plaza: Centro de Eventos de Iruña.	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°242/2022
2	Municipio: Juan Emilio O'leary - Plaza: Progreso.	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
3	Municipio: Juan León Mallorquín - Plaza: Remanso.	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
4	Municipio: Minga Porá - Plaza: Limo´y.	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022

5	Municipio: Ñacunday - Plaza: Santa Rosa	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
6	Municipio: San Cristóbal - Plaza: Ciudad Nueva.	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
7	Municipio: Santa Rita - Plaza: Municipal.	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°241/2022

- ***Plazo 1° prórroga Lote 14:*** *09/05/22 (5 plazas), hasta llegar al* ***31/05/22*** *serían entonces* ***22 días*** *efectivos de prórroga.*

2° PRÓRROGA: *Lote N° 14 – PTE. HAYES*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Gral. José María Bruguez - Plaza: Cristo Salvador	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
2	Municipio: Nanawa - Plaza: El Colorado	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
3	Municipio: Puerto Pinasco - Plaza: Fermín Sanguinez	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
4	Municipio: Teniente Primero Manuel Irala Fernández - Plaza: La Paz	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
5	Municipio: Tte. Esteban Martínez - Plaza: Fortín Bernardino Caballero	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022

- ***Plazo contractual Lote 15:*** *09/05/22 (2 plazas), hasta llegar al* ***31/05/22*** *serían entonces* ***22 días*** *efectivos de prórroga.*

2° PRÓRROGA: *Lote N° 15 – BOQUERON*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Filadelfia - Plaza: Primavera	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
2	Municipio: Mariscal José Félix Estigarribia - Plaza: Santa María.	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022

- ***Plazo contractual Lote 15:*** *09/05/22 (2 plazas), hasta llegar al* ***31/05/22*** *serían entonces* ***22 días*** *efectivos de prórroga.*

2° PRÓRROGA: *Lote N° 16 – ALTO PARAGUAY*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Bahía Negra - Plaza: Sur.	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
2	Municipio: Puerto Casado - Plaza: René Ramírez.	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022

Plazo final Lote 3 según 2° prórroga: *31/05/22 (6 plazas) y 16/06/2022. (12 plazas)*
Plazo final Lote 10 según 2° prórroga: *31/05/22 (5 plazas) y 16/06/2022 (2 plazas)*
Plazo final Lote 14 según 2° prórroga: *31/05/22 (5 plazas)*
Plazo final Lote 15 según 2° prórroga: *31/05/22 (2 plazas)*
Plazo final Lote 16 según 2° prórroga: *31/05/22 (2 plazas)*

3° PRÓRROGA – ENTREGA EFECTIVA DEL SITIO DE OBRAS:

En fecha 28/04/2022: *La empresa* ***CALDETEC INGENIERIA****, mediante nota presentada a la SND, i****nforma que han tropezado con inconvenientes*** *para el normal desenvolvimiento de las tareas constructivas,* ***ante la falta de entrega efectiva de la zona de obras*** *por parte de la SND solicitando no computar el plazo de ejecución establecido, hasta tanto sea resuelta la entrega efectiva de la zona de obras.*

En fecha 23/05/2022: *La Dirección de Infraestructura de la DI, mediante nota 332/2022 de la fecha, manifiesta que la SND ha realizado esfuerzos para revertir la situación de indisponibilidad de la zona de obras y a su vez comunica que a inicios del mes de junio de 2022 estaba prevista la liberación del emplazamiento de obras y su posterior entrega a esta contratista. Ante ello* ***el nuevo plazo de obras*** *sería computado* ***desde el 01 de junio de 2022*** *por el mismo lapso establecido en el PBC (****60 días****), llevando el plazo hasta el* ***31/07/22.***

Teniendo en cuenta que la empresa ya tenía:

- ***Plazo 2° prórroga Lote 3 según:*** *16/06/2022. (12 plazas), hasta llegar al* ***31/07/22*** *serían entonces* ***45 días*** *efectivos de prórroga.*

3° PRÓRROGA: *Lote N° 3 – CORDILLERA*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Altos - Plaza: PLAZA INDEPENDENCIA.	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
2	Municipio: Arroyos y Esteros - Plaza: San Antonio.	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
3	Municipio: Atyrá - Plaza: 25 de Noviembre	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
4	Municipio: Caacupé - Plaza: Antonio Parquet Ledezma	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
5	Municipio: Caraguatay - Plaza: Libertad	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
6	Municipio: Emboscada - Plaza: San Salvador	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
7	Municipio: Isla Pucú - Plaza: Virgen del Rosario	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
8	Municipio: Juan de Mena - Plaza: Fidel Maiz	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
9	Municipio: Loma Grande - Plaza: Héroes del Chaco	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
10	Municipio: Mbocayaty del Yhaguy - Plaza: Juan Fernando Cantero Contreras	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
11	Municipio: Nueva Colombia - Plaza: San Miguel.	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
12	Municipio: Piribebuy - Plaza: Pedro Pablo Caballero	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
13	Municipio: Primero de Marzo - Plaza: Primero de Marzo	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
14	Municipio: San Bernardino - Plaza: San José	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
15	Municipio: San José Obrero - Plaza: La Libertad	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
16	Municipio: Santa Elena - Plaza: Pa'i Torres	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
17	Municipio: Tobati - Plaza: Virgen de los Remedios	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
18	Municipio: Valenzuela - Plaza: San Francisco	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022

- ***Plazo 2° prórroga Lote 10:*** *16/06/2022 (2 plazas), hasta llegar al* ***31/07/22*** *serían entonces* ***45 días*** *efectivos de prórroga.*

3° PRÓRROGA: *Lote N° 10 – ALTO PARANÁ*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio

1	Municipio: Iruña - Plaza: Centro de Eventos de Iruña.	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
2	Municipio: Juan Emilio O'leary - Plaza: Progreso.	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
3	Municipio: Juan León Mallorquín - Plaza: Remanso.	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
4	Municipio: Minga Porá - Plaza: Limo´y.	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
5	Municipio: Ñacunday - Plaza: Santa Rosa.	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
6	Municipio: San Cristóbal - Plaza: Ciudad Nueva.	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
7	Municipio: Santa Rita - Plaza: Municipal.	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022

3° PRÓRROGA: *Lote N° 14 – PTE. HAYES*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Gral. José María Bruguez - Plaza: Cristo Salvador	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
2	Municipio: Nanawa - Plaza: El Colorado	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
3	Municipio: Puerto Pinasco - Plaza: Fermín Sanguinez	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
4	Municipio: Teniente Primero Manuel Irala Fernández - Plaza: La Paz	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
5	Municipio: Tte. Esteban Martínez - Plaza: Fortín Bernardino Caballero	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022

3° PRÓRROGA: *Lote N° 15 – BOQUERON*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Filadelfia - Plaza: Primavera	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
2	Municipio: Mariscal José Félix Estigarribia - Plaza: Santa María.	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022

3° PRÓRROGA: *Lote N° 16 – ALTO PARAGUAY*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Bahía Negra - Plaza: Sur.	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
2	Municipio: Puerto Casado - Plaza: René Ramírez.	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022

Plazo final Lote 3 según 2° prórroga: *31/07/22 (18 plazas)*
Plazo final Lote 10 según 2° prórroga: *31/07/22 (7 plazas)*
Plazo final Lote 14 según 2° prórroga: *31/07/22 (5 plazas)*
Plazo final Lote 15 según 2° prórroga: *31/07/22 (2 plazas)*
Plazo final Lote 16 según 2° prórroga: *31/07/22 (2 plazas)*

4° PRÓRROGA - INDEFINICIÓN DE PLAZAS RESCINDIDAS:

En fecha 07/06/2022: *La empresa* ***CALDETEC INGENIERIA****, mediante nota presentada a la SND,* ***solicita la rúbrica de un convenio modificatorio*** *que permita el* ***cambio de ítems****: 1.13 pintura para cancha deportiva y 1.14 pintura para demarcación de líneas, además de la inclusión del ítem: limpieza de obra.*

En fecha 27/06/2022: *La empresa* ***CALDETEC INGENIERIA****, mediante nota presentada a la SND, informa que no ha recibido las directivas pertinentes para la ejecución de las plazas que no han sido objeto de rescisión, tampoco parecer en*

relación a la solicitud de modificación del tipo de pintura a ser utilizada en los ítems 1.13 y 1.14, lo cual ha ocasionado la falta de ejecución de los citados ítems y la dilación en el cronograma de obras, por lo cual ***solicitan la prórroga del plazo de ejecución*** *del contrato por un tiempo mínimo de* ***50 días*** *siempre y cuando se defina la situación pendiente en tiempo y forma.*

En fecha 25/07/2022: *mediante nota* ***la Dirección de Infraestructura****, manifiesta que "los retrasos en las definiciones requeridas, se han debido al cúmulo de actividades extraordinarias que guardan relación con la realización de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022... es importante indicar que ya emitida la resolución que aprueba la rescisión parcial del contrato, por lo que la adenda autorizada por la Resolución citada, será rubricada en la brevedad" y a fin de posibilitar la consecución exitosa del objeto del contrato,* ***concede la prórroga*** *peticionada* ***por el término de cincuenta (50 días)****, los cuales entrarán a regir a partir del* ***01/08/2022,*** *llevando el plazo* ***hasta el 19/09/22.***

4° PRÓRROGA: *Lote N° 3 – CORDILLERA*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Altos - Plaza: PLAZA INDEPENDENCIA.	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
2	Municipio: Arroyos y Esteros - Plaza: San Antonio.	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
3	Municipio: Atyrá - Plaza: 25 de Noviembre	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
4	Municipio: Caacupé - Plaza: Antonio Parquet Ledezma	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	Municipio: Caraguatay - Plaza: Libertad	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
6	Municipio: Emboscada - Plaza: San Salvador	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
7	Municipio: Isla Pucú - Plaza: Virgen del Rosario	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
8	Municipio: Juan de Mena - Plaza: Fidel Maíz	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
9	Municipio: Loma Grande - Plaza: Héroes del Chaco	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
10	Municipio: Mbocayaty del Yhaguy - Plaza: Juan Fernando Cantero Contreras	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
11	Municipio: Nueva Colombia - Plaza: San Miguel.	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
12	Municipio: Piribebuy - Plaza: Pedro Pablo Caballero	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
13	Municipio: Primero de Marzo - Plaza: Primero de Marzo	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
14	Municipio: San Bernardino - Plaza: San José	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
15	Municipio: San José Obrero - Plaza: La Libertad	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
16	Municipio: Santa Elena - Plaza: Pa'i Torres	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
17	Municipio: Tobati - Plaza: Virgen de los Remedios	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
18	Municipio: Valenzuela - Plaza: San Francisco	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022

4° PRÓRROGA: *Lote N° 10 – ALTO PARANÁ*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Iruña - Plaza: Centro de Eventos de Iruña.	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
2	Municipio: Juan Emilio O'leary - Plaza: Progreso.	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
3	Municipio: Juan León Mallorquín - Plaza: Remanso.	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
4	Municipio: Minga Porá - Plaza: Limo´y.	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022

5	Municipio: Ñacunday - Plaza: Santa Rosa.	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
6	Municipio: San Cristóbal - Plaza: Ciudad Nueva.	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
7	Municipio: Santa Rita - Plaza: Municipal.	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022

4° PRÓRROGA: *Lote N° 14 – PTE. HAYES*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Gral. José María Bruguez - Plaza: Cristo Salvador	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
2	Municipio: Nanawa - Plaza: El Colorado	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
3	Municipio: Puerto Pinasco - Plaza: Fermín Sanguinez	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
4	Municipio: Teniente Primero Manuel Irala Fernández - Plaza: La Paz	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	Municipio: Tte. Esteban Martínez - Plaza: Fortín Bernardino Caballero	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022

4° PRÓRROGA: *Lote N° 15 – BOQUERON*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Filadelfia - Plaza: Primavera	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
2	Municipio: Mariscal José Félix Estigarribia - Plaza: Santa María.	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022

4° PRÓRROGA: *Lote N° 16 – ALTO PARAGUAY*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Bahía Negra - Plaza: Sur.	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
2	Municipio: Puerto Casado - Plaza: René Ramírez.	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022

Plazo final Lote 3 según 4° prórroga: *19/09/22 (18 plazas)*
Plazo final Lote 10 según 4° prórroga: *19/09/22 (7 plazas)*
Plazo final Lote 14 según 4° prórroga: *19/09/22 (5 plazas)*
Plazo final Lote 15 según 4° prórroga: *19/09/22 (2 plazas)*
Plazo final Lote 16 según 4° prórroga: *19/09/22 (2 plazas)*

5° SUSPENSION – ERROR INVOLUNTARIO EN LA CONFECCION DE LA ADENDA N°002/2022 (recisión parcial por mutuo acuerdo):

En fecha 28/09/2022: *Mediante nota DI, la Dirección de Infraestructura comunica la suspensión del plazo a la empresa CALDETEC INGENIERIA en los siguientes términos: … "hasta tanto se emita una nueva orden de inicio, dado que, desde que se emitieron Ordenes de Inicio de fechas 11/03/2022, 01/06/2022, y 01/8/2022 por notas DI 272/2022, DI 332/2022 y nota DI del 25/7/2022 los trabajos no pudieron ejecutarse por distintos motivos no imputables al Contratista. Entre otras cosas, no se entregaron a tiempo los planos de obras, lo cual retrasó la entrega del proyecto ejecutivo, y a su vez, el mismo no pudo ser ejecutado a causa de la falta de liberación de los sitios de obras.*

Así mismo, cabe destacar que fue acordada una rescisión parcial del Contrato y dos Convenios Modificatorios, sin embargo, los mismos han presentado errores y tampoco han podido ser ejecutados. Por todos estos motivos, la Dirección de Infraestructura ha dispuesto la suspensión total de las obras del Contrato, hasta tanto se emita una nueva orden de inicio".

Como consecuencia del procedimiento antedicho, mediante adenda N°003/2022 las partes convienen en dejar sin efecto las Adendas N°001 y N°002 del contrato N°53/2021, a fin de disponer la ejecución de las obras del mismo únicamente en las siguientes plazas, conforme a los antecedentes de la Resolución N°951/2022 que lo autoriza. Las plazas a ejecutar serán:
Lote 3 – Plaza "25 de noviembre" – Municipio de Atyrá – Dpto. Cordillera.
Lote 3 – Plaza "Antonio Parquet Ledesma" – Municipio de Caacupé – Dpto. Cordillera.
Lote 3 – Plaza "Pedro Pablo Caballero" – Municipio de Piribebuy – Dpto. Cordillera.
Lote 3 – Plaza "San Antonio" – Municipio de Arroyos y Esteros – Dpto. Cordillera.
Lote 3 – Plaza "San Francisco" – Municipio de Valenzuela – Dpto. Cordillera.
Lote 10 – Plaza "Municipal" – Municipio de Santa Rita – Dpto. Alto Paraná.
Lote 10 – Plaza "Arthur Poland" – Municipio de Iruña – Dpto. Alto Paraná, que sustituye al Centro de Eventos de Iruña correspondiente al mismo Municipio y Lote del Contrato.
Lote 14 – Plaza "El Colorado" – Municipio de Nanawa – Departamento de Presidente Hayes.
Lote 15 – Plaza "Primavera" – Municipio de Filadelfia – Departamento de Boquerón.

COMUNICACIÓN DIR. DE INFRAESTRUCTURA A UOC / SND:
En fecha 27/03/2023: *por medio del Memorándum DI N° 55/2023, se comunica a la UOC, que se ha procedido a la concesión de prórrogas solicitadas por la Empresa CALDETEC INGENIERIA las cuales han sido formalizadas por notas institucionales (...)"*

Por otro lado, siguiendo con explicación y justificación de las circunstancias que rodearon a la concesión de la prórroga, por **Memorándum UOC N° 396/2023**, de fecha 03/10/2023, se solicitó a la Dirección de Infraestructura, emitir un informe completo y ordenado acerca de las ordenes de inicio de obras concedidas, prórrogas y suspensiones concedidas así como las modificaciones contractuales, remitiendo todas las documentaciones respaldatorias que sustenten las actuaciones del Administrador del Contrato durante la ejecución del Contrato.

Por **Memorándum – D.I. N° 225/2023** de fecha 19/10/2023, la Dirección de Infraestructura presenta su respuesta al memorándum citado en el párrafo anterior, informando de la ejecución de la obra que transcripta literalmente dice: "(...) *Cabe destacar que el contrato cuenta con una Resolución de Rescisión N°286/2022 de fecha 06/07/2022, y resolución 951/2022 de fecha 30/09/2022, en la cual se definen las plazas a ser ejecutas, las cuales se citan a continuación:* ***CONTRATISTA:*** *CALDETEC INGENIERÍA S.R.L. –* ***CONTRATO DE OBRA N°53****: de fecha 03/12/2021 "CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA."*

Compuesto por los siguientes Lotes, posterior a la Rescisión:

- ***Lote N° 3 – Departamento de Cordillera – Contrato Abierto***

19. *Municipio: Atyra - Plaza: 25 de Noviembre.*
20. *Municipio: Caacupé - Plaza: Antonio Parquet Ledezma.*
21. *Municipio: Piribebuy - Plaza: Pedro Pablo Caballero.*
22. *Municipio: Valenzuela - Plaza: San Francisco.*

- ***Lote N° 10 – Departamento de Alto Paraná – Contrato Abierto***

8. *Municipio: Iruña - Plaza: Arthur Poland*

- ***Lote N° 14 – Departamento de Pte. Hayes – Contrato Abierto***

6. *Municipio: Nanawa - Plaza: El Colorado.*

- ***Lote N° 15 – Departamento de Boquerón – Contrato Abierto***

5. *Municipio: Filadelfia - Plaza: Primavera*

Considerando el ultimo Memorándum DI N° 158/2023 de fecha 11/08/2023, donde se detallan las prórrogas y adendas otorgadas durante el contrato, se pone a conocimiento parte de la situación actual del plazo. Al respecto, en fecha 19/09/2022 la empresa CALDETEC INGENIERIA S.R.L., mediante nota presentada a la Dirección, solicitó prórroga de plazo por falta de definición del listado de plaza a lo que la Dirección respondió con una Nota DI/2022 de prórroga de plazo.

Lote N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
3	Municipio: Atyrá - Plaza: 25 de Noviembre	5° prórroga	20/09/2022	8 días	28/09/2022	Nota DI/2022
3	Municipio: Caacupé - Plaza: Antonio Parquet Ledezma	5° prórroga	20/09/2022	8 días	28/09/2022	Nota DI/2022
3	Municipio: Piribebuy - Plaza: Pedro Pablo Caballero	5° prórroga	20/09/2022	8 días	28/09/2022	Nota DI/2022
3	Municipio: Valenzuela - Plaza: San Francisco	5° prórroga	20/09/2022	8 días	28/09/2022	Nota DI/2022
10	Municipio: Iruña - Plaza: Arthur Poland	5° prórroga	20/09/2022	8 días	28/09/2022	Nota DI/2022
14	Municipio: Nanawa - Plaza: El Colorado	5° prórroga	20/09/2022	8 días	28/09/2022	Nota DI/2022
15	Municipio: Filadelfia - Plaza: Primavera	5° prórroga	20/09/2022	8 días	28/09/2022	Nota DI/2022

Posteriormente en fecha 27/09/2022 volvió a solicitar mediante nota, la suspensión de plazo hasta la aprobación de la adenda N°3 y a esta solicitud se le respondió mediante Nota DI N° 57/2022, aprobando la suspensión hasta tanto sea publicada la adenda.

Por lo tanto, a continuación, se detalla la situación del plazo contractual en el siguiente cuadro:

Lote N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
3	Municipio: Atyrá - Plaza: 25 de noviembre	Suspensión	20/09/2022	Indefinido	Una vez sea publicada la adenda	Nota DI 57/2022
3	Municipio: Caacupé - Plaza: Antonio Parquet Ledezma	Suspensión	20/09/2022	Indefinido	Una vez sea publicada la adenda	Nota DI 57/2022
3	Municipio: Piribebuy - Plaza: Pedro Pablo Caballero	Suspensión	20/09/2022	Indefinido	Una vez sea publicada la adenda	Nota DI 57/2022

3	*Municipio: Valenzuela - Plaza: San Francisco*	*Suspensión*	*20/09/2022*	*Indefinido*	*Una vez sea publicada la adenda*	*Nota DI 57/2022*
10	*Municipio: Iruña - Plaza: Arthur Poland*	*Suspensión*	*20/09/2022*	*Indefinido*	*Una vez sea publicada la adenda*	*Nota DI 57/2022*
14	*Municipio: Nanawa - Plaza: El Colorado*	*Suspensión*	*20/09/2022*	*Indefinido*	*Una vez sea publicada la adenda*	*Nota DI 57/2022*
15	*Municipio: Filadelfia - Plaza: Primavera*	*Suspensión*	*20/09/2022*	*Indefinido*	*Una vez sea publicada la adenda*	*Nota DI 57/2022*

Teniendo en cuanta estos datos, se pone a conocimiento a través del presente Memorándum el plazo contractual del contrato N° 53/2021" Construcción y readecuación de plazas deportivas en el territorio de la Republica- 2da etapa"- ID 401.758. Se adjuntan el pedido de suspensión de plazo de la contratista de fechas 19/09/2022 y 27/09/2022, la Nota DI 2022 de prórroga de plazo y la Nota DI N° 57/2022 de suspensión de plazo (...)"

Tomando en consideración los antecedentes detallados, tenemos que el Administrador del Contrato, en este caso la Dirección de Infraestructura, ha expuesto de forma ordenada, los distintos eventos que se dieron a lo largo de la ejecución del contrato que nos ocupa, y en los que se han sucedido prórrogas que motivaron una recalendarización del cronograma de ejecución del contrato, encontrándose explicada, y además respaldada con los documentos correspondientes.

Así mismo, consta en las explicaciones brindadas por el Administrador del Contrato, que el Contratista presentó pedidos de prórrogas del plazo de ejecución contractual debido a circunstancias que acontecieron e impidieron el normal desenvolvimiento de las tareas constructivas derivadas del Contrato, ante lo cual éste, otorgó las prórrogas en tiempo y forma.

Sobre el punto, cabe traer a colación lo dispuesto por la normativa vigente al respecto de las prórrogas y otras modificaciones a los contratos, que supongan una variación de los plazos, y para tal efecto debemos citar a la Resolución DNCP Nº 1807/2022, del 31 de mayo del 2022, "POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLÍA EL ARTÍCULO 71 DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 5695/2019 Y SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN DE LAS PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATOS SUSCRIPTOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003".

La referida resolución, en su Art. 2º - Modificación, señala, *"El inciso **i)** del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: 'i) **Prórroga del plazo de ejecución contractual.** Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables".*

Las circunstancias explicadas por el Administrador del Contrato, se encuadra en el presupuesto de la norma citada, pues claramente las cuestiones explicadas no permitieron ejecutar válidamente el contrato, y las misas eran ajenas a la voluntad del contratista; así mismo, el periodo de prórroga es equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato.

Finalmente, las prórrogas concedidas, no suponen una condición más ventajosa para el Contratista, por el contrario, las mismas resultaban claramente necesarias para ejecutar adecuadamente el Contrato.

Por tanto, en razón a lo expuesto en detalle, se puede cotejar que las prórrogas expuestas en los informes de la Dirección de Infraestructura y trascritas en este Dictamen, fueron concedidas en cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria (fondo y forma) correspondiente, por lo que en opinión de esta UOC, las mismas resultan regulares.

Atentamente.

Abg. Luis Rolando Porrillo Romero
Unidad Operativa de Contrataciones
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República