MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **14350/2026** **FECHA / HORA** 06/03/2026 12:51:43

Datos del Documento

TITULAR: CONSORCIO CONTROL RUTA 5

Nombre y Apellido	**Número Telefónico**	**Correo electrónico**
NATHALIA FERNANDEZ		tecnica.ingeneg@gmail.com

Referencia
NOTA Nº 26/2026, PRORROGA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS

Se remite a:
GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Procesado por: GZELAYA
Fecha: 06/03/2026
Hora: 12:51:43

Abg. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento
M.E.U.

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

CONSORCIO Control Ruta 5

MEV 14350/26

Asunción, 05 de marzo de 2026

Señor
Ing. Hugo Maidana, Coordinador
UNE FOCEM – DV
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Nota N° 26/2026
Ref.: Llamado MOPC N° 110/2019, "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DEL FOCEM". ID 369.718.
Asunto: Prórroga por inclemencias climáticas

De nuestra mayor consideración.

Tenemos el agrado de dirigimos a usted, con relación con la Nota N/REF 6249/26, cuya copia se adjunta, a través de la cual la Contratista solicita la prórroga del Plazo de Ejecución por los días de lluvias y sus consecuencias acaecidas en el periodo comprendido entre el mes de Septiembre/2025 y el mes de Diciembre/2025.

Al respecto, conforme a lo establecido en el literal "b" de la cláusula "16. Plazo de Ejecución" de las Condiciones Contractuales de Obra, y a los registros de la Fiscalización Residente, se presenta en anexo el resumen de los días prorrogables por lluvias y sus consecuencias.

En ese sentido, esta Fiscalización tiene parecer favorable a los 75 días prorrogables por lluvias y sus consecuencias solicitados por la Contratista, así como al Cronograma y Curva de Avance Físico – Financiero propuestos, por lo que se eleva a la Contratante para su aprobación, salvo mejor parecer.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Ing. Miguel Ángel Torres
Representante Legal

Se adjuntan:
- Anexo a la Nota N° 26/2026.
- Nota N/REF 6249/26 de la Contratista y sus Anexos

CONSORCIO
Control Ruta 5

ANEXO Nota Nº 26/2026

Mes	Días de inclemencias climáticas (1)	Días prorrogables (según cláusula 16. de las Condiciones Contractuales) (2) = (1)
Sep.25	17	17
Oct.25	21	21
Nov.25	15	15
Dic.25	22	22
TOTAL DIAS PRORROGABLES		75

- Orden de Inicio: 01/07/2022 (Nota DV N° 1484/2022).
- Plazo Original: 30 meses.
- Fin del Plazo (Original): 01/01/2025
- Fin del Plazo ampliado por CM Nº 2 (incluyendo inclemencias climáticas ocurridas hasta Diciembre/2024): 27/11/2025
- Fin del Plazo ampliado por inclemencias climáticas ocurridas desde Enero/2025 hasta Agosto/2025 (Nota DV 3088/2025): 08/03/2026

- Fin del Plazo a ampliar por inclemencias climáticas ocurridas desde Setiembre/2025 hasta Diciembre/2025: **22/05/2026**