CONSORCIO CEP

16 (dieciseis)

CALDETEC S.R.L. – EDIVI S.A. – PUNTAL CONSTRUCCIONES

Asunción, 17 de noviembre de 2023

CEP-ANNP-059-2023

Señores:
CONSORCIO INTEGRACION

At. Arq. María Cristina Herreros

Presente:

Referencia: ID N° 402.399 DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PTE FRANCO`` CONTRATO Nro 15/2022

Nos dirigimos a Uds., en el marco del contrato de Referencia, a fin de solicitar prórroga del plazo de terminación de la obra por inclemencias climáticas, conforme a los establecido en el numeral 16-Plazo de ejecución, de las condiciones contractuales del Pliego de Bases y Condiciones del Contrato, desde marzo 2023, hasta el mes de septiembre del corriente año de acuerdo al siguiente detalle:

MES	AÑO	DIAS DE INCLEMENCIA CLIMATICAS	DIAS DE INCLEMENCIAS PREVISIBLES	DIAS DE PRORROGAS
Marzo	2023	13	8	5
Abril	2023	11	8	3
Mayo	2023	14	8	6
Junio	2023	14	8	6
Julio	2023	12	8	4
Agosto	2023	11	8	3
Septiembre	2023	25	8	17
TOTAL, DE DIAS DE PRORROGA POR LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS				**44**

Total, días de prorroga solicitados desde el mes de marzo del año 2023 hasta el mes de septiembre del año 2023: 44 días.

Adjuntamos planilla de días de lluvias y sus consecuencias firmadas, y tal como fue presentada con el certificado de obras nro. 07 del mes de septiembre del corriente año.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Ing., LUÍS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
Representante Legal
CONSORCIO CEP

LUIS BOVEDA
Representante Legal

Evelyn Cabrera
17/11/23
08:58 hs.