5 (Cinco)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

# MESA DE ENTRADA ÚNICA
## EXPEDIENTE Nº 41766/2021

**TITULAR:**
TECO S. R. L.

**NOMBRE Y APELLIDO:**
Oscar Araujo

**TELEFONO:**
097188261

**CORREO ELECTRONICO:**

**REFERENCIA:**
REF. LLAMADO MOPC N° 26/2021 - REMITE SOLICITUD DE PRORROGA CONTRACTUAL DE PLAZOS

**FACTURA:** Nro. 0 **Monto: GS.** 0

**USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:**

BGIMENEZ 12/10/2021 11:55:54

**SECRETARIA GENERAL**
**GABINETE DEL MINISTRO**
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
**VMOP** ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plic. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
**VMAF** ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
**VMME** ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
**VMT** ____
Dirección de Marina Mercante ____
**OTROS** ____

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 13153
Fecha 12 OCT 2021 13:55
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha: 13-2021
☐ VMAF ☐ DV ☐ DCV ☑ DOP
☐ C. TÉC. ☐ DPV ☐ DSI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RU/STR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ UEP IP ☐ CAC ☐ CAPE ☐ DAJ
☐ DAPSAN ☐ CRI ☐ UOC ☐ J G M

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FEC. ENT: 13/10/21 MEU: 41766
HORA: 12:00 DOP: 28953
☐ GVMOPC ☐ UPH ☐ D. ADM.
☐ D.P. y M. ☐ D. TEC. ☐ D.E. y C.
☐ D.A. y G. ☐ D. MANT. ☐ D. ARQ.
☐ PÑG ☐ AS. GRAL. ☐ DAO
☑ UEP-IP ☐ CEC ☐ OTROS
P/los fines pertinentes
RECIBIDO:
FECHA SALIDA:
Arq. Rocío Duarte de Busto

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2021.10.12 11:56:18 -03'00'

4 (CUATRO)

TECO
constructora

Madame Lynch Nº 2483 – Asunción
Tel: 0981-470257/0985-418900
RUC: 80055872-3

Asunción, 12 de octubre de 2021.

**Señor:**
**Rubén A. Ozuna Duarte, Coordinador**
**UEP Infraestructura Pública**
**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**
**PRESENTE**

**Ref.: LLAMADO MOPC N ° 26/2021 CONSTRUCCION DE PABELLONES DE CONTIGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19) EN VARIOS DEPARTAMENTO DEL PAIS AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA ID 396.915- LOTE N°1 HOSPITAL DE CLINICAS-**
**Contrato S.G. Ministro Nº 109/2021**
**Asunto:** Solicitud de Convenio Prorroga Contractual.

De nuestra mayor consideración:

Tengo del agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto, de solicitar una prórroga contractual en el plazo de entrega para la instalación y montaje de la planta de oxígeno correspondiente al contrato de referencia de 60 (sesenta) días, ya que la culminación para la presentación de los servicios estaba prevista en principio para 15 de octubre del corriente año, por motivos de retraso:

1) En la fabricación y transporte de equipos compresores y generadores de oxígeno, que se encuentran actualmente en tránsito Bélgica Montevideo, marítimo terrestre – Montevideo Asunción
2) Retraso en la provisión de materia prima para las plantas generadoras de oxígeno, debido a la alta demanda a nivel mundial por la pandemia de COVID 19.
3) Retraso en el Puerto de Salida, por falta de espacio en bodega de buques y contenedores marítimos, problema logístico a nivel mundial por la disminución de flota debido a la pandemia de COVID 19

Adjunto nota de la empresa contratada **RECORD ELECTRIC SAECA** detallando el motivo del retraso en la provisión de Materia Prima para la planta generadora de oxígeno.

Sin otro motivo y esperando una respuesta favorable a nuestro pedido nos despedimos de Usted muy atentamente.

---

**Ing. Erik Wolf Rozzo**
**Representante Legal**
**TECO S.R.L**

TECO S.R.L.
RUC: 80055872-3

3 (TRES)

TECO constructora

Madame Lynch Nº 2483 – Asunción
Tel: 0981-470257/0985-418900
RUC: 80055872-3

Asunción, 12 de octubre de 2021.

**Señor:**
**Rubén A. Ozuna Duarte, Coordinador**
**UEP Infraestructura Pública**
**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**
**PRESENTE**

**Ref.: LLAMADO MOPC N ° 26/2021 CONSTRUCCION DE PABELLONES DE CONTIGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19) EN VARIOS DEPARTAMENTO DEL PAIS AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA ID 396.915- LOTE N°1 HOSPITAL DE CLINICAS- Contrato S.G. Ministro Nº 109/2021**
**Asunto:** Solicitud de Convenio Prorroga Contractual.

De nuestra mayor consideración:

Tengo del agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto, de solicitar una prórroga contractual en el plazo de entrega para la instalación y montaje de la planta de oxígeno correspondiente al contrato de referencia de 60 (sesenta) días, ya que la culminación para la presentación de los servicios estaba prevista en principio para 15 de octubre del corriente año, por motivos de retraso:

1) En la fabricación y transporte de equipos compresores y generadores de oxígeno, que se encuentran actualmente en tránsito Bélgica Montevideo, marítimo terrestre – Montevideo Asunción
2) Retraso en la provisión de materia prima para las plantas generadoras de oxígeno, debido a la alta demanda a nivel mundial por la pandemia de COVID 19.
3) Retraso en el Puerto de Salida, por falta de espacio en bodega de buques y contenedores marítimos, problema logístico a nivel mundial por la disminución de flota debido a la pandemia de COVID 19

Adjunto nota de la empresa contratada **RECORD ELECTRIC SAECA** detallando el motivo del retraso en la provisión de Materia Prima para la planta generadora de oxígeno.

Sin otro motivo y esperando una respuesta favorable a nuestro pedido nos despedimos de Usted muy atentamente.

---

**Ing. Erik Wolf Rozzo**
**Representante Legal**
**TECO S.R.L**

TECO S.R.L.
RUC: 80055872-3

Asunción, 22 de setiembre de 2021.

SEÑORES
TECO S.R.L.
Atención: Ing Erik Roberto Wolf Pozzo
PRESENTE:

Los abajo firmantes en representación de RECORD ELECTRIC SAECA, en relación al contrato de suministro, instalación y montaje de la planta de oxígeno de fecha 20.05.2021 con TECO S.R.L., cumplo en informarles cuanto sigue:
De conformidad a lo establecido en la cláusula sobre las "Condiciones Particulares del Contrato", la culminación de la prestación de los servicios estaba prevista para el 15.10.2021.

A la fecha ya se han cumplido con los servicios que seguidamente se indican:

- Fabricación y transporte de equipos Compresor de Aire y Generador de Oxigeno (actualmente en tránsito Bélgica Montevideo Marítimo Terrestre – Montevideo Asunción)

La prosecución de los servicios convenidos a la fecha está sufriendo retrasos debido a los siguientes motivos de fuerza mayor:

- Retrasos en la provisión de Materia Prima para las plantas generadoras de oxígeno, debido a la alta demanda a nivel mundial por la pandemia de COVID 19.
- Retrasos en el puerto de salida, por falta de espacios en bodega de buques y contenedores marítimos, problema logístico a nivel mundial por la disminución de flota debido a la pandemia de COVID 19

A objeto de paliar las causas de fuerza mayor que impiden el cumplimiento del cronograma, han sido adoptadas las siguientes medidas:

- Viendo que uno de los puntos de mayor inconveniente es el tramo fluvial por la bajante del Rio Paraná, en el trayecto de Montevideo a Asunción, hemos optado por un cambio en la modalidad asumiendo los sobrecostos generados y nuestra carga será multimodal Marítimo Terrestre, con descarga y tránsito Montevideo Asunción. Ello tiene por intención ahorrar aproximadamente 30 a 45 días de demora que hoy se está generando en el puerto de Montevideo.



Casa Central Asunción, Paraguay
Avda. Boggiani N° 7367
c/ Músicos del Chaco
(021) 517 5000
ventas@recordelectric.com
www.recordelectric.com

Nuestras Sucursales cerca de Usted
Mariano R. Alonso: Tel.: (021) 751 588
Ciudad del Este: Tel.: (061) 574 880
Coronel Oviedo: Tel.: (0521) 204 252
Encarnación: Tel.: (021) 727 9445/8
Santa Rosa: Tel.: (0433) 240 097/8
Santa Rita: Tel.: (0981) 102 754
Campo 9: Tel.: (021) 339 9095
Concepción: Tel.: (0331) 243 070

RECORD ELECTRIC

SOLUCIONES
Electromecánicas Integrales

De acuerdo a las informaciones recibidas del Fabricante y proveedor de los productos necesarios para la prosecución de los servicios, y siempre que no surjan otros hechos de fuerza mayor que impidan o modifiquen la situación actual, el cronograma estimativo sería el siguiente:

- Recepción de todos los equipos en Obra: **10.11.2021**
- Entrega de los trabajos, instalados y con puesta en marcha: **15.11.2021**

Como puede apreciarse, las causas que impiden la prosecución de los servicios pueden ser calificadas claramente como de fuerza mayor, que excusan la responsabilidad de RECORD ELECTRIC SAECA, quien también se ve afectada por la demora no imputable a su parte.
No obstante, mencionamos que estamos ocupándonos con prioridad absoluta para subsanar este retraso con las medidas que estén a nuestro alcance.
Nos despedimos mencionándoles que estamos a disposición para lo que hubiere.
Cordialmente.

| | | |
|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... |
| **José Gundersheimer** | **Alcides Benitez** | **Javier Cardozo** |
| **Gerente Comercial Cent.** | **Gerente Comercial Suc.** | **Gerente Operativo Comercial** |