NOTA UNCA / MEC N° 246/2020 / LOTE 2

Coronel Oviedo, 01 de septiembre de 2020

Econ. Alejandro Duarte
Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Presente:

> ***Ref.:*** **Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la Universidad Nacional de Caaguazú** para la fiscalización de las obras de "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA – PLURIANUAL ID N.° 356.942" Convocado por el MEC en el marco del programa de expansión de la atención educativa para el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional. Alcance ampliado.

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir la APROBACIÓN de la solicitud realizada por la empresa contratista **Ritter Construcciones S.R.L.**, dicho pedido consiste en la **PRÓRROGA DE PLAZOS DE 10 DÍAS NP.UNCA/MEC.185.Lote.2-23/20** presentado en fecha **01 de septiembre 2020** correspondiente al **Lote 2**, debido a lluvias y sus consecuencias del mes de agosto del corriente. -

El pedido fue verificado por la fiscalización, teniendo en cuenta los registros de precipitación diaria del mes de agosto emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Se consideraron los días de lluvia a partir del 01 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2020.

Se adjuntan a la nota;

- Nota de pedido por parte de la contratista.
- Registro de lluvias de la DINAC
- Planilla diaria y mensual de los días de lluvia y sus consecuencias ocurridas en el mes de agosto 2020 (01/08/2020 al 31/08/2020)
- Libros de Obras.
- Adenda N°01 del Lote 2 por Resolución UEPP-MEC N° 138/2020

UEPP - MEC INFRAESTRUCTURA			
Exp. N°: 587.			
Recibido por: Alisson Alonzo			
DIA	MES	AÑO	HORA
01	09	2020	8:30

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

MES DE AGOSTO									
	LIBRO DE OBRA				PLANILLA DINAC				APROBADA
DIA	LLUVIAS EN LIBRO CONCEPCION	REGISTRO DINAC CONCEPCION	LLUVIAS EN LIBRO AMAMBAY	REGISTRO DINAC AMAMBAY	LLUVIAS EN LIBRO SAN PEDRO	REGISTRO DINAC SAN PEDRO	LLUVIAS EN LIBRO CANINDEYU	REGISTRO DINAC CANINDEYU	TOTAL
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11		T			Lluvia	1,3			
12	Lluvia	3,6			Lluvia	8,2	Lluvia	7	Lluvia Reg. Dinac
13									
14	Lluvia	8	Lluvia	16,4	Lluvia	18,4			Lluvia Reg. Dinac
15	Lluvia	0,4	Lluvia	22	Lluvia		Lluvia	2,8	Lluvia Reg. Dinac
16			Lluvia	23,1			Lluvia	2	Lluvia Reg. Dinac
17			Lluvia	7,4			Lluvia	16,6	Lluvia Reg. Dinac
18	Lluvia	94,5	Lluvia	48,6	Lluvia	56	Lluvia	55	Lluvia Reg. Dinac
19	Lluvia	2,1	Lluvia	62,6	Lluvia		Lluvia	32	Lluvia Reg. Dinac
20	Lluvia		Lluvia	16,1	Lluvia		Lluvia		Lluvia Reg. Dinac
21	Lluvia		Lluvia				Lluvia		Afectacion
22			Lluvia				Lluvia		Afectacion
23			Lluvia						
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
									10

Días de lluvia según registro de DINAC: 8 días
Días de Afectación según libro de obra: 2 días
Días en Total: **10 días**

En la planilla diaria se consideraron los días de lluvia del registro perteneciente al Departamento de Canindeyú, discriminando los días de lluvia y afectación de las mismas. La ejecución de los trabajos de colocación de aberturas de vidrio templado, colocación de rejas metálicas y pintura fueron suspendidos en esos días por la humedad considerable en los caminos de acceso a los sitios de obra, impidiendo el traslado de los obreros hasta dichos sitios.

Ing. Rody G. Ramírez V.

Es importante tomar en cuenta que el registro presentado en el cuadro correspondiente a la DINAC, no representa en su totalidad los días de lluvia reales en obra, debido a la lejanía en la que se encuentran los sitios de obra de los establecimientos educativos con respecto al lugar de medición correspondiente a la DINAC. En el caso de Concepción, las instituciones se encuentran en las ciudades de Belén, Loreto y San Lázaro, localidades alejadas de la ciudad de Concepción, lugar donde se encuentra el punto de medición de la Dirección de Meteorología e Hidrología. Lo mismo ocurre en San Pedro, donde 2 escuelas se encuentran en la Ciudad de San Pedro del Ycuamandiyú, y las restantes 13 escuelas más son de lugares lejanos a la ciudad mencionada, tales como: Yatayty del Norte, Liberación, San Vicente Pancholo, Antequera, Itacurubí del Rosario, Capiibary, Guayaibi, y San Estanislao.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado la fiscalización APRUEBA la solicitud realizada por parte de la empresa contratista **Ritter Construcciones S.R.L.**

Prorrogas mes de agosto		
		Fecha de fin de plazo corrida (solicitada)
Plazo	PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 170 dias SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 150 dias	
Fecha de Orden de Serivicio 1	20/11/2020	
Fecha de Inicio de Obras - Orden de Serivicio 2 **(Corresponde al dia 29 del plazo)**	28/02/2020	
Suspension temporal por Resolucion UEPP N° 643/2019	72 dias	PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 18/07/2020 SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 28/06/2020
Prorroga por Fuerza mayor Adenda No.01 Lote 2 Res. UEPP-MEC N° 138/2020	44 dias	PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 31/08/2020 SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 11/08/2020
Prorroga por lluvia de marzo (solicitada)	4 dias	PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 04/09/2020 SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 15/08/2020
Prorroga por lluvia de mayo (solicitada)	11 dias	PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 15/09/2020 SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 26/08/2020
Prorroga por lluvia de Junio (solicitada)	11 dias	PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 26/09/2020 SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 06/09/2020
Prorroga por lluvia de Julio (solicitada)	9 dias	PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 05/10/2020 SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 15/09/2020
Prorroga por lluvia de agosto (solicitada)	10 dias	PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 15/10/2020 SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 25/09/2020

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización

Teniendo en cuenta:

- **72 días** de suspensión según Res. UEPP Nº 643/2019
- **44 días** de prórroga por fuerza mayor aprobados por Adenda No. 01 según Res. UEPP-MEC 138/2020
- **4 días** de prorroga solicitados según **Nota UNCA/MEC 61/2020** correspondientes al mes de marzo
- **11 días** de prorroga solicitados según **Nota UNCA/MEC 90/2020** correspondientes al mes de mayo.
- **11 días** de prorroga solicitados según **Nota UNCA/MEC 185/2020** correspondientes al mes de junio.
- **9 días** de prorroga solicitados según **Nota UNCA/MEC 232/2020** correspondientes al mes de julio.
- **10 días** de prorroga solicitados en la presente nota.

La fecha de fin de plazos se correría **161 días en total**, siendo la misma el **25 de septiembre de 2020** para SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA y **15 de octubre de 2020** para PROTOTIPO 2 INFANTIL.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Ing. Fredy Gabriel Ramírez Villanueva
Coordinador de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ritter Construcciones S.R.L.

CONSTRUCCIONES - CALCULOS - PROYECTOS

Asunción, 01 de Setiembre de 2.020

NP. UNCA/MEC-185. Lote.2 – 23/20

Señor
Ing. Fredy Ramírez
Coordinador general de fiscalización
Universidad Nacional de Caaguazú

REF: Contratación Vía Excepción Nº 02/2019 – " Construcción de Espacios Educativos, 185 Espacios Educativos para Primera Infancia"-Plurianual – ID Nº 356.942
PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL, ALCANCE AMPLIADO.

Nos dirigimos a Usted, y por intermedio a quien corresponda, a modo de solicitar prorroga por lluvias del mes de **Agosto** del año 2020, correspondiente a los **Departamentos de Boquerón, Pdte. Hayes y Central del LOTE N°2.**

En el siguiente cuadro, discriminamos los días de lluvias y la afectación de las mismas ya que los trabajos de colocación de aberturas de vidrio templado, colocación de rejas metálicas y pintura fueron paralizados en esos días por la humedad considerable en los caminos de acceso a las instituciones, impidiendo el traslado de obreros hasta las instituciones educativas. Así mismo, con la humedad ambiente imposibilita la buena aplicación de la pintura.

Es importante tomar en cuenta que el registro presentado en las planillas del registro de presentación de la DINAC, no representa en su totalidad los días de lluvia en el sitio de obra; esto se debe a la lejanía en la que se encuentran las instituciones educativas, respecto a la localidad de medición de precipitaciones de la DINAC; como ser el caso de Concepción, las Instituciones se encuentran en Belén, Loreto y San Lázaro, localidades alejadas de la ciudad de Concepción. Ocurre lo mismo en San Pedro, donde solo 2 sitios se encuentran en la Ciudad de San Pedro del Ycuamandiyu, siendo los 13 restantes de lugares lejanos al mismo como: Yatayty del Norte, Liberación, San Vicente Pancholo, Antequera, Itacurubi del Rosario, Capiibary, Guayaibi y San Estanislao. En el Departamento de Canindeyu, el registro de precipitaciones es de la ciudad de Salto del Guaira, siendo los sitios de obra de Itanara, Villa Ygatimi y Curuguaty. Hay casos como el de Amambay que no se tiene registro en los libros de obra, de las precipitaciones en los sitios de obra por omisión del residente.

Por lo descrito anteriormente se presenta el siguiente cuadro:

MESA DE ENTRADA
CONVENIO UNCA - MEC
UNIDAD DE FISCALIZACION
Recibido por: Nina Valdez

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

MES DE AGOSTO DE 2020									
	DINAC	AFECTACION+ LIBRO DE OBRA	DINAC	AFECTACION+ LIBRO DE OBRA	DINAC	AFECTACION+ LIBRO DE OBRA	DINAC	AFECTACION+ LIBRO DE OBRA	TOTAL
DIA	CONCEPCION		AMAMBAY		SAN PEDRO		CANINDEYU		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11	T				1,3	Lluvia			
12	3,6	Lluvia			8,2	Lluvia	7	Lluvia	Lluvia
13									
14	8	Lluvia	16,4	Lluvia	18,4	Lluvia			Lluvia
15	0,4	Lluvia	22	Lluvia		Lluvia	2,8	Lluvia	Lluvia
16			23,1	Lluvia			2	Lluvia	Lluvia
17			7,4	Lluvia			16,5	Lluvia	Lluvia
18	94,5	Lluvia	48,6	Lluvia	55	Lluvia	55	Lluvia	Lluvia
19	2,1	Lluvia	62,6	Lluvia		Lluvia	32	Lluvia	Lluvia
20		Lluvia	16,1	Lluvia		Lluvia		Lluvia	Lluvia
21		Lluvia		Lluvia				Lluvia	Afectacion
22				Lluvia				Lluvia	Afectacion
23				Lluvia					
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
								TOTAL DIAS:	10

Los plazos serán los siguientes:

-Prototipo 1, Prototipo Indígena, Prototipo SAT, Prototipo PAINF
Inicio Orden de Servicio N°1: 20/11/2019
Finalización sin prorrogas (150 días): 17/04/2020
Suspensión Resolución UEPP N°643/2019 (72 días): 28/06/2020
Nueva fecha con Lluvias de Marzo (4 días): 02/07/2020
Prorroga por COVID-19 (44 días): 15/08/2020
Nueva fecha con Lluvias de mayo (11 días): 26/08/2020
Nueva fecha con Lluvias de junio (11 días): 06/09/2020
Nueva fecha con Lluvias de julio (9 días): 15/09/2020
Nueva fecha con Lluvias de agosto (10 días): 25/09/2020

-Prototipo 2
Inicio Orden de Servicio N°1: 20/11/2019
Finalización sin prorrogas (170 días): 07/04/2020
Suspensión Resolución UEPP N°643/2019 (72 días): 18/04/2020
Nueva fecha con Lluvias de Marzo (4 días): 22/07/2020

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Prorroga por COVID-19 (44 días): 04/09/2020
Nueva fecha con Lluvias de mayo (11 días): 15/09/2020
Nueva fecha con Lluvias de junio (11 días): 26/09/2020
Nueva fecha con Lluvias de julio (9 días): 5/10/2020
Nueva fecha con Lluvias de agosto (10 días): 15/10/2020

Sin otro particular nos despedimos atentamente

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

DEPARTAMENTO	Nº DPTO	LPN/LOTE	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	Nro. De informe
SAN PEDRO - CANINDEYU - AMAMBAY - CONCEPCION	**1-2-13-14**	**LPN N° 02/2019 / LOTE 2 –SAN PEDRO - CANINDEYU - AMAMBAY - CONCEPCION**	**Del 01-agosto-2020 a 31 – agosto-2020**	**Nº 05 (agosto-2020)**

CERTIFICADO DE CONTABILIZACIÓN y REGISTRO DE PLAZOS

INFORME DE FISCALIZACIÓN Nº 05

FECHA: 31/08/2020 (Periodo de medición: 01/08/2020 al 31/08/2020).

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Departamento - Distrito - Localidad	SAN PEDRO - CANINDEYU - AMAMBAY - CONCEPCION	
LPN Nº	02/2019	
Contratista:	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	
Contrato Nº.	17/2019	
Objeto del Contrato:	CVE "Construcción de Espacios Educativos, 185 Espacios Educativos para Primera Infancia en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI-" ID N° **356 942**- Plurianual	
Fiscalizadores:	**UNCA (Convenio Específico c/Univers. Nac. Caaguazú)**	
Fecha de suscripción del Contrato:	14-octubre -2019	
Monto Máximo del Contrato en Gs.:	7.365.770.127 Gs.	**Plazo Contrato (Días):** Hasta la recepción definitiva de la obra
Monto de Proyecto Ejecutivo en Gs:	6.965.673.616 Gs.	**Plazo de Obra (Días):** 150 días; Prototipo 2: 170 días
Fecha de Entrega del anticipo:	04-noviembre-2019	**Monto del anticipo (20%):** Proyecto N° 185: **Gs. 1.473.154.027**
Fecha de Orden de Servicio No.1:	20/11/2019	
Fecha de Orden de Servicio No.2:	28/02/2020 (corresponde al día 29 de plazo)	
Ampliación de contrato (Ley 2051/2003)	SI X NO	**Plazos por Suspensión, Lluvia y Fuerza Mayor: 161**

Suspensión de plazos según Res. UEPP Nº 643/2019	**72 días**	**PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 18/07/2020 SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 28/06/2020**
Prorroga por Fuerza mayor Adenda No.01 Lote 2 Res. UEPP-MEC N° 138/2020	44 días	PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 31/08/2020 SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 11/08/2020
Prorroga por lluvia de marzo	4 días	PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 04/09/2020 SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 15/08/2020
Prorroga por lluvia de mayo (solicitada)	11 días	PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 15/09/2020 SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 26/08/2020

Fecha límite de ampliación Adenda Nº01 /2020 al Contrato Nº 17/2020, incluida las lluvias + humedad y otros eventos.

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Prorroga por lluvia Junio (solicitada)	11 días	PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 26/09/2020 SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 06/09/2020
Prorroga por lluvia Julio (solicitada)	9 días	PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 05/10/2020 SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 15/09/2020
Prorroga por lluvia de agosto (solicitada)	10 días	PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 15/10/2020 SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 25/09/2020

2. CONTABILIZACIONES DE DÍAS DE LLUVIA y OTRAS INCIDENCIAS.

a.	Cantidad de Días Calendario **(Del 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2020)**	**31**
b.	Suspensión de plazos Según Res. UEPP 643/2019	**72**
c.	Prorroga por Fuerza mayor Adenda No.01 Lote 2 Res. UEPP-MEC N° 138/2020 **(Del 21 de marzo de 2020 al 3 de mayo de 2020)**	**44**
d.	Cantidad de días de lluvias registradas /Regist. DINAC y Libros de Obra **(Del 28 de febrero de 2020 al 20 de marzo de 2020)**	**4**
e.	Cantidad de días de lluvias registradas /Regist. DINAC y Libros de Obra **(Del 4 de mayo de 2020 al 31 de mayo de 2020)**	**11**
f.	Cantidad de días de lluvias registradas /Regist. DINAC y Libros de Obra **(Del 1 de junio de 2020 al 30 de junio del 2020)**	**11**
g.	Cantidad de días de lluvias registradas /Regist. DINAC y Libros de Obra **(Del 1 de julio de 2020 al 31 de julio del 2020)**	**9**
h.	Cantidad de días de lluvias registradas /Regist. DINAC y Libros de Obra **(Del 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto del 2020)**	**10**
i.	**Días de Ejecución Efectiva de los meses del Certificado 5**	**21**
j.	Condiciones de accesibilidad:	
k.	Otras Observaciones:	

*Importante: Todos los datos anteriores se refieren a las 27 instituciones del Lote N° 2- SAN PEDRO - CANINDEYU - AMAMBAY - CONCEPCION

CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS

a. Plazo Contractual SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA (días): **150** días
   Plazo Contractual PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL (días): **170** días
   OBS: Según PBC – CGC 22.1 *"El inicio de las obras se computa desde la recepción de la orden de servicio N°1."*. Fecha de recepción por parte de la contratista: 20/11/2019
b. **Adenda N°01 del Lote 2 por Resolución UEPP-MEC N° 138/2020 de fecha 28 de mayo de 2020, se establece prorrogar por 44 días, por razones de fuerza mayor, a partir del 21 de marzo del 2020 al 3 de mayo de 2020**
c. Plazo de Ejecución efectiva (días): 125 días
   i. Orden de servicio 1: 28
   ii. Certificado 1 OS 2(marzo):18
   iii. Certificado 2 OS 2 (mayo): 17
   iv. Certificado 3 OS 2 (junio): 19

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE CONCEPCIÓN	23° 26' 29,51"	57° 25' 48,67"	75 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1								0,0				
2								0,0				
3								0,0				
4								0,0				
5								0,0				
6								0,0				
7								0,0				
8								0,0				
9								0,0				
10								0,0				
11								T				
12								3,6				
13								0,0				
14								8,0				
15								0,4				
16								0,0				
17								0,0				
18								94,5				
19								2,1				
20								0,0				
21								0,0				
22								0,0				
23								0,0				
24								0,0				
25								0,0				
26								0,0				
27								0,0				
28								0,0				
29								0,0				
30								0,0				
31								0,0				
Total								109				
Máx.24h								94,5				
Día Máx.								18				

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000070

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 7462 Jardin de Infantes Tle Amen

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN: ING. OSVALDO BENITEZ. U.

SUPERVISOR:

DÍA: 12/08/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	EN FECHA 12/08/2020
	SE VERIFICA LLUVIA
	EN LA ZONA

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 12/08/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
Instalación de desagüe cloacal				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		

MATERIALES RECHAZADOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000072

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 746L Jardín de Infantes Tía Ana

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 14/08/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 14/08/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Instalación de desague cloacal				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR			MATERIALES RECHAZADOS
	RUTA	TRAMO	
CAMINOS INTRANSITABLES			

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000073

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 7462 Jardin de Infantes Tres Arroyos

EMPRESA CONTRATISTA: Ribbo Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 15/08/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 15/08/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
Instalación de desagüe cloacal				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR			MATERIALES RECHAZADOS
	RUTA	TRAMO	
CAMINOS INTRANSITABLES			

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000076

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 7462 Jardín de Infantes Tía Ana

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 18/08/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 18/08/2020

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
Pintura interior			

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		

MATERIALES RECHAZADOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000077

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 7962 Jardín de Infantes Tío Arka

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 19/08/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 19/08/2020

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
Pintura interior			

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		

MATERIALES RECHAZADOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000079

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 7462 Jardin de Infantes Tia Ana

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 21/08/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Pintura de exterior	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				

INCIDENCIAS

DÍA: 21/08/2020	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS Pintura exterior			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		

MATERIALES RECHAZADOS

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERODROMO DE PEDRO JUAN CABALLERO	22° 38' 25,00"	55° 49' 57,81"	563 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1								0,0				
2								0,0				
3								0,0				
4								0,0				
5								0,0				
6								0,0				
7								0,0				
8								0,0				
9								0,0				
10								0,0				
11								0,0				
12								0,0				
13								0,0				
14								16,4				
15								22,0				
16								23,1				
17								7,4				
18								48,6				
19								62,6				
20								16,1				
21								0,0				
22								0,0				
23								0,0				
24								0,0				
25								0,0				
26								0,0				
27								0,0				
28								0,0				
29								0,0				
30								0,0				
31								0,0				
Total								196				
Máx. 24h								62,6				
Dia Máx.								19				

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. Marta Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.almada@meteorologia.gov.py
Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

Amarbay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000075

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bas. Nº 100 Bella Vista.

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 14/08/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 14/08/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Colocación de rejas metálicas según plano				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000076

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bas. Nº 188 Bella Vista

EMPRESA CONTRATISTA: Ribler Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 15/08/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 15/08/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Colocación de rejas metálicas según plano				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000077

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bas. Nº 188 Bella Vista

EMPRESA CONTRATISTA: Rebber Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 16/08/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 16/08/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Colocación de rejas metalicas segun plano.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000078

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bas. Nº 188 Bella Vista

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L.

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 17/08/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
fin Actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 17/08/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Colocación de rejas metálicas según plano				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 135 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000079

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bas. Nº 188 Bella Vista

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 18/08/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 18/08/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Colocación de reja metálica según plano				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR			MATERIALES RECHAZADOS
	RUTA	TRAMO	
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000080

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bas. Nº 100 Bella Vista

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 19/08/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
Colocación de rejas metálicas según plano				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000081

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bar. Nº 188 Bella Vista.

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L.

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 20/08/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 20/08/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Colocación de rejas metálicas según plano				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000082

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bas. Nº 188 Bella Vista

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 21/08/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 21/08/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Colocación de rejas metálicas según plano				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	24° 05' 06,85"	57° 05' 15,17"	81 m s.n.m.

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1								0,0				
2								0,0				
3								0,0				
4								0,0				
5								0,0				
6								0,0				
7								0,0				
8								0,0				
9								0,0				
10								0,0				
11								1,3				
12								8,2				
13								0,0				
14								18,4				
15								0,0				
16								0,0				
17								0,0				
18								56,0				
19								0,0				
20								0,0				
21								0,0				
22								0,0				
23								0,0				
24								0,0				
25								0,0				
26								0,0				
27								0,0				
28								0,0				
29								0,0				
30								0,0				
31								0,0				
Total								84				
Máx.24h								56				
Dia Máx.								18				

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

San Pedro

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000067

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Infantil Nº 622 San Ramón

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 11- 08- 2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 11- 08- 2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 7:00			
	FIN: ———			
TRABAJOS SUSPENDIDOS - Pintura de techo				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000068

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Infantil Nº 622 San Ramón

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN: ING. OSVALDO BENITEZ. V

SUPERVISOR:

DÍA: 12-08-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD	EN FECHA 12/08 SE VERIFICA LLUVIA EN LA ZONA.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 12-08-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 7:00			
	FIN: —			
TRABAJOS SUSPENDIDOS - Pintura de techo				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		

MATERIALES RECHAZADOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000070

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Infantil Nº 622 San Ramon

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 14-08-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 14-08-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 7:00			
	FIN: —			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Pintura de techo				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000072

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Infantia N: 622 San Ramon

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 18-08-2020.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:	18-08-2020.	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 7:00hs.			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Pintura de techo				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000073

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Inf. Nº 622 San Ramon

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN: ING. OSVALDO BENITEZ V.

SUPERVISOR:

DÍA: 19-08-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD	EN FECHA 19/08 SE VERIFICA. LLUVIA. EN LA ZONA.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				

INCIDENCIAS

DÍA: 19-08-2020	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS - Pintura de techo.			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		

MATERIALES RECHAZADOS

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SALTO DEL GUAIRÁ	24° 01' 57,27"	54° 21' 13,81"	297 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1								0,0				
2								0,0				
3								0,0				
4								0,0				
5								0,0				
6								0,0				
7								0,0				
8								0,0				
9								0,0				
10								0,0				
11								0,0				
12								7,0				
13								0,0				
14								0,0				
15								2,8				
16								2,0				
17								16,6				
18								55,0				
19								32,0				
20								0,0				
21								0,0				
22								0,0				
23								0,0				
24								0,0				
25								0,0				
26								0,0				
27								0,0				
28								0,0				
29								0,0				
30								0,0				
31								0,0				
Total								115				
Máx, 24h								55				
Día Máx,								18				

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Coindeyb

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000080

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bas. Nº 5684 Adela Sperotti

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 12/08/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 12/08/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Colocación de artefactos de PCI				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000083

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bas. Nº 5684 Adela Speratti

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 15/08/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 15/08/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Colocación de rejas metálicas según plano				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000084

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bas. Nº 5684 Adela Speratti

EMPRESA CONTRATISTA: Ridler Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 16/08/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 16/08/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
Colocación de rejas metalicas				
segun plano				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000085

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bas. Nº 5684 Adela Speratti

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 17/08/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 17/08/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
Colocación de rejas metálicas según plano				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000086

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bas. Nº 5684 Adela Spera de Ti

EMPRESA CONTRATISTA: Rifler Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 18/08/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 18/08/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
Colocación de rejas metálicas				
Según plano				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000087

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bas. Nº 5684 Adela Sparatti

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L.

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 19/08/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 19/08/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
Colocación de rejas metálicas				
Según plano				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000088

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bas Nº 5184 Adela Speratti

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 20/08/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 20/08/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
Colocación de rejas metálicas				
según plano				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº0000093

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc Bas Nº 5604 Adela Speratti

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 25/08/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 25/08/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Retoque de pintura en rejas metálicas.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

COMUNICADO AL USUARIO

EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO, DE LA DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA – DINAC, COMUNICA QUE ATENDIENDO A LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN IMPUESTA POR EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DEL DECRETO N° 3964/2020 Y LA RESOLUCIÒN Nº 187/2020 DE LA SECRETARÌA DE LA FUNCIÒN PÙBLICA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DENTRO DEL CENTRO METEOROLÒGICO NACIONAL ESTARÁN RESTRINGIDAS AL MÀXIMO EN FORMA PRESENCIAL.

POR LO TANTO LAS MEDIDAS A TOMAR A PARTIR DE AHORA SERAN LAS SIGUIENTES:

- ✓ ENVIAR LA SOLICITUD DE DATOS AL CORREO: **lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py**
- ✓ UNA VEZ RECEPCIONADA LA SOLICITUD LE ESTAREMOS ENVIANDO LA PRE FACTURA PARA QUE EL PAGO SE REALICE A TRAVÈS DE UNA TRANSFERENCIA O DEPÒSITO BANCARIO.
- ✓ UNA VEZ ABONADO DEBERÀN ENVIAR AL CORREO ELECTRÒNICO LA CONFIRMACIÒN O BOLETA DE TRANSFERENCIA PARA ASÌ REMITIRLES LOS REGISTROS METEOROLÒGICOS.
- ✓ LAS FACTURAS REMITIREMOS ESCANEADA VIA CORREO ELECTRÒNICO.
- ✓ UNA VEZ LEVANTADA LAS MEDIDAS SANITARIAS PODRAN RETIRAR LAS FACTURAS ORIGINALES EN LAS OFICINAS DEL CENTRO METEOROLOGICO NACIONAL.

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay