27 (veintisiete)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

LPI 03/21 PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 3

LIBRO DE OBRA

Hoja N° 000157

Para: Fiscalización y Supervisión

Fecha: 11/03/24

De: Contratista

Asunto: Toma de los ítems 2.8 y 2.11

Referencia:

Por la presente se informa del inicio de los ítems 2.8 Cordón cuneta y 2.11 verdeo de hormigón simple. Los mismos serán ejecutados según planos de obra, los mismos se adjuntan en el libro de la Solicitud aprobación del cordón a ser utilizado. El mismo se adjunta en el folio del libro de obra.

Anexo

Se adjunta también los registros de lluvia del mes anterior.

Ing. Raul Carreras
Fiscalización - Electropar

Firma - Fiscalización	Firma - Contratista	Firma - Supervisión
Aclaración	Aclaración Ing. Elías Ruiz Díaz, Jefe de Obra, Constructora Acaray S.A	Aclaración

1 Tal. - 0151 al 0200 - 01/24 - Imprenta Concepción

Orig.: Blanco - Dup.: Verde - Trip.: Rosa

Escaneado con CamScanner

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
UN PASO ADELANTE EN LA CALIDAD

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

ELECTROPAR

LPI 93/21 PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 3

LIBRO DE OBRA Hoja N° 000166

Para: Fiscalización

Fecha: 16/04/24

De: Contratista

Asunto: Procedimiento para hidrosiembra y dosificación

Referencia: Folio N° 154 - Respuesta al requerimiento de la fiscalización

En cuanto al procedimiento, el mismo se realiza perfilando inicialmente los taludes para luego proceder a la colocación de material orgánico para su posterior esparcido y diseminado manual del material orgánico. Una vez finalizado este procedimiento se procede a la hidrosiembra con la siguiente dosificación y especies vegetales:

- Chloris Gayana o Grama Rhodes: 50 kg/ha
- Brachiaria Humidicola: 30 kg/ha
- Brachiaria Brizantha cv. Xaraés/Toledo (MG-5): 60 kg/ha
- Urochloa: 30 kg/ha
- Cynodon Dactylon o Bermuda Grass: 50 kg/ha

Anexo

Se adjuntan también los registros de lluvia del mes de Marzo.

Ing. Raul Carreras
Fiscalización - Electropar

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

ELECTROPAR

LPI 93/21 PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 3

LIBRO DE OBRA

Hoja N° 000170

Para: Contratista

De: Fiscalización

Fecha: 2-5-2024

Asunto:

Referencia: Señalizaciones

Por el tramo Horqueta – Yaby tenemos varios lugares donde se debe reforzar señalizaciones para evitar cualquier inconveniente.

1- Prog 11+000 zanja de grandes dimensiones que debe ser tapada lo mas rapido posible

2- Prog 10+500 Alcantarilla o parte de alcantarilla lado derecho y en curva viniendo de Horqueta

3- Descalces entre lado derecho y lado izquierdo de calzadas algunas con altura considerable en terraplen, sub-base, base e incluso calzada. Señalizar para evitar ulteriores daños

Anexo

La Contratista adjunta también los registros de lluvia correspondiente al mes de Abril.

Firma - Fiscalización	Firma - Contratista	Firma - Supervisión
Ing. Raul Carreras Fiscalización - Electropar	Ing. Elías Ruiz Díaz Jefe de Obra Constructora Acaray S.A	
Aclaración	Aclaración	Aclaración

21 (veintiuno)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

LPI 93/21 PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 3

LIBRO DE OBRA

Hoja Nº 000177

Para: Fiscalización - Supervisión

Fecha: 25/06/21

De: Contratista

Asunto: Delimitación zonas de obra.

Referencia:

Por medio de la presente se solicita aclaración sobre los siguientes puntos

- Progresiva 24+300: Intersección con el Lote 2. Se solicita la delimitación y delimitación de la zona de trabajo que será encarado por esta contratista y que quedará a cargo del lote 2
- Progresiva 2+080: muralla de bloqueto visto y otros materiales ubicado al lado izquierdo de la traza. El propietario sobre que quiere pedir el dinero o monto equivalente a la demolición y reconstrucción de dicha muralla, pues pide que esta por su cuenta dicho trabajo
- Progresiva 1+960. Vivienda ubicada en el lado derecho de la traza. Dicha vivienda interfiere directamente con la continuidad de la ruta debido a su ubicación. Solicito directivas para saber como proceder en este caso y avisar con la dueña en dicha zona

Anexo

Se adjunta también los registros de lluvias correspondiente al mes de Mayo.

Ing. Raúl Carreras Fiscalización Municipal Firma - Fiscalización	Firma - Contratista	Firma - Supervisión
Aclaración	Aclaración: Ing. Elías Ruiz Díaz Jefe de Obra Constructora Acaray S.A	Aclaración

1 Tal. - 0151 al 0200 - 01/24 - Imprenta Concepción

Orig.: Blanco - Dup.: Verde - Trip.: Rosa

23 (veintitres)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
UN PASO ADELANTE EN LA CALIDAD

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

ELECTROPAR

LPI 93/21 PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 3

LIBRO DE OBRA

Hoja N° 000170

Para: Contratista

Fecha: 2-5-2024

De: Fiscalizacion

Asunto:

Referencia: Señalizaciones

Por el tramo Horqueta - Yaby tenemos varios lugares donde se debe reforzar señalizaciones para evitar cualquier inconveniente.

1- Prog 11+000 zanja de grandes dimensiones que debe ser tapada lo mas rapido posible

2- Prog 10+500 Alcantarilla a parte de alcantarilla lado derecho y en curva sinuosa de Horqueta

3- Descalces entre lado derecho y lado izquierdo de calzadas algunas con altura considerable en terraplen, sub-base, base e incluso calzada. Señalizar para evitar ulteriores daños

Anexo

La Contratista adjunta también los registros de lluvia correspondiente al mes de Abril.

Firma - Fiscalización	Firma - Contratista	Firma - Supervisión
Ing. Raul Carreras Fiscalización - Electropar	Ing. Elías Ruiz Díaz Jefe de Obra Constructora Acaray S.A	
Aclaración	Aclaración	Aclaración