Aduana
Paraguay

Asunción, 30 de junio de 2022.-

UOC N° 351 /2022

Nota DNC	Nota DNC N.° 5757/2022
Etapa del Procedimiento	Convenios Modificatorios
ID	389794
Nombre de la Licitación	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ADUANA PUENTE CDE

RESPUESTAS DE LA DNA

1. **Se solicita a la contratante la remisión del libro de obra y el cálculo utilizado para otorgar los días de prórroga.**

Se adjuntan los libros de obras requeridos por la nota de referencia. Asimismo se adjunta el informe del fiscal de obras en el que se verifica el cálculo efectuado por el administrador del contrato para la concesión de la prórroga en cuestión.

Atentamente

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección de Administración y Finanzas

CP. CARLOS MARTINEZ SOSA
COORDINADOR DE LA UOC

SGA

ACTA DE INICIO

En la ciudad de CIUDAD DEL ESTE, siendo el 17 de Enero de 2022 a las 11:00 horas, nos encontramos en el PREDIO de la Administración de Aduana de Puente de la Amistad para proceder al inicio de la Coordinación de los trabajos correspondiente a la **SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE ADUANA PUENTE CDE - ID No.389.794** – Adjudicado al Contratista **ING. JULIO GOMEZ.**

En representación legal de la CONTRATISTA para la ejecución de la obra, se presenta el ING. JULIO GOMEZ, con C.I. **No. 366.468** Y en representación legal de la DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS, el Jefe de Obras e Infraestructura, El Ing. Luis Martínez con C.I. No. 1.239.911.-

Se redactará en un libro de obras exigido por la fiscalización para el inicio de obra y el plan de trabajo establecido en ese momento.

OBSERVACIONES

Se firma el tenor en 3 copias para la Contratista y la Fiscalización.

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil
.....
CONTRATISTA

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Je
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas
.....
FISCALIZACION DNA

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Nota DNC N.° 6104/2022

Asunción, 24 de junio de 2022

Datos del Procedimiento Licitatorio

ID	389794
Etapa del Procedimiento	Convenios Modificatorios
Tipo de Procedimiento	Licitación Pública Nacional
Modalidad	Convencional
Nombre de la Licitación	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ADUANA PUENTE CDE
Entidad	Dirección Nacional de Aduanas
Resultado de la Verificación	Observado

Aspectos Observados

1. Se solicita a la contratante la remisión del libro de obra y el cálculo utilizado para otorgar los días de prórroga.

Recordatorio

1. La máxima autoridad del organismo, entidad o municipalidad, o quien haya sido delegado para el efecto, vía resolución, es quien autoriza cada etapa del procedimiento de contratación. *Consideración Normativa: Art. 28, 30, 33, 34 inc. c) de la Ley N° 2051/03; Art. 11, 33, 81, 84, 98 del Decreto N° 2992/19; Art. 2, 12, 15 inc. c), 30, 38, 63, 68 de la Res. DNCP N° 5695/19.*
2. La verificación que realiza la DNCP sobre el proceso de contratación, en sus distintas etapas, no supone aprobación o autorización del mismo. Por lo que la realización del procedimiento licitatorio, en los términos y condiciones dadas, es exclusiva responsabilidad de la convocante. *Consideración Normativa: Art. 67 de la Res. DNCP N° 5695/19.*
3. La Convocante es la responsable de los precios obtenidos y ejecutados en las distintas etapas del proceso licitatorio, debiendo otorgar al Estado las mejores condiciones de contratación, sujetándose a los criterios de razonabilidad, austeridad y disciplina presupuestaria. *Consideración Normativa: Art. 4 inc. a) de la Ley de Contrataciones Públicas del Paraguay N° 2051/03. Res. DNCP N° 1890/20. Res. DNCP N° 1697/20. Art. 15 y 85 del Decreto N° 2992/19.*
4. Las verificación que realiza la DNCP sobre los procedimientos de contratación es meramente formal, siendo los procedimientos pasibles de análisis mediante los procedimientos jurídicos previstos en la norma (protestas e investigaciones). *Consideración Normativa: Art 79 y 82 de la Ley 2051/03*

Verificador: aalarcon

CGC 23.1	Prórroga de los Plazos de Ejecución Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. EL CRITERIO BASE A CONSIDERAR EN CASO DE LLUVIAS x < 10mm no afecta a la obra 3 días de < 10mm 1 (un) día afectado 10mm < x < 40mm 1 (un) día afectado 40mm < x < 100mm 2 (dos) días afectados x > 100 3 (tres) días afectados Para verificar las cantidades de lluvias registradas será necesaria la presentación del
	Registro de Precipitación Diaria de la DINAC, para las lluvias registradas en la zona.

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: " Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"

COMPROMISO: "Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LPN PLURIANUAL Nro. 07/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
ADUANA PUENTE CDE - ID Nro.389.794
CONTRATO 77/2021

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000112

constructora J&G

Ing. Julio César Gómez R.

FECHA		
11	04	2022
DIA	MES	AÑO

TIEMPO		
		X
BUENO	NUBLADO	LLUVIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
LUNES 11 SIN ACTIVIDADES. MARTES 12 SIN ACTIVIDADES MIERCOLES 13 SIN ZOS JUEVES 14 SIN ZOS VIERNES 15 SIN ZOS SABADO 16 SIN ACTIVIDADES DOMINGO 17 SIN ACTIVIDADES	

OBSERVACIONES: .....

Firma: Jorge A. Martínez S.
Arq. Jorge Martínez
Aclaración: Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras
FISCALIZACIÓN DE OBRA

ARQ. OSCAR YEMBEL
RESIDENTE DE OBRA

Firma: Julio C. Gómez R. Ingeniero Civil
Aclaración: Ing. Julio César Gómez R.
CONTRATISTA

DIRECCIóN NACIONAL DE ADUANAS

LPN Nro. 07/2021 "Servicio de mantenimiento y reparación aduana puente CDE" ID 389794
CONTRATO 77/2021

LIBRO DE OBRAS **Nº** 00018

Constructora J&G

Ing. Julio César Gómez R.

FECHA		
13	02	2022
DIA	MES	AÑO

TIEMPO		
	X	
BUENO	NUBLADO	LLUVIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIóN
SIN ACTIVIDAD.	

OBSERVACIONES: .....

Firma: Arq. Jorge Martínez
Aclaración: Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras
FISCALIZACIÓN DE OBRA

ARQ. OSCAR BENITEZ
DGM DE DTE

Firma: Julio C. Gómez R. Ingeniero Civil
Aclaración: Ing. Julio César Gómez R.

DIRECCIóN NACIONAL DE ADUANAS

LPN Nro. 07/2021 "Servicio de mantenimiento y reparación aduana puente CDE" ID 389794
CONTRATO 77/2021

LIBRO DE OBRAS Nº 00017

Constructora

Ing. Julio César Gómez R.

FECHA		
12	02	2022
DIA	MES	AÑO

TIEMPO		
		X
BUENO	NUBLADO	LLUVIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIóN
Sin actividad.	

OBSERVACIONES: .....

.....

.....

Firma: .....
Arq. Jorge Martínez
Aclaración: Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras
FISCALIZACIóN DE OBRA

Dr. OSCAR BENITEZ
RESIDENTE

Firma: .....
Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil
Aclaración: Ing. Julio César Gómez R.
CONTRATISTA

DIRECCIóN NACIONAL DE ADUANAS

LPN Nro. 07/2021 "Servicio de mantenimiento y reparación aduana puente CDE" ID 389794
CONTRATO 77/2021

LIBRO DE OBRAS Nº 00016

Contratista

Ing. Julio César Gómez R.

FECHA		
11	02	2022
DÍA	MES	AÑO

TIEMPO		
	X	
BUENO	NUBLADO	LLUVIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIóN
Sin actividad.	

OBSERVACIONES: .....

.....

.....

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras
FISCALIZACIÓN DE OBRA

Firma: Julio C. Gómez R. Ingeniero Civil

Aclaración: Ing. Julio César Gómez R.
CONTRATISTA

ARQ. OSCAR GENTILE
Resp. de la Obra

DIRECCIóN NACIONAL DE ADUANAS

LPN Nro. 07/2021 "Servicio de mantenimiento y reparación aduana puente CDE" ID 389794
CONTRATO 77/2021

LIBRO DE OBRAS Nº 00011

Constructora JG

Ing. Julio César Gómez R.

FECHA		
04	02	2022
DIA	MES	AÑO

TIEMPO		
		X
BUENO	NUBLADO	LLUVIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIóN
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA. Sábado 05-02-2022 Domingo 06-02-2022 SIN ACTIVIDAD.	

OBSERVACIONES: .....

Firma: Jorge A. Martinez S.
Arq. Jorge Martinez
Aclaración: Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras
FISCALIZACIÓN DE OBRA

Mario Osorio Benitez
Director

Firma: Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil
Aclaración: Ing. Julio César Gómez R.
CONTRATISTA

MEMORANDUM FO-JM No. 12/2022

A: **ING. LUIS MARTÍNEZ, JEFE**

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

De: Arq. Karen Ramírez - Fiscal de obras
Arq. Jorge Martínez - Fiscal de obras

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Fecha: 05 de mayo de 2022

ASUNTO: Pedido de Prórroga por lluvia del Contrato N° 75/2021: "Servicio de mantenimiento y reparación de la habitacional de CDE", ID: 389796 – LPN N° 06/2021 y Contrato N° 77/2021: "Servicio de mantenimiento y reparación aduana puente CDE", ID: 389794 – LPN N° 07/2021, Contratista Ing. Julio Cesar Gómez Rodríguez.

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio a quien corresponda, para informarle que la empresa contratista Ing. Julio Cesar Gómez Rodríguez, ha presentado el pedido de prórroga de 33 días calendario sobre el plazo inicial de 120 días, esto debido a días de lluvia en el sitio de obras.

Es parecer de esta Fiscalía de Obras considerar solamente 26 días de prórroga por lluvia conforme a la planilla de la DINAC y a lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato en su Cláusula N° 24.

CUADROS DE RESUMEN POR LLUVIAS		
ITEM	**MES**	**DÍAS**
1	ENERO	1
2	FEBRERO	3
3	MARZO	12
4	ABRIL	10
	TOTAL DÍAS OTORGADOS	26

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: " Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"

COMPROMISO: "Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "GUARANÍ" MINGA GUAZÚ	25° 27' 21,02"	54° 50' 20,21"	247 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0	0,0	0,0									
2	36,4	0,0	10,0									
3	0,0	T	0,0									
4	0,0	17,0	0,0									
5	0,0	2,0	0,0									
6	0,0	0,0	0,0									
7	0,0	0,0	5,0									
8	11,6	0,0	0,0									
9	0,0	0,0	55,0									
10	0,0	0,0	60,2									
11	0,0	0,0	16,1									
12	0,0	20,0	0,0									
13	0,0	0,0	0,0									
14	0,7	0,0	0,0									
15	0,0	0,0	0,0									
16	0,0	0,0	0,0									
17	0,0	0,0	0,0									
18	0,0	0,0	29,0									
19	0,0	0,0	0,0									
20	T	26,5	0,0									
21	0,0	3,5	0,0									
22	0,0	0,0	66,0									
23	0,0	0,0	69,4									
24	2,3	0,0	33,2									
25	20,8	4,5	T									
26	0,5	0,0	0,0									
27	6,2	0,0	0,0									
28	T	1,9	0,0									
29	0,0		0,0									
30	0,0		5,7									
31	0,0		0,0									
Total	78,5	75,4	349,6									
Máx.24h	36,4	26,5	69,4									
Día Máx.	2	20	23									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "GUARANÍ" MINGA GUAZÚ	25° 27' 21,02"	54° 50' 20,21"	247 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				0,0								
3				34,0								
4				9,0								
5				0,0								
6				0,0								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				52,0								
11				63,0								
12				8,4								
13				0,0								
14				0,0								
15				0,0								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				37,4								
22				54,4								
23				0,0								
24				0,0								
25				0,0								
26				0,0								
27				0,0								
28				1,5								
29				0,0								
30				41,8								
31												
Total				302								
Máx.24h				63								
Día Máx.				11								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. Ing. Lourdes Aveiro C.
Jefa Dpto. Servicios Meteorológicos
DNAC - DMHC

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay