35 (treinta y cinco)

D.C.V. N° 577/2024

Asunción, 03 de abril de 2024

Señores
CONSTRUPAR S.A.
Dirección: Quesada Nº 4493 e/ Saravi
Correo: construparsa@construpar.com.py
PRESENTE

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 69/2021. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HºAº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2da TANDA. ID N° 400.854. **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 423/2021. LOTE 6.**
Obj.: Aprobación de prórroga por Inclemencias Climáticas.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación al contrato de referencia y a fin de dar respuesta a la Nota CCG MOPC N° 406 2024 recibida en fecha 20 de marzo de 2024, por medio de la cual se remite la solicitud de prórroga del plazo de ejecución de las Obras debido a las inclemencias climáticas (lluvias y sus consecuencias) de la empresa **CONSTRUPAR S.A.**, adjudicada para la ejecución de las obras del **Lote 5** de la LPI 69/2021.

Al respecto, luego de la revisión realizada por los técnicos de la UEP CAF-FONPLATA, en base a la documentación presentada: Registro de precipitaciones diarias de la DINAC, copias del libro de obras, y contando con el parecer favorable de la fiscalización, la Dirección de Caminos Vecinales, conforme a lo establecido en las Condiciones Contractuales- **Clausula 16 - Plazos de ejecución**, no presenta objeciones a la prórroga que según planilla de cálculo corresponde ciento setenta y ocho días calendarios (178), por eventos compensables de lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo del 01/05/2022 al 31/01/2024, quedando como nueva fecha de terminación de obras el **12 de agosto de 2024.**

Lluvias y humedades en el periodo de mayo 2022 a octubre 2023

Plazo actual	Días de lluvias y sus consecuencias (1)	Días Prorrogables (2) = (1) - 8	Subtotal de días prorrogables (3) = (2)
Desde el 01/05/2022 al 31/05/2022	15	7	7
Desde el 01/06/2022 al 30/06/2022	10	2	2
Desde el 01/07/2022 al 31/07/2022	11	3	3
Desde el 01/08/2022 al 31/08/2022	11	3	3
Desde el 01/09/2022 al 30/09/2022	17	9	9
Desde el 01/10/2022 al 31/10/2022	23	15	15
Desde el 01/11/2022 al 30/11/2022	21	13	13
Desde el 01/12/2022 al 31/12/2022	16	8	8
Desde el 01/01/2023 al 31/01/2023	20	12	12
Desde el 01/02/2023 al 28/02/2023	17	9	9
Desde el 01/03/2023 al 31/03/2023	15	7	7
Desde el 01/04/2023 al 30/04/2023	18	10	10
Desde el 01/05/2023 al 31/05/2023	9	1	1
Desde el 01/06/2023 al 30/06/2023	13	5	5
Desde el 01/07/2023 al 31/07/2023	9	1	1
Desde el 01/08/2023 al 31/08/2023	11	3	3
Desde el 01/09/2023 al 30/09/2023	14	6	6
Desde el 01/10/2023 al 31/10/2023	12	4	4
		TOTAL	**118**

Ing. Julio Ríos Marecos
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

Lluvias y humedades en el periodo de noviembre 2023 a enero 2024

Plazo actual	Días de lluvias y sus consecuencias (1)	Días Prorrogables (2) = (1)	Subtotal de días prorrogables (3) = (2)
Desde el 01/11/2023 al 30/11/2023	11	11	11
Desde el 01/12/2023 al 31/12/2023	10	10	10
Desde el 01/01/2024 al 31/01/2024	11	11	11
		TOTAL	**60**

Asimismo, se aprueba la Curva de Avance Físico Financiero y el Diagrama de Gantt Reprogramado en función a la nueva fecha, y se remiten dos ejemplares debidamente firmados por las partes, de los cuales uno debe ser remitido a la contratista.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

MOP y C. DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

ING. JULIO RÍOS MARECOS
Director
Dirección de Caminos Vecinales

Cc: Consorcio CG

RECIBIDO
Fecha: 05/04/24 Hora:.....
Firma:.....
Martin Zacher
Construpar S.A.