Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORÁNDUM C.P.I. Nº 701/2020

A: **Abg. Yenny Carolina Ovelar de Torres –** *Coordinadora - Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones*

De: **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila.** *Coordinadora - Coordinación de Proyectos de Infraestructura - CPI-UEPP*

Asunto: Remitir aprobación de prórroga de Plazo por Lluvias y sus consecuencias al contrato N°05/19 de la Empresa Constructora GCA S.A. – Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de 23 Establecimientos Educativos de San Pedro y Canindeyú, en el Marco de los Proyectos Financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación. Plurianual. ID: 360.252

Fecha: 25/06/2020.

Por la presente la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en referencia a la CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 2/ 2019- CONTRATO N° 05/ 2019- CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE 23 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN – PLURIANUAL - ID N° 360.252 -EMPRESA : GCA S.A. -,remite las documentaciones a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la UEPP (CAC), aprobando la prórroga de plazo por lluvias y sus consecuencias

La Fiscalización ha procedido al análisis y recomienda la aprobación de la prórroga de plazo por lluvias y sus consecuencias

Esta Coordinación considerando el manifiesto precedente y el legajo remitido en consecuencia por la Fiscalización, remite el legajo completo mencionado con las conclusiones de las revisiones de fondo por parte de la Fiscalización y las revisiones de las formalidades requirentes por parte de la Coordinación, la cual la aprueba y da la prosecución del trámite respectivo.

Atte.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 3314
Recibido por: Laura

DIA	MES	AÑO	HORA
25	06	2020	9:33

Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila
Coordinadora
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

MEMORÁNDUM F.C. y A.V. Nº 04/2020

A : **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila.** *Coordinadora. Coordinación de Proyectos de Infraestructura-UEPP*

De : **Arq. Aurora Vera.** Fiscal de Obras
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - CPI-UEPP
Ing. Fernando Centurión. Fiscal de Obras
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - CPI-UEPP

Asunto : **Remitir recomendación de aprobación de prórroga de Plazo por Lluvias y sus consecuencias –Empresa: GCA S.A. –SAN PEDRO Y CANINDEYÚ. – "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de 23 Establecimientos Educativos de San Pedro y Canindeyú, en el Marco de los Proyectos Financiados por el Fondo de la excelencia de la educación y la investigación, Plurianual ID N° 360.252"**

Fecha : **24 junio de 2020.**

Se remite a la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la UEPP, la recomendación de aprobación de la solicitud de **prórroga de plazo por lluvias y sus consecuencias** correspondiente al **Contrato N° 05/2019 – San Pedro y Canindeyú**, suscrito con la empresa **GCA S.A.** en el marco del llamado de **CVE Nº 02/19 "Construcciones, Ampliaciones Reparaciones y Terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación" – Plurianual – ID N° 360.252**

Al respecto esta Fiscalización de obras, previo análisis, de la solicitud y documentos que respaldan el pedido, remite las documentaciones a la Coordinación, recomendando la aprobación de la prórroga de plazo por lluvias y sus consecuencias según Informe Técnico N° 05/2020.

Atentamente.

Con Visto Bueno de la Fiscalización de Obras	Con Visto Bueno de la Fiscalización de Obras
Ing. Fernando Centurión Fiscal de Obras Contrato N° 05/2019	**Arq. Aurora Vera** Fiscal de Obras Contrato N° 05/2019

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Informe Técnico N° 05/2020

Ing. Fernando Centurión. – Fiscal de Obras

Fecha: 23 de junio del 2020

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UEPP - MEC	
INFORME INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS - LLUVIAS	**PERIODO: MAYO 2020**
CVE N° 02/2019 "Construcciones, Ampliaciones Reparaciones y Terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación" – Plurianual – ID N° 360.252	
CONTRATISTA:	**GCA S.A.**
CONTRATO N°	**05/2019**
MONTO CONTRATO Gs:	**7.402.705.600**
PLAZO	**180-120-90 Días Corridos**
PROYECTO:	**822**
Fiscalización -CPI:	**Ing. Fernando Centurión**
Total Instituciones:	**23 Instituciones**
Departamento:	**SAN PEDRO Y CANINDEYÚ**
Distritos:	**Chore, Capiibary, Curuguaty, Corpus Christi, Ybyrarobana, Villa Ygatimi, Ype Jhu, Yby Pyta, Jasy Cañy**

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. N° 2692

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

REGISTRO DÍAS DE INCLEMENCIA CLIMÁTICA MES DE MAYO				
Localidad: SAN PEDRO				
Fecha	Lluvia DINAC	Lluvia según libro de obra	Incidencias	Días verificados por fiscalización
1	X	X	X	X
2	X	X	X	X
3	X	X	X	X
4	X	X	X	X
5	LLUVIA (13,6)	LLUVIA	X	DÍA 1
6	X	X	X	X
7	X	X	X	X
8	X	X	X	X
9	X	X	X	X
10	X	X	X	X
11	LLUVIA (77,4)	LLUVIA	X	DÍA 2
12	X	X	X	X
13	X	X	X	X
14	X	X	X	X
15	X	X	X	X
16	X	X	X	X
17	X	X	X	X
18	X	X	X	X
19	X	X	X	X
20	X	X	X	X
21	LLUVIA (45,0)	LLUVIA	X	DÍA 3
22	LLUVIA (8,0)	LLUVIA	X	DÍA 4
23	X	X	X	X
24	X	X	X	X
25	X	X	X	X
26	X	X	X	X
27	X	X	X	X
28	X	X	X	X
29	X	X	X	X
30	X	X	X	X
31	X	X	X	X

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

REGISTRO DÍAS DE INCLEMENCIA CLIMÁTICA MES DE MAYO				
Localidad: SAL´O DE GUAIRÁ				
Fecha	Lluvia DINAC	Lluvia según libro de obra	Incidencias	Días verificados por fiscalización
1	X	X	X	X
2	X	X	X	X
3	X	X	X	X
4	X	X	X	X
5	X	X	X	X
6	X	X	X	X
7	X	X	X	X
8	X	X	X	X
9	X	X	X	X
10	X	X	X	X
11	X	X	X	X
12	LLUVIA (24,0)	LLUVIA	X	DIA 1
13	LLUVIA (6,0)	LLUVIA	X	DÍA 2
14	X	X	X	X
15	X	X	X	X
16	X	X	X	X
17	X	X	X	X
18	X	X	X	X
19	X	X	X	X
20	X	X	X	X
21	X	X	X	X
22	LLUVIA (62,0)	LLUVIA	X	DÍA 3
23	X	X	X	X
24	X	X	X	X
25	X	X	X	X
26	X	X	X	X
27	X	X	X	X
28	X	X	X	X
29	X	X	X	X
30	X	X	X	X
31	X	X	X	X

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2892

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESUMEN

Departamento	Periodo	Certificado	Días de lluvia				Días de prórroga otorgados por la fiscalización para el lote
Canindeyú	Mayo	Certificado n° 2		12/05	13/05	22/05	4 Días
San pedro			05/05	11/05	21/05	22/05	

CORRIMIENTO DE PLAZOS

Instituciones de plazo 90 días

obras adjudicadas	Empresas adjudicada	SUSPENSIÓN	INICIO	ADENDA N° 01	ADENDA N° 02	SOLICITUD ACTUAL
23 Instituciones San Pedro y Canindeyú (adjudicado) ₲ 7.402.705.600	GCA S.A.	POR RESOLUCIÓN 63/2020 Y LEVANTANTA MIENTO A LOS 98 DÍAS POR RESOLUCIÓN 97/2020	INICIO EFECTIVO DE OBRAS DE OBRAS 09/03/2020 Plazo de ejecución 90 días	Prórroga por fuerza Mayor 33 días por resolución 140/2020	Adenda de Exclusión, Inclusión y Ampliación de rubros según resolución 188/2020	Prorroga por inclemencias climáticas mes de Mayo (4 días)
Corrimiento del plazo de ejecución de la Obra.		09/03/2020	Hasta 06/06/2020	Hasta 09/07/2020	N/A	Hasta 13/07/2020

Instituciones de plazo 120 días

obras adjudicadas	Empresas adjudicada	SUSPENSIÓN	INICIO	ADENDA N° 01	ADENDA N° 02	SOLICITUD ACTUAL
23 Instituciones San Pedro y Canindeyú (adjudicado) ₲ 7.402.705.600	GCA S.A.	POR RESOLUCIÓN 63/2020 Y LEVANTANTA MIENTO A LOS 98 DÍAS POR RESOLUCIÓN 97/2020	INICIO EFECTIVO DE OBRAS DE OBRAS 09/03/2020 Plazo de ejecución 120 días	Prórroga por fuerza Mayor 33 días por resolución 140/2020	Adenda de Exclusión, Inclusión y Ampliación de rubros según resolución 188/2020	Prorroga por inclemencias climáticas mes de Mayo (4 días)
Corrimiento del plazo de ejecución de la Obra.		09/03/2020	Hasta 06/07/2020	Hasta 08/08/2020	N/A	Hasta 12/08/2020

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. N° 2692

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Instituciones de plazo 180 días

obras adjudicadas	Empresas adjudicada	SUSPENSIÓN	INICIO	ADENDA N° 01	ADENDA N° 02	SOLICITUD ACTUAL
23 Instituciones San Pedro y Canindeyú (adjudicado) ₲ 7.402.705.600	**GCA S.A.**	POR RESOLUCIÓN 63/2020 Y LEVANTANTA MIENTO A LOS 98 DÍAS POR RESOLUCIÓN 97/2020	INICIO EFECTIVO DE OBRAS DE OBRAS 09/03/2020 Plazo de ejecución 180 días	Prórroga por fuerza Mayor 33 días por resolución 140/2020	Adenda de Exclusión, Inclusión y Ampliación de rubros según resolución 188/2020	Prorroga por inclemencias climáticas mes de Mayo (4 días)
Corrimiento del plazo de ejecución de la Obra.		09/03/2020	Hasta 04/09/2020	Hasta 07/10/2020	N/A	Hasta 11/10/2020

CONCLUSIÓN:

Se aplica a las 23 instituciones la prórroga por días de lluvias del mes de mayo, teniendo en cuenta que las mismas se encuentran en el Departamento de San Pedro y Canindeyú, pero componen el mismo lote de obras. Según las circunstancias alegadas, estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras.

Esta fiscalización de Obras, **recomienda aprobar la prórroga solicitada por la firma GCA S.A., por 4 (cuatro) días para todas las instituciones del lote compuesto por los departamentos de San Pedro y Canindeyú**

Se adjunta:

- Nota de la Empresa
- Copia del Registro de precipitación diaria (mm) Año 2020
- Copia de los Libros de obra del mes de mayo del 2020

Es mi informe.

Ing. Fernando Centurión.
Fiscal de Obras.

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Moneñudeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /19 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de 23 Establecimientos Educativos de San Pedro y Canindeyu, en el Marco de los Proyectos Financiados por el Fondo de Excelencia y la Investigacion - Plurianual - ID N° 360252

PERIODO DE CERTIFICACION 27/04/2020 al 27/05/2020

CONTRATO Nº 05 / 2019 - CONTRATO VIA DE LA EXCEPCION N° 02/2019 SAN PEDRO Y CANINDEYU

CERTIFICADO DE OBRAS N° 2 - RESUMEN GENERAL

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GCA S. A. Servicio de Ingenieria Integral

SAN PEDRO Y CANINDEYU - PROYECTO 822

IMPORTE CERTIFICADO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS								
A.1	Presente contrato	100,00%	7.402.705.600	20,02%	1.482.384.100	20,05%	1.483.943.750	40,07%	2.966.327.850
	Total por Obra - (A)	100,00%	7.402.705.600	20,025%	1.482.384.100	20,05%	1.483.943.750	40,07%	2.966.327.850
B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.480.541.120	20,02%	296.476.820	20,05%	296.788.750	40,07%	593.265.570
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	370.135.280	20,02%	74.119.205	20,05%	74.197.188	40,07%	148.316.393
B.3	Otras deducciones	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	Total Deducciones - (B)	100,00%	1.850.676.400	40,05%	370.596.025	20,05%	370.985.938	40,07%	741.581.963
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								1.112.957.812
C.2	MULTAS								0
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)								1.112.957.812

SON GUARANIES: UN MIL CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE -

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Ing. Fernando Centurión
Fiscal de Obras
UEPP - MEC

Ing. Miguel Alberto Delorme
Director de Obra

Ing. Miguel Alberto Delorme
Director de Obra
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Arq. Aurora Vera
Fiscal de Obras
UEPP - MEC

REGISTRO DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

Nro. Entrada: 2950 **Año:** 2020

Fecha 05/06/2020 **Fecha Ingreso:** 05/06/2020

Fecha Límite: 05/06/2020

Clasificador: PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FONACIDE>FEEI>BIENES Y SERVICIOS>

Referencia: NOTA S/N, GCA S.A

Tipo de Doc: Nota

Asunto: Presentar registro de lluvias, GCA S.A

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Laura López	Laura López	05/06/2020	Archivo	Terminado	Entrada de Documento
Laura López	Infraestructur	05/06/2020	Coordinación de Proyectos	Pendiente	

UEPP - MEC
INFRAESTRUCTURA
Exp. Nº:
Recibido por: Alfredo R
DIA 5 | MES 6 | AÑO 20 | HOR. 13:00

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
Aparipy Nº 1.444 c/ Caaguazú
Tel/fax:(595-21) - 562.062/3 E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay
RUC: 80027085-1

ORIGINAL

Asunción, 05 de junio del 2020

Señor Economista
Alejandro León Duarte López
Coordinador Interino de la Unidad Ejecutiva de Programas y Proyectos
Ministerio de Educación y Ciencias
PRESENTE

REF.: CONTRATO N° 05/2019 - CONTRATACION VIA DE LA EXCEPCION N° 02/2019 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 23 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION" – PLURIANUAL – ID N° 367.252.

En el marco del contrato de referencia, tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de presentar Registro de Lluvias de los Departamentos de San Pedro y Canindeyú correspondiente al mes de MAYO del corriente año.

Sin otro particular, me despido atentamente.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 2950
Recibido por: Laura

DIA	MES	AÑO	HORA
05	06	2020	11:37

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA SA.

Ing. German Flores Ozuna
Representante legal
GCA SA Servicio de Ingeniería Integral

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SALTO DEL GUAIRÁ	24° 01' 57,27"	54° 21' 13,81"	297 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					0,0							
2					0,0							
3					0,0							
4					0,0							
5					0,0							
6					0,0							
7					0,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					0,0							
12					24,0							
13					6,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					0,0							
22					62,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					92							
Máx, 24h					62							
Día Máx,					22							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Raúl Enrique Rodas Franco
Director de Meteorología e Hidrología
DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL — DINAC

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteoro ógicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Lócalidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	24° 05' 06,85"	57° 05' 15,17"	81 m s.n.m.

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					0,0							
2					0,0							
3					0,0							
4					0,0							
5					13,3							
6					0,0							
7					0,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					77,4							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					45,0							
22					8,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,3							
Total					144							
Máx.24h					77,4							
Día Máx.					11							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Raúl Enrique Kunas Franco
Director de Meteorología e Hidrología
DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VIA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS N° 0000030

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1482 "Virgen Inmaculada"
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 5/05/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Luego de la autorización de la fiscalización se realizó el consumiento de viga de H° de la cadena del bloque de tres aulas.	
Se suspendió la obra a las 8:00 y los trabajos se suspenden	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 5:00 pm			
	FIN: 7:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: 15.00				
Todo				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021-371 630 / 0981 665 920 - 01 Tal. 50x3 - 0001/00050 - Abril - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VIA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000032

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1482 "Virgen Inmaculada"
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 6/05/20 al 11/05/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Se inicia la colocación de tirantes de H°A° para la estructura del techo de tejas con tejuelones del bloque de 3 aulas. Se replantea y se coloca cuchillas los sonotes para ventiladores de techo y sonotes para artefactos de iluminación con fluorescentes.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DIA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 11/05/20			
	FIN: 8:00 / 13:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Todos				

INCIDENCIAS

DIA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES: Llovió el día 11 y no se ejecutaron trabajos

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N°1494 (15 Proyectadas) c/ Montes
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 01 Tal. 50x3 - 0001/00050 - Abril - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000038

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1482 "Virgen Inmaculada"
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 9/1/05/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Porque la colocación de tejas y trasladar del techo del aula que es 3 metros deberá a partir de los 3 m y x supervisión los trabajos	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 21/05/20			
	FIN: 5:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: 15:00 Todos				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

Arq. Aurora Vera
Fiscal de Obras

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Montevideo
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 01 Tal. 50x3 - 0001/00050 - Abril - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000039

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1482 "Virgen Inmaculada"
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 22/05/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Los trabajos se suspenden por lluvia.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
DÍA: 22/05/20				
HORA	COMIENZO: 05:00			
	FIN: 17:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Todos.				

INCIDENCIAS

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
DÍA:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — Arq. Aurora Vera, Fiscal de Obras — SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Moreros
RUC: 4790820 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 01 Tal. 50x3 - 0001/00050 - Abril - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000030

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 5050 - "4 de Mayo"
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 2/05/20 al 05/05/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Se procede al concreto de las vigas encontradas superiores del bloque de 2 aulas. Se realiza el encofrado de contrapiso del bloque de Administración a la 2da Aula y se suspenden los trabajos	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
DÍA:	8:00			
HORA COMIENZO:	16:30			
FIN:				
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Paro				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Moreos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 01 Tal. 50x3 - 0001/00050 - Abril - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000032

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 3050 - "4 de Mayo"
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 10/05/20 a 11/05/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Continuación trabajos de construcción en otros bloques de techos. El día 11 llovió a partir de las 7:30 y no se pudo trabajar	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:			REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:	11 mañana 7:30 h			
	FIN:	12:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Todos					

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES: Se dio por terminado

Miguel Angel Aquino — EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N°: 1494 (15 Proyectadas) c/ Moreno
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 01 Tal. 50x3 - 0001/00050 - Abril - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACION VIA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000038

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 3050 - "4 de Mayo"
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 21/08/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Previo los trabajos de colocación de tirantes de la cubierta y se inicia la colocación de tejuelones y tejas en el bloque de dos aulas. A las 9:00 llueve y se suspenden los trabajos	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
DÍA:	21/08/20			
HORA COMIENZO:	9:00			
FIN:	10:00			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR (Arq. Aurora Vera, Fiscal de Obras) — SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Moreos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 01 Tal. 50x3 - 0001/00050 - Abril - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000039

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica Nº 3050 - "4 de Mayo"
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 22/07/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Se hacen a barrenar por lluvia.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:	22/07/20	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 5:00			
	FIN: 17-00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: todos.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Aurora Vera
Fiscal de Obras

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Moreos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 01 Tal. 50x3 - 0001/00050 - Abril - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000029

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica Nº 15432 - Y'AKAYU - CURUGUAY
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 12/05/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin adicional por llenar	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:	12/05/20	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 05:00			
	FIN: 16:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Todas				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR: Fernando Centurión Ingeniero Civil Reg. Nº 2692 | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Montes
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 01 Tal. 50x3 - 0001/00050 - Abril - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000030

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 15432 - Y'AKAYU - CURUGUAY
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 13/05/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia del día anterior - y medio a 11:00	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:	13/05/20	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 9:00			
	FIN: 16:00			

TRABAJOS SUSPENDIDOS: Todos

INCIDENCIAS

DÍA:	13/05/20	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Todos.				

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES	Acceso a la asenta-		
CORTES DE RUTA	miento Y'Akaju		

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. N° 2692

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Moreños
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 01 Tal. 50x3 - 0001/00050 - Abril - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000036

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 15432 - Y'AKAYU - CURUGUAY
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 22/05/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Se remendó los tablones del alero	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DIA: 22/05/20		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 05:00			
	FIN: 17:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Todos				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

Fernando Contreras Ingeniero Civil Reg. N° 2692

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.J. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Moreros
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665.920 - 01 Tal. 50x3 - 0001/00050 - Abril - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000031

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica Nº 2463-PADRE HUMBERTO LUKE - CURUGUATY
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 13/05/20 al 17/05/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Continuan los trabajos de pintura en el bloque de las aulas a terminar. Se coloca los vigas cadenas superiores y se remueven las andamiaras y encofrados de la viga centrera del bloque administrativo. Nota: El día 13 a las 8:00 se informa que hace frente llegó a la supervisión de las obras.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS			REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
DÍA:	13/05/20				
HORA	COMIENZO:	8:00			
	FIN:	16:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Todos					

INCIDENCIAS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
DÍA:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

IMPRENTA CONTINENTAL - C.R.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Moreros
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 01 Tal: 50x3 - 0001/00050 - Abril - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000036

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica Nº 2463-PADRE HUMBERTO LUKE - CURUGUATY
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 22/05/20

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Los trabajos se suspendieron por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:	22/05/20	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 5:00			
	FIN: 17:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Todos				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

Ing. Roberto Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Moreos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 01 Tal. 50x3 - 0001/00050 - Abril - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000030

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Básica N° 2463-PADRE HUMBERTO LUKE - CURUGUATY
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 12/05/20

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Las actividades se suspenden por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 12/05/20		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 5:00			
	FIN: 16:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Todas				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR: Fernando Centurión Ingeniero Civil Reg. Nº 2692 — SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Moreros
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 01 Tal. 50x3 - 0001/00050 - Abril - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO