PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	8394/2021
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Internacional ANDE N° 1561/2020
Descripción	Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Valenzuela en 500 kV
Identificador (ID)	385623
Ítem/Lote	1
Proveedor o Contratista	Consorcio San José.
Unidad Administradora del Contrato	Departamento de Supervisión de Estaciones y Departamento de Supervisión de Líneas de Transmisión.
Fecha de suscripción del Contrato	02/12/2021
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXP. 1000065604/2024 (26/04/2024)
Plazo de la prórroga solicitada (días)	430 (cuatrocientos treinta).-
Documentos que respaldan las variaciones	Relatorio de eventos con dirección documental por expedientes ANDE. Copia del Permiso Municipal. Copia de Fecha de Entrada en Vigor. Copia de Interno ORDEN DE MODIFICIÓN N° 2. Copia de la Nota P. 7853/2024 Resumen de pagos y retrasos en los mismos compilado desde el portal de Autoservicios ANDE.
Fechas a ser modificadas	Fecha Fin de Plazo de Ejecución (Contrato Original): 27/04/2024
Ampliación del Plazo de ejecución	Modificaría fin de ejecución de la obra hasta: **01/07/2025**

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Según lo expuesto por el Contratista en su NOTA LIC OT 1561-1150-24 y el análisis realizado por esta UAC, los motivos de atraso que requieren que el plazo sea prorrogado, no son atribuibles al mismo.

Entre ellos se citan:

- Reingeniería por modificación del terreno no atribuible al contratista.
- Lluvias a nivel superior a lo normal.
- Demora en la formalización de la Propuesta de Modificación N° 2 que incluye suministros críticos para la subestación.
- Reducción del ritmo de trabajo por falta de pago de la contratante.

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable a la presente prorroga de plazo de ejecución.

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 11/03/25