MEMORANDUM

CPI Nº 90/2020

A: **Abog. Yenny Ovelar de Torrez.** Coordinadora.
Coordinación de adquisiciones y contrataciones

De: **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila.**
Coordinadora. Coordinación de Proyectos de Infraestructura-UEPP.

Arq. Rubén D. Duarte V.
Jefatura de Supervisión y Certificación.

Arq. Graciela Acosta.
Supervisor del Lote 06.CPI-UEPP.

FECHA: **20-01-2020**

REFERENCIA: Remisión de Informe de fiscalizadora aprobados correspondientes a pedido de Adenda para el Lote 6- Inclemencia climática.
Departamento Caazapá – Empresa: **Ing. Ricardo Díaz**– LPN Nº 02/2016
"Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO"– lote 6-Expediente UEPP-MEC Nº 9.937

Nos dirigimos a Ud. en ocasión de remitirle los informes del fiscal de obras Ing. Carlos Paredes; de las obras del lote 6, Depto. de Caazapá- correspondiente a pedido de adenda por inclemencia climática., se procede a la Remisión de los **Informes de Fiscalización QUE APRUEBA** los trabajos correspondientes a la Adenda por lluvia presentada por la empresa constructora **Ing. Ricardo Diaz.**

Es de parecer de esta Coordinación expedir la **APROBACION de la mencionada Adenda de 7 (SIETE) días.**

Así mismo se detalla en las planillas adjuntas el análisis realizado del Lote N° 6 – Caazapá.

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
UEPP - MEC
Nº Exp.: 0237
Entregado por:
Recibido por: Fernando

DIA	MES	AÑO	HORA
27	01	20	14:06

CPI

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

DIAS-DIC..	PRECIP.	Según DINAC (Caazapá)	LIBRO DE OBRAS	TOTAL CONCEDIDO
1				
2				
3				
4	9,0	X	O	1
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	3,4	X	O	1
13				
14				
15	38,8	X	O	1
16	0,7	X	O	1
17				
18				
19				
20	39,8	X	O	1
21				
22				
23				
24				
25				
26	1,6	X	O	1
27				
28				
29				
30				
31	2,5	X	O	1
TOTAL	**7**	**7**	**7**	**7 DIAS**

CPI

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Díaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

De acuerdo a lo indicado en la Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato. CGC 22.1

Prorroga de los Plazos de Ejecución

- **Inclemencias climáticas:** Las prórrogas por caso de inclemencias climáticas se regirán por lo establecido en la CGC 24. Los días de lluvias y sus consecuencias serán computados, mediante presentación de documentos probatorios de la DINAC. Se deberá dejar constancia en el Libro de Obras de los días en los cuales se suspendió el trabajo.

Condiciones Generales del Contrato

24. Inclemencias climáticas.

24.1. En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

24.2. Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

24.3. Antes de los quince días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la Contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al Contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

24.4. Además de los casos previstos en las cláusulas anteriores, el Contratista podrá tener derecho a la prórroga del plazo de ejecución por incumplimiento de la Contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato.

En este caso, la Contratante antes de los quince días de vencimiento del plazo de ejecución del contrato, podrá otorgar mediante acto administrativo la prórroga del plazo de ejecución por la cantidad de días en que el incumplimiento de sus obligaciones provocó efectivamente la suspensión de los trabajos en el sitio de obras.

ANEXO: Notas de pedido de días por lluvia de:

La empresa Ricardo Díaz
Fiscal de obras Ing. Carlos Paredes
Cuadro de Contabilización de plazos
Copia de registro de la DINAC
Copia de Libro de Obras

Sin otro particular me despido cordialmente.

Arq. Graciela Acosta B. *Supervisora de obras lote 7*	**Arq. Patricia Sanchez F. de Ávila** Coordinadora CPI-UEPP	**Arq. Ruben Duarte V** Jefe de Supervisión y Certificación

CPI

MEMORANDUM DGAF N° 94

A : **Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos**

DE : **Econ. Alejandro Duarte**, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

FECHA : 17 de enero de 2.020

REF. : **Memorándum DI N° 63/2.020, Expediente N° 3.631**

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, a fin de remitir el documento de referencia presentado por la **Dirección de Infraestructura**, a través del cual eleva el **Memorándum CP N° 03/2.020** del **Ing. Carlos Paredes, Fiscal de Obras** del **Lote N° 6 Caazapá** de la **Licitación Pública Nacional N° 02/2.016** *"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2.016 2.017" - SEGUNDO LLAMADO*, por el que remite el pedido de desplazamiento del cronograma de ejecución, presentado por la CONSTRUCTORA ING. RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ, por un total de 7 días, con respaldo en las inclemencias climáticas y sus consecuencias acaecidas durante el mes de diciembre de 2.019 - **Certificado de Obras N° 21.**

Atentamente,

U.E.P.P. MEC
Exp. N°: 0333
Recibido por: Alonso

DIA	MES	AÑO	HORA
17	01	2020	14:40

GT/CC

Visión: "Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad"

MEMORANDUM DI N° 63/2020

A: **Econ. Alejandro Duarte,** Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

DE: **Arq. Antonia Raquel Ortellado Bello,** Directora
Dirección de infraestructura.

FECHA: 16 de enero de 2020.

REFERENCIA: Expediente N° 3631/2020
LPN N° 02/2016 – Lote 6 CAAZAPÁ – prórroga.

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos a los efectos de remitir en anexo el Memorándum CP N° 03/2020 del Ing. Carlos Paredes, Fiscal de Obras del Lote N° 6 CAAZAPÁ, por medio del cual remite el pedido de desplazamiento del cronograma de ejecución, presentado por la CONSTRUCTORA ING. RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ, por un total de 7 días, con respaldo en las inclemencias climáticas y sus consecuencias acaecidas durante el mes de diciembre/2019 –CERTIFICADO DE OBRAS N° 21-, en el marco de la LPN N° 02/2016 CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016-2017 – SEGUNDO LLAMADO.

Sin otro particular, me despido de usted muy atentamente.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
Exp. N°: 3631
Recibido por:
Fecha: 16 ENE 2020 Hora: 14:
Tel.: 497 - 468

Anexo:

- Memorándum CP N° 03/2020, original
- Nota de la empresa (original) y antecedentes (16 fojas útiles), original

2 dos

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016
"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI – Segundo Llamado" – ID Nº 305078

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA DE CONSTRUCCIONES ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ - EMPRESA FISCALIZADORA: FADA-FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y ARTE

LOTE 6 CAAZAPA

Cuadro de Contabilización de plazos				
Item	**Adenda / Resolución / Libro de obra**	**N° días**	**Fecha inicio**	**Fecha fin**
1	Adenda n° 2/18	270	1/11/2017	28/7/2018
2	Adenda n° 3/18	64	29/7/2018	30/9/2018
		1°PARALIZACION 1/10/18 AL 25/3/19		
		29	26/3/2019	23/4/2019
3	Adenda n° 4/18	54	24/4/2019	16/6/2019
4	Adenda n° 5/19	25	17/6/2019	11/7/2019
5	Adenda n° 6/19	14	12/7/2019	25/7/2019
2° y 3°-PARALIZACION 26/7/19 AL 27/9/19				
6	Adenda n° 7/19	18	28/9/2019	15/10/2019
7	Adenda n° 8/19	4	16/10/2019	19/10/2019
8	Adenda n° 9/19	126	20/10/2019	22/2/2020
9	Adenda n° 10/19	8	23/2/2020	1/3/2020
10	Adenda n° 11/19	8	2/3/2020	9/3/2020
11	Adenda n° 12/19	8	10/3/2020	17/3/2020
12	Libro de Obra (1/12/19 al 31/12/19)	7	18/3/2020	24/3/2020

OBSERVACION:

1°Resolucion UEPP- MEC N° 15/19-Levantamiento de suspension temporal de la ejecución del contrato

2°Resolucion UEPP- MEC N° 404/19-Aprobación de Suspension temporal por falta de fiscalizacion

3°Resolucion UEPP- MEC N° 538/19-Levantamiento de suspension temporal de la ejecución del contrato

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Carlos M. Paredes
Ingeniero Civil

MEMORANDUM C.P. Nº 03/ 2.020

A : **Arq. Antonia R. Ortellado B., Directora,**
Dirección de Infraestructura

DE : **Ing. Carlos Paredes,**
Fiscal de Obras

FECHA : **14 de Enero de 2.020**

REFERENCIA : LPN Nº 02/2016 "Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI – Segundo Llamado" – Lote 6 (Caazapá)

Me es grato dirigirme a Ud., a los efectos de remitirle, el **pedido de prórroga por inclemencia climática y sus consecuencias**, para su consideración en el Certificado de Obras Nº 21, presentado por la Empresa Contratista: **Constructora Ing. Ricardo Díaz Martínez.**

Son: 1 original y su respectiva copia.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
MESA DE ENTRADA - Exp. Nº 3621
Recibido por:
Entregado por:
Fecha: 14 ENE 2020 Hora: 10:14
Firma receptor:

1(uno)

RICARDO DIAZ MARTINEZ | INGENIERO CIVIL
J.F.KENNEDY N° 1083 – Teléfono 207699

DIAZ MARTINEZ
CONSTRUCTORA

Asunción, 3 de Enero de 2020

Señora:
Arq. Antonia Raquel Ortellado Bello
Dirección de Infraestructura-MEC

Para: Ing. Carlos Paredes
Fiscal de Obra

Ref.: LPN N° 02/16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI – SEGUNDO LLAMADO"**ID N° 305.078 – Contrato N° 06/2017 - Lote 06**

Nota RDM -322-

Motivo: Presentación de solicitud de prórroga por inclemencias climáticas y sus consecuencias para Certificado n° 21- Mes de Diciembre-

La presente nota es para comunicar que en el mes de diciembre correspondiente al certificado n° 21- **Se registraron 7 días de precipitaciones y sus consecuencias desde el 1 de diciembre al 31 de diciembre 2019** según documentos respaldatorios que se adjuntan, en las Instituciones del Lote 6, esta medida es para dar cumplimiento a la nota emitida por la coordinadora en fecha 20/3/19.

Adjunto:

1- Contabilización de plazos.(folio 2)
2- Cuadro de contabilización de días de lluvias y sus consecuencias.(folio 3)
3- Lluvias registradas en zona de obra por Escuelas.(folio 4)
4- Informe de registro de precipitación diaria DINAC –mes de diciembre 2019- Aeródromo Caazapá.- ORIGINAL- (folio 5)
5- Libros de obra –mes de diciembre -Institución seleccionada de mayor precipitación: IFD Caazapá- Departamento: Caazapá - Distrito de Caazapá. (Folio 6 al 16).

Sin otro particular, me despido de usted atentamente

Ing. Ricardo Díaz Martínez
Tel Fax 207699 - 229869
rdiazm@diazconstrucciones.com.py

obs: se adjunta COPIA para FISCALIZACION y para el MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
MESA DE ENTRADA - Exp. N° 3631
Recibido por: Mirian
Entregado por: Eduardo
Fecha: 07 ENE. / 2020 Hora: 13:59
Firma receptor:

TEKOMBO'E HA MBA'EKUAA MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI – Segundo Llamado"

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA – UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

DIAZ MARTINEZ CONSTRUCTORA

LLUVIAS CAIDAS SEGÚN REGISTROS DE DINAC Y LIBROS DE OBRA

Cuadro de Contabilización de dias de lluvia y sus consecuencias

Mes	diciembre - 2019																															
Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Precipitación (mm)				9,0	✓							3,4	✓		38,8	0,7	✓			39,8	✓					1,6	✓				2,5	✓
Según DINAC CAAZAPA				x								x			x	x				x						x					x	7
Libros de Obra-(34)*				o								o			o	o				o						o					o	7

(34)*IFD CAAZAPA

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA DE CONSTRUCCIONES ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ - EMPRESA FISCALIZADORA: FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y ARTE - FADA

LOTE 6 CAAZAPA

LLUVIAS REGISTRADAS EN ZONA DE OBRA POR ESCUELAS

DICIEMBRE 2019

ITEM	ESCUELAS	1/12/2019	2/12/2019	3/12/2019	4/12/2019	5/12/2019	6/12/2019	7/12/2019	8/12/2019	9/12/2019	10/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	15/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	22/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	26/12/2019	27/12/2019	28/12/2019	29/12/2019	30/12/2019	31/12/2019	TOTAL DIAS REGISTRADO (DIAS)
	DINAC- AERÓDROMO CAAZAPA-DICIEMBRE 2019				0.0								0.4			35.6	0.7				39.8						1.4					2.2	7
1	Construcción Escuela Básica N° 1627 Rigoberto Caballero				LL								LL			LL	LL				LL						LL					LL	7
2	Construcción Escuela Básica N° 1798 General Andrés Rodriguez				LL								LL			LL											LL					LL	5
3	Construcción Escuela Básica N° 2495 Heriberta M. de Armoa				LL								LL			LL	LL				LL						LL					LL	7
4	Construcción Escuela Básica N° 3003 José Segundo Decoud				LL								LL			LL	LL				LL						LL					LL	7
5	Construcción Escuela Básica N° 5136 Santiago Morel				LL								LL			LL	LL				LL						LL					LL	7
6	Construcción Escuela Básica N° 5151 S/N				LL											LL	LL				LL											LL	5
7	Construcción Colegio Nacional Profesor Erico Ramón Perdomo				LL								LL			LL	LL				LL						LL					LL	7
8	Construcción Colegio Nacional Avelino López				LL								LL			LL	LL				LL						LL					LL	7
9	Construcción Colegio Nacional Capiitindy				LL								LL			LL	LL				LL						LL					LL	7
10	Construcción Colegio Nacional Don Luciano Villalba				LL								LL				LL				LL						LL					LL	6
11	Construcción Escuela Basica N° 63 Y Colegio Nacional Dr. Pedro Zarza Roa				LL											LL	LL				LL						LL					LL	6
12	Construcción Colegio Nacional Presbítero Juan Guillermo Diaz				LL								LL			LL					LL						LL					LL	6
13	Construcción Colegio Nacional Rogelio R. Benítez				LL								LL			LL	LL				LL						LL					LL	7
14	Construcción Colegio Nacional Yaguarete Corá				LL								LL				LL				LL						LL					LL	6
15	Construcción Escuela Básica N° 5843 Jamo Jukugi - Comunidad Indígena				LL								LL			LL	LL				LL						LL					LL	7
16	Construcción Escuela Básica N° 6012 Yoúá Porá Comunidad Indígena				LL								LL			LL					LL						LL					LL	6
17	Construcción Escuela Básica N° 6521 Ytú - Comunidad Indígena				LL								LL			LL	LL				LL						LL					LL	7
18	Construcción Escuela Básica N° 7262 Cecina Tekohá Pyajhu - Comunidad Indígena				LL								LL			LL	LL				LL						LL					LL	7
19	Construcción Escuela Básica N° 7478 Ypeti Tajy - Comunidad Indígena				LL								LL				LL				LL						LL					LL	6
20	Construcción Escuela Básica N° 7677 Cerrito - Comunidad Indígena				LL								LL			LL	LL				LL						LL					LL	7
21	Construcción Escuela Básica N° 2192 Y Colegio Nacional Rosalino Irepá Bogarín				LL								LL			LL	LL				LL						LL					LL	7
22	Construcción Escuela Básica N° 534 Santa María				LL								LL			LL	LL				LL						LL					LL	7
23	Construcción Escuela Básica N° 2369 Profirio Chamorro				LL								LL			LL	LL				LL						LL					LL	7
24	Construcción Escuela Básica N° 944 Papa Juan XXIII y Colegio Papa Juan XXIII				LL								LL				LL				LL						LL					LL	6
25	Construcción Escuela Básica N° 4245 San Luis				LL								LL				LL				LL						LL					LL	6
26	Construcción Escuela Básica N° 1793 Santa Rosa de Lima				LL								LL				LL				LL						LL					LL	6
27	Construcción Escuela Básica N° 964 Augusto Roa Bastos				LL								LL			LL	LL				LL						LL					LL	7
28	Construcción Escuela Básica N° 1630 María Auxiliadora				LL								LL			LL	LL				LL						LL					LL	7
29	Construcción Colegio Nacional General Higinio Morínigo				LL								LL			LL	LL				LL						LL					LL	7
30	Construcción Escuela Básica N° 3418 Virgen de Fátima				LL								LL			LL	LL				LL						LL					LL	7
31	Construcción Colegio Nacional Santa Teresa				LL								LL			LL	LL				LL						LL					LL	7
32	Construcción Escuela Básica N° 6342 San Francisco de Asís				LL								LL			LL	LL				LL						LL					LL	7
33	Construcción Colegio Nacional Santa Bárbara				LL								LL			LL	LL				LL						LL					LL	7
34	Construcción IFD Caazapá				LL								LL			LL	LL				LL						LL					LL	7
35	Construcción IFD San Juan Nepomuceno				LL								LL				LL				LL						LL					LL	6
36	Construcción IFD Yuty																																0
37	Construcción Escuela Básica N° 174 Prof. Margarita Cabral				LL								LL				LL				LL						LL					LL	6
																																Caso mas desfavorable, (máxima cantidad de días)	7

	REFERENCIA
LL	DIAS DE LLUVIA
H	SATURACION DE MATERIALES- HUMEDAD
C	CAMINO EN MAL ESTADO
M	ESCASEZ DE MATERIAL

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil

4cuatro

Blanco

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

COPIA

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2019

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE CAAZAPÁ	26° 10' 31,70"	56° 21' 16,92"	142 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												0,0
2												0,0
3												0,0
4												9,0
5												0,0
6												0,0
7												0,0
8												0,0
9												0,0
10												0,0
11												0,0
12												3,4
13												0,0
14												0,0
15												38,8
16												0,7
17												0,0
18												0,0
19												0,0
20												39,8
21												0,0
22												0,0
23												0,0
24												0,0
25												0,0
26												1,6
27												0,0
28												0,0
29												0,0
30												0,0
31												2,5
Total												96
Máx. 24h												39,8
Día Máx.												20

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público DINAC

Ing. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Ing. Ricardo Díaz Martínez

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE 6

LIBRO DE OBRA

N° 0000435

Institución Educativa: IFD Caazapá - Distrito de Caazapá - Departamento de Caazapá

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Diaz Martinez Lote N° 6

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC:

Fecha: 2/12/19 **Estado del Tiempo:** BUENO

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Trabajando en terminación de obras exteriores —	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
Dionisio Sosa Gimenez
Ing. Civil
Residente de Obra

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil
EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

Ricardo Díaz Martínez

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil
EMPRESA FISCALIZADORA

9 (nueve)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE 6

LIBRO DE OBRA

N° 0000437

Institución Educativa: IFD Caazapá - Distrito de Caazapá - Departamento de Caazapá

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Diaz Martinez Lote N° 6

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC:

Fecha: 9/12/19 **Estado del Tiempo:** BUENO

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Trabajando en terminación de obras exteriores —.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

Dionisio Sosa Giménez
Ing. Civil
Residente de Obra

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

Ing. Ricardo Díaz Martínez

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE 6

LIBRO DE OBRA

N° 0000438

Institución Educativa: IFD Caazapá - Distrito de Caazapá - Departamento de Caazapá

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Diaz Martinez Lote N° 6

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC:

Fecha: 12/12/19 **Estado del Tiempo:** Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
- SIN ACTIVIDAD EN OBRA DIA LLUVIOSO -	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
Dionisio Sosa Jimenez
Ing. Civil
Residente de Obra

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil
EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

Ing. Ricardo Diaz Martinez

11 (once)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE 6

LIBRO DE OBRA N° 0000439

Institución Educativa: IFD Caazapá - Distrito de Caazapá - Departamento de Caazapá

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Diaz Martinez Lote N° 6

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC:

Fecha: 15/12/19 **Estado del Tiempo:** LLUVIA ✓

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
— SIN ACTIVIDAD EN OBRA	
DIA LLUVIOSO —	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
Dionisio Ocas Giménez
Ing. Civil
Residente de Obra

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil
EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

Ing. Ricardo Diaz Martínez

12 (CCCE)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE 6

LIBRO DE OBRA N° 0000440

Institución Educativa: IFD Caazapá - Distrito de Caazapá - Departamento de Caazapá

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Diaz Martinez Lote N° 6

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC:

Fecha: 16/12/19 **Estado del Tiempo:** LLUVIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
SIN ACTIVIDAD EN OBRA	
- DIA LLUVIOSO -	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
Dionisio Sosa Jimenez
Ing. Civil
Residente de Obra

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil
EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC
Ing. Ricardo Diaz Martínez

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE 6

LIBRO DE OBRA

N° 0000441

Institución Educativa: IFD Caazapá - Distrito de Caazapá - Departamento de Caazapá

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Diaz Martinez Lote N° 6

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC:

Fecha: 20/12/19 **Estado del Tiempo:** LLUVIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
SIN ACTIVIDAD EN OBRA	
DIA LLUVIOSO –	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
Dionisio Sosa Giménez
Ing. Civil
Residente de Obra

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil
EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC
Ing. Ricardo Díaz Martínez

14 (CATORCE)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE 6

LIBRO DE OBRA

N° 0000442

Institución Educativa: IFD Caazapá - Distrito de Caazapá - Departamento de Caazapá

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Diaz Martinez Lote N° 6

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC:

Fecha: 23/12/19 **Estado del Tiempo:** BUENO.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Trabajando en terminación de obras anteriores —	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

Dionisio Sosa Jimenez
Ing. Civil
Residente de Obra

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

Ing. Ricardo Diaz Martinez

15(quince)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE 6

LIBRO DE OBRA

N° 0000443

Institución Educativa: IFD Caazapá - Distrito de Caazapá - Departamento de Caazapá

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Diaz Martinez. Lote N° 6

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC:

Fecha: 26/12/19 **Estado del Tiempo:** LLUVIA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
SIN ACTIVIDAD EN OBRA –	
DIA LLUVIOSO –	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
Dionisio Sosa Jiménez
Ing. Civil
Residente de Obra

EMPRESA FISCALIZADORA
Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil

SUPERVISIÓN MEC

Ing. Ricardo Díaz Martínez

16 (dieciseis)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE 6

LIBRO DE OBRA

N° 0000444

Institución Educativa: IFD Caazapá - Distrito de Caazapá - Departamento de Caazapá

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Diaz Martinez Lote N° 6

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC:

Fecha: 31/12/19 **Estado del Tiempo:** LLUVIA ✓

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
SIN ACTIVIDAD EN OBRA	
DIA LLUVIOSO —	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
Dionisio Sosa Giménez
Ing. Civil
Residente de Obra

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil
EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC