14- catorce

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **52090/2024** **FECHA / HORA** 09/12/2024 15:28:54

Datos del Documento

TITULAR: TECSUL SAE

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
PERLA GOMEZ	0981-407723	

Referencia
SOLICITUD DE PRORROGA POR LLUVIA.

Se remite a:
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Procesado por: EAYALA
Fecha: 09/12/2024
Hora: 15:28:54

Abg. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento
Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

B- freee

Construyendo el futuro

tecsul S.A.E.

Asunción, 6 de diciembre de 2024

Señor
Ing. Guido Benítez
Director
Dirección de Caminos Vecinales
PRESENTE

Ref.: Pedido de prórroga por lluvias N°5- LLAMADO MOPC N° 44/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA - GRUPO 3 CON ID Nº 398.706 – LOTE 4

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitar la prórroga del plazo contractual por inclemencias climáticas según lo establecido en las Condiciones del contrato, clausula 16, y acorde se detalla a continuación:

Mes	Total lluvias (dias)	Total humedad (dias)	Total no laborables (dias)	Total laborables (días)	Limite de inclemencias	Dias de lluvia y sus consecuencias imputables
oct-24	5	8	13	18	0	13
nov-24	6	7	13	17	0	13
TOTAL						26

- Fecha Orden de Inicio: 01-02-2022
- Plazo contractual: 18 meses
- Fecha de finalización de contrato original: 31-07-2023
- Fecha de finalización prorroga de lluvia N°1 (D.C.V. N° 827/2023) 02/10/2023
- Fecha de finalización prórroga de lluvia N°2 (D.C.V. N° 2163/2023) 01/11/2023
- Fecha de finalización prórroga de lluvia N°3 (D.C.V. N° 2635/2023) 25/12/2023
- Fecha de finalización s/ curva ajustada CMN°1 (D.C.V. N° 1283/2024) 20/10/2024
- Fecha de finalización prórroga de lluvia N°4 (D.C.V. N° 1464/2024) 28/11/2024
- Fecha de finalización prorroga de lluvia N°5 (D.C.V. N° 2231/2024) 08/01/2025

Días de prorroga: **26 días**
Nueva fecha de finalización: **03/02/2025**

Se adjuntan a la presente los siguientes respaldos de cada mes:

- Cuadro de Lluvia y/o humedad excesiva
- Libro de obra
- Registro DINAC

Además, se adjunta el plan de trabajos y curva de inversiones corregida con la prórroga.

Sin otro particular, aprovecho para saludarlo muy atentamente.

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
TECSUL S.A.E.
Ing. Joaquín Fernández
Representante Legal
Representante Legal
TECSUL S.A.E.

Ing. Mieszko Tyrakowski
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Asunción
Tte. Cnel. Ayala Velázquez 373
(595-21) 223 754 • 223 858 • 223 870

Ciudad del Este
Pioneros casi Adrián Jara
Edificio Nadua • Oficina 163
(595 61) 500615

@tecsulpy

tecsul.com.py
info@tecsul.com.py