DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS

MEMORANDUM

A : **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
LIC. YOLANDA SERVÍN

DE : **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS**
ING. RENE MIGLIO

OBJETO : **Solicitar la prórroga de ampliación de plazo de ejecución para la Empresa CONSTRUSACI S.A. en referencia a la I.D. Nº 422.780:**

FECHA : **24 de mayo de 2024.**

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de **solicitar la PRÓRROGA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN** en el marco del llamado a **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN", I.D. Nro. 422.78** de la empresa de **CONSTRUSACI S.A.**

Al respecto, **de acuerdo al dictamen adjunto se solicita el otorgamiento de 18 días de prórroga del plazo de ejecución,** teniendo en cuenta las precipitaciones ocurridas del 02 al 24 de mayo del corriente año.-

Se anexa:

1) **DICTAMEN DE PRÓRROGA DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS**
2) **REGISTRO DE PRECIPITACIONES DE LA DINAC DEL MES DE MAYO DE 2024.**
3) **SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS DE LA EMPRESA CONSTRUSACI S.A.-**

Atentamente.

Ing. Rene Miglio
Dirección de Infraestructura Pública y Servicios

Scanned with CamScanner

Encarnación, 24 de mayo de 2024.-

DICTAMEN DE PRÓRROGA DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

REFERENCIA: Ampliación de plazo por inclemencias climáticas. -

LLAMADO: "Construcción de pavimento tipo empedrado en diversos barrios de la ciudad de Encarnación". -

MODALIDAD: L.P.N. Nº 01/2023, I.D. Nº : 422.780.-

EMPRESA: CONSTRUSACI S. A.

En el marco del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2023** PARA LA ***CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN*, I.D. Nro. 422.780,** los cuales los Lotes 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 1 0 – 1 2 - 13 y 16 fue adjudicada la Empresa **CONSTRUSACI S.A.,** se procede a explicar los motivos de la prórroga solicitada.-

1) La fecha del Acta de Inicio es del 31 de Julio de 2023. De acuerdo a contrato, se cuenta con 150 días corridos de plazo de ejecución, dando como fecha de finalización del plazo el 28 de diciembre de 2023.
2) La 1ra. Prórroga fue otorgada por 90 días. La Adenda Modificatoria Nº 01/2023 otorgó la Primera Prórroga de plazo de ejecución desde el 29 de diciembre de 2023 al 28 de marzo de 2024 (90 días).
3) La 2da. Prórroga fue otorgada por 35 días. Desde el 29 de marzo de 2024 al 03 de mayo de 2024.
4) La 3ra. Prórroga fue otorgada por 30 días. Desde el 04 de mayo de 2024 al 03 de junio de 2024.
5) Para esta **4ta. Prórroga** se tienen en cuenta las **precipitaciones ocurridas desde el 02 de mayo de 2024 (Solicitud de Ampliación de Plazo: 3ra. Prórroga) hasta el 24 de mayo de 2024, debido a que la Empresa entregó su solicitud de ampliación el 24 de mayo de 2024**.-

La solicitud de esta **CUARTA PRÓRROGA** surge a partir de las **afectaciones climáticas producidas del 02 al 24 de mayo del corriente año**. En el siguiente detalle se observan la cantidad de precipitaciones entre las fechas especificadas más arriba y su afectación por humedad correspondiente, donde se especifican los días de prórroga solicitados para el Contratista. -

CONSTRUSACI S.A.		
Fecha	**mm de precipitación**	**Días de afectación**
02/05/2024	93,6	6
03/05/2024	24,7	1
04/05/2024	25,8	1
08/05/2024	1,2	1
12/05/2024	7	2
15/05/2024	1,8	1
16/05/2024	6,5	2
17/05/2024	4,8	1
22/05/2024	2	1
23/05/2024	7,2	2
TOTAL:	**174,6**	**18**

Ing. Rene Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

Scanned with CamScanner

Cabe aclarar, que las **precipitaciones ocurridas en días consecutivos**, se tienen en cuenta su afectación por humedad de la siguiente manera: de los días consecutivos de lluvias, la afectación por humedad se considera sólo del día con mayor cantidad de mm caídos, los demás días de lluvia se consideran sólo 1 día de afectación, es decir, el día del evento. Teniendo como ejemplo el cuadro anterior, tenemos que en fecha 02/05/2024 y 03/05/2024 se tuvo 93,6 mm y 24,7 mm de lluvias de forma consecutiva. En el cuadro de afectaciones, nos indica que 93,6 mm le corresponde 6 días de afectación, incluyendo el día del evento. Para 24,7 mm el cuadro indicado nos dice que corresponden 3 días de afectación, pero como son días de lluvias consecutivas, se le considerará 1 día.

Que, el Decreto N° 2992/19 de la ley 2051/03, en su Art. 97 establece: *"Prórroga: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados prórrogas".* –

Que, la Resolución DNCP N° 1807/22, la presente resolución modifica y amplía el artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, y reglamenta el procedimiento y la comunicación de las prórrogas y las suspensiones de los plazos de ejecución contractual de los contratos suscriptos en el marco de los procedimientos de contratación regidos por la Ley N° 2051/2003. En su Art. 2, establece: *El inciso i) del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: "i) Prórroga del plazo de ejecución contractual. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables".-*

En resumen, de acuerdo a las planillas y análisis obtenidos de los días afectados por las precipitaciones, corresponde otorgarle a la Empresa de **CONSTRUSACI S.A.** una **PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN de 18 días.-**

De acuerdo a los días de precipitaciones, el siguiente cuadro muestra la afectación por días de humedad correspondiente:

Cantidad de lluvia	**Afectación**
Hasta 5 mm	Solo el día del evento
De 5 mm a 10 mm	El día del evento más 1 día de afectación
De 10 mm a 20 mm	El día del evento más 2 día de afectación
De 20 mm a 30 mm	El día del evento más 3 día de afectación
Obs:	En caso de lluvias continuas superiores a 30 mm, considerar + 2 días de afectación adicionales

Se anexan las planillas de precipitaciones de la DINAC correspondiente al mes de mayo y la solicitud de prórroga presentada por la empresa CONSTRUSACI S.A.-

Es mi informe.-

Ing. Rene Miglio
Dirección de Infraestructura Pública y Servicios

Scanned with CamScanner

CONSTRUSACI
SERVICIOS DE ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA
Construcción de Proyectos de Servicios Públicos - Transporte Terrestre Local de Carga
Construcción de Carreteras y Vías Férreas - Puentes y Tuneles
Alquiler y Arrendamiento de Maquinaria para la Construcción sin Operario
José Berges c/ Ruta 8 - Tel.: (0541) 43 116 - Villarrica - Py

Encarnación, 24 de mayo de 2024.-

Excmo. Señor Intendente

Luis Yd

Intendente Municipalidad de Encarnación

Presente:

REF: ***Modalidad: LPN*** *– Licitación Publica Nacional*

Descripción del llamado *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN*

I.D. N° 422.780

Me dirijo a Ud. y por su digno intermedio a quien corresponda, **para solicitar por este medio la ampliación de plazo para culminación de obras debido a las lluvias** que ocurrieron en el plazo otorgado anteriormente, en referencia al llamado citado más arriba.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo cordialmente.

Ronald Andrés Alvarenga Duarte
Representante Legal

CONSTRUSACI S.A.
RUC: 80052826-1

Scanned with CamScanner

024 - CONT... PARA LA ... MUNICIPAL – ... las calles ... 000004-8

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					49,6							
2					93,6							
3					24,7							
4					25,8							
5					0,0							
6					0,0							
7					0,0							
8					1,2							
9					0,0							
10					0,0							
11					0,0							
12					7,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					1,8							
16					6,5							
17					4,8							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					0,0							
22					2,0							
23					7,2							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					224,2							
Máx. 24h					93,6							
Día Máx.					2							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Scanned with CamScanner

ACTA DE INICIO

CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN", L.P.N. Nº 01/2023, I.D. Nº 414.205

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 31 días del mes de julio de 2023, siendo las 09:00 hs., se constituyen en el local de la Municipalidad de Encarnación, sito en Padre Kreusser esq. Mcal. Estigarribia, **la empresa adjudicada CONSTRUSACI SERVICIOS DE ACTIVIDADES COMERCIALES INDUSTRIALES S.A., con R.U.C. Nº 80092826-1**, encargado de la realización de los trabajos, representada por el **Sr. Ronald Andrés Alvarenga Duarte**, y el **Ing. René Miglio**, de la Dirección de Infraestructura Pública y Servicios por la Municipalidad de Encarnación, para dar inicio a la **obra *"Construcción de pavimento tipo empedrado en diversos barrios de la Ciudad de Encarnación", LOTES Nº: 01, 02, 03, 04, 06, 08, 10, 12, 13 y 16.-***

En prueba de conformidad, suscriben las partes al pie de esta en tres copias de un mismo tenor y efecto.-

CONSTRUSACI S.A. RUC. 80092826 - 1

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN Infraestructura Pública y Servicios

Sr. Ronald A. Alvarenga
CONSTRUSACI S.A.

Ing. René Miglio
Dirección de Infraestructura Pública y Servicios

Scanned with CamScanner