Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORÁNDUM FEDIM CPI Nº 07/2020

A : **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila.** *Coordinadora*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - CPI-UEPP

De : **Arq. Guillermo M. Godoy Duria.** Fiscal del Lote 1 - CPI-UEPP
Ing. Jorge A. Paganetti A. Fiscal del Lote 1 - CPI-UEPP

Asunto : **Remisión de solicitud y aprobación de prórroga de Plazo por Incidencia de las Condiciones Climáticas** – Empresa: Ing. Fernando Moreno – Lote N° 1.

Fecha: : 27 de noviembre de 2020.

Por la presente la **Fiscalización del LOTE N° 1 – EDI** de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en el marco de la LPN de referencia: **"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS ALTERNATIVAS MIXTAS" - PLURIANUAL – ID N° 356.937., presenta por éste medio el CUADRO DE INCIDENCIAS RELACIONADAS A LAS CONDICIONES CLIMATICAS – en el plazo de ejecución de las Obras correspondientes al Lote N° 1, a cargo de la Empresa Constructora Ing. Fernando Moreno,** a los efectos de solicitar la prórroga por inclemencias climáticas y sus consecuencias.

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UEPP - MEC	
DICTAMEN TÉCNICO	**PRORROGA DE DÍAS POR FUERZA MAYOR | ESCACEZ DE CEMENTO**
CVE N° 01/2019 "Construcción de espacios de desarrollo infantil con construcciones mixtas"– Plurianual - ID N° 356.937	
CONTRATISTA:	**ING. FERNANDO MORENO**
CONTRATO N°	**09/2019**
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	**27 de septiembre de 2019.**
LOTE N°	**01 – CONCEPCIÓN | CAAGUAZÚ | Pte. HAYES | SAN PEDRO**
MONTO CONTRATO Gs:	**Mínimo: 3.146.209.975 Gs.** **Máximo: 6.292.419.951Gs.**
PLAZO	**245 días a partir de la recepción de la Orden N° 02**
PROYECTO:	**Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional: alcance ampliado.**
Fiscalización - CPI:	**Arq. Guillermo Godoy** **Ing. Jorge Paganetti**
Total Instituciones:	**4 (cuatro)**
Departamentos:	**CONCEPCIÓN | CAAGUAZÚ | Pte. HAYES | SAN PEDRO**

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 6768
Recibido por: Jauc

DIA	MES	AÑO	HORA
01	12	2020	9:45

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Establecimientos Educativos:	1. **Esc. Bás. N°1251 San Francisco de Asís** 2. **Esc. Bas. N° 568 Las Residentas** 3. **Esc. Bás. N°592 San juan Bosco** 4. **Esc. Bás. N°182 Dr. Antolín Garcete**

1- CUADRO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SOLICITADA PARA ADENDA

N°	MES	CANT. DE LLUVIAS - DINAC	INCIDENCIA Registrada en el Libro de Obras	DIAS ACUMULADOS
1	SEPTIEMBRE	2	1	3
2	OCTUBRE	7	0	7
			TOTAL	10 días

SEPTIEMBRE	CONCEPCIÓN	CAAGUAZÚ	SAN PEDRO	Pte. HAYES
06/09/2020	LLUVIA			
27/09/2020	LLUVIA		LLUVIA	
28/09/2020	LLUVIA | CONSECUENCIA		LLUVIA | CONSECUENCIA	

OCTUBRE	CONCEPCIÓN	CAAGUAZÚ	SAN PEDRO	Pte. HAYES
14/10/2020	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA
15/10/2020	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA
21/10/2020	LLUVIA			
22/10/2020	LLUVIA			
25/10/2020	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA
26/10/2020	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA | CONSECUENCIA
28/10/2020	LLUVIA			

De acuerdo a lo indicado en la Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato. CGC 22.1

Prorroga de los Plazos de Ejecución

- **Inclemencias climáticas:** Las prórrogas por caso de inclemencias climáticas se regirán por lo establecido en la CGC 24. Los días de lluvias y sus consecuencias serán computados, mediante presentación de documentos probatorios de la DINAC. Se deberá dejar constancia en el Libro de Obras de los días en los cuales se suspendió el trabajo.

Condiciones Generales del Contrato

24. Inclemencias climáticas.

24.1. En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

24.2. Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

24.3. Antes de los quince días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la Contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al Contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

24.4. Además de los casos previstos en las cláusulas anteriores, el Contratista podrá tener derecho a la prórroga del plazo de ejecución por incumplimiento de la Contratante de sus propias obligaciones

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

establecidas en el contrato.
En este caso, la Contratante antes de los quince días de vencimiento del plazo de ejecución del contrato, podrá otorgar mediante acto administrativo la prórroga del plazo de ejecución por la cantidad de días en que el incumplimiento de sus obligaciones provocó efectivamente la suspensión de los trabajos en el sitio de obras.

INSTITUCIONES AFECTADAS

	ESTABLECIMIENTO	AVANCE SEGÚN CERTIFICADO N° 5 | OCTUBRE	ESTADO
1	**Esc. Bás. N°1251 San Francisco de Asís**	39.53%	ACTIVO
2	**Esc. Bas. N° 568 Las Residentas**	33.78%	ACTIVO
3	**Esc. Bás. N°592 San juan Bosco**	25.33%	ACTIVO
4	**Esc. Bás. N°182 Dr. Antolín Garcete**	30.76%	ACTIVO

CUADRO DE CORRIMIENTO DE PLAZOS.

Lotes de obras adjudicadas	Empresas adjudicada	SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN	ADENDA N° 01	ADENDA N° 02	SOLICITUD
LOTE 1 ing. Fernando Moreno (adjudicado) ₲ 6.292.419.951	**Ing. Fernando Marcial Moreno**	SUSPENSIÓN DE CONTRATO | 25 DÍAS	SUSPENSIÓN DE CONTRATO | 78 DÍAS	SUSPENSIÓN DE CONTRATO | 77 DÍAS	ADICION DE RUBROS	AMPLIACION DE PLAZO 11 DIAS INCLEMENCIA CLIMATICA	AMPLIACION DE PLAZO 10 DIAS INCLEMENCIA CLIMATICA
Corrimiento del plazo de ejecución de la Obra.		15/09/2020	02/12/2020	17/02/2020	N/A	24/02/2020	06/03/2021

Se adjuntan copias de:

a- REGISTROS DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020, de la **Dirección de Meteorología e Hidrología** de los meses correspondientes.
b- Registros de lluvias en los Libros de Obras.
c- Nota UEPP-MEC N° 5932/2020, Nota UEPP-MEC N° 5932/2020,

Atendiendo a lo solicitado y la documentación entregada, esta Fiscalización de Obras aprueba la solicitud de prórroga del plazo de Ejecución del Contrato N° 09/2019- Lote 1 y dar continuidad a los trámites pertinentes.

Atentamente.

Ing. Jorge A. Paganetti A.
Fiscal de Obras | Lote 1
CPI - UEPP

Arq. Guillermo M. Godoy Duria
Fiscal de Obras | Lote 1
CPI - UEPP

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.