14 (catorce)

CONSORCIO
Control Ruta 5

Asunción, 26 de febrero de 2024

Señor
Ing. Juan Pintos Villate
Coordinador General Interino
UNE FOCEM – MOPC
Presente:

Nota N° 20/2024
Ref.: Llamado MOPC N° 110/2019, "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DEL FOCEM". ID 369.718.
Asunto: Remisión de prórroga por lluvias y propuesta de Cronograma Físico-Financiero.

De nuestra mayor consideración.

Tenemos el agrado de dirigimos a usted, con relación a la Nota N/REF 5761/24 de la Contratista, cuya copia se adjunta, referida a una solicitud de prórroga del Plazo de Ejecución por los días de lluvias y sus consecuencias acaecidas en el periodo comprendido entre el mes de julio/2022 y el mes de enero/2024, y su correspondiente propuesta de Cronograma y Curva de Avance Físico-Financiero.

Luego de la verificación realizada, y conforme a lo establecido en la Subcláusula b) de la cláusula "16. Plazo de Ejecución" de las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones del llamado de Obra, se presenta en anexo el registro de los días prorrogables por lluvias y sus consecuencias registradas en el sitio de las obras.

Con respecto al Cronograma de Avance Físico – Financiero, cabe mencionar que el mismo deberá ser nuevamente ajustado una vez aprobado el Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato de Obra que se encuentra en trámite en el MOPC.

En ese sentido, esta Fiscalización tiene parecer favorable a los 105 días prorrogables por lluvias y sus consecuencias solicitados por la Contratista, así como al Cronograma y Curva de Avance Físico – Financiero propuestos, por lo que se eleva a la Contratante para su aprobación, salvo mejor parecer.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludar muy atentamente.

Ing. Miguel Ángel Torres
Representante Legal
CONSORCIO
CONTROL RUTA 5

CONSORCIO Control Ruta 5

ANEXO A LA NOTA N° 20/2024

Mes	Días de inclemencias climáticas (1)	Días prorrogables (según cláusula 16. de las Condiciones Contractuales) (2) = (1) - 8
jul-22	0	0
ago-22	15	7
sept-22	18	10
oct-22	17	9
nov-22	11	3
dic-22	4	0
ene-23	11	3
feb-23	17	9
mar-23	23	15
abr-23	15	7
may-23	15	7
jun-23	13	5
jul-23	5	0
ago-23	3	0
sept-23	5	0
oct-23	12	4
nov-23	16	8
dic-23	17	9
ene-24	17	9
TOTAL DE DIAS PRORROGABLES		**105**

Teniendo en cuenta los siguientes datos del Contrato de Obra:

- Orden de Inicio: 01/07/2022 (Nota DV N° 1484/2022).
- Plazo Original: 30 meses.
- Fin del Plazo (Original): 01/01/2025

Ing. Miguel A. Torre...
Representante
CONSORCIO CONTROL RUTA 5

Con los días prorrogables se tiene que:

- Fin del Plazo con prórroga por inclemencias climáticas: **16/04/2025**

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

15 (quince)

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 10294/2024

TITULAR:
CONSORCIO CONTROL 5

NOMBRE Y APELLIDO:
DIEGO GONZALEZ
TELEFONO:
021602926
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
LLAMADO MOPC N° 110/2019 - SOLICITUD DE PRORROGA.

FACT.Nro.	Monto: GS.
0	0

USUARIO /	FECHA /	HORA REGISTRO
AYALA	28/02/2024	16:24:58

CONSULTA AL : 021-4149000

La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"