CONSORCIO CEP

CALDETEC S.R.L. – EDIVI S.A. – PUNTAL CONSTRUCCIONES

Asunción, 20 de agosto de 2024

CEP-ANNP-099-2024

Señor(a):
FISCAL DE OBRA

Ing. Laura Concepción Arévalo Valenzuela

Presente:

Referencia: ID N° 402.399 DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PTE FRANCO`` CONTRATO Nro 15/2022

Nos dirigimos a Uds., en el marco del contrato de Referencia, a fin de solicitar prórroga del plazo de terminación de la obra por inclemencias climáticas, conforme a lo establecido en el numeral 16-Plazo de ejecución, de las condiciones contractuales del Pliego de Bases y Condiciones del Contrato, desde el 01 de abril del año2024 hasta el 31 de julio del año 2024, de acuerdo con el siguiente detalle:

MES	AÑO	DIAS DE INCLEMENCIA CLIMATICAS	DIAS DE INCLEMENCIAS PREVISIBLES	DIAS DE PRORROGAS
Abril	2024	22		22
Mayo	2024	25		25
Junio	2024	16		15
Julio	2024	16		16
TOTAL, DE DIAS DE PRORROGA POR LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS				**78**

Total, días de prorroga solicitados desde el 01 de abril del año 2024, hasta el 31 de julio del año 2024: **78 días.**

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

CONSORCIO CEP

CALDETEC S.R.L. – EDIVI S.A. – PUNTAL CONSTRUCCIONES

Adjuntamos planilla de días de lluvias y sus consecuencias firmadas, y tal como fue presentada con el certificado de obras nro. 17 del mes de julio del 2024; además se adjunta la anterior solicitud de prórroga del plazo de terminación de la obra por inclemencias climáticas presentada hasta el 31 de marzo del 2024.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

Ing., LUÍS RODRIGO BÓVEDA SAMANIEGO

Representante Legal

CONSORCIO CEP