Cultura

Secretaría NACIONAL DE CULTURA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nota FO/SJ N° 12/2023

Asunción, 29 de Marzo del 2023.-

Sres.
Consorcio Restauración
Presente

Ref.: CONTRATO Nº 23/2022 – LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 02/2022 "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA DE CAAGUAZÚ" - ID N° 418377 – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA

Me dirijo a ustedes, en respuesta a su Nota del 28 de Marzo del 2023, por la cual solicitan prórroga en la ejecución de los trabajos del contrato de referencia, por inclemencias climáticas y sus efectos,

Considerando los Aspectos Generales para la Contratación de Obras, Documento complementario al pliego estándar de Obras, Aprobado por Res. DNCP N° 2114/2021 (Punto C Plazos - Apartado 4), he analizado la documentación que adjuntan a su solicitud y es prueba de la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato, por lo cual les corresponden en dicho concepto 7 (siete) días, según planilla adjunta.

PRORROGA EN LOS PLAZOS POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS		
Inicio Contrato	**8 meses**	**20/01/2023**
Final Contrato		**20/09/2023**
1ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**8 días**	**28/09/2023**
2da. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**7 días**	**05/10/2023**

Sin otro particular, me despido cordialmente

Ing. Ada Verna
Fiscal de Obra S.N.C.

José Fernández

OBRA: "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA DE CAAGUAZÚ" - ID N° 418377

PRORROGA N° 2 POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS

PERIODO	FECHA	MES/AÑO	AGUA CAIDA (MM)	CAUSA DE LA PRORROGA	PRORROGA PLAZO
ENERO-FEBRERO/2023	21	feb-23			
	22	feb-23			
	23	feb-23	18,60	LLUVIA	1 DIA
	24	feb-23		CONSECUENCIA LLUVIA	1 DIA
	25	feb-23			
	26	feb-23			
	27	feb-23			
	28	feb-23			
	1	mar-23			
	2	mar-23			
	3	mar-23			
	4	mar-23			
	5	mar-23			
	6	mar-23			
	7	mar-23			
	8	mar-23	8,20	LLUVIA	1 DIA
	9	mar-23		CONSECUENCIA LLUVIA	1 DIA
	10	mar-23			
	11	mar-23			
	12	mar-23			
	13	mar-23			
	14	mar-23	14,00	LLUVIA	1 DIA
	15	mar-23	15,00	LLUVIA	1 DIA
	16	mar-23		CONSECUENCIA LLUVIA	1 DIA
	17	mar-23			
	18	mar-23			
	19	mar-23			
	20	mar-23			
TOTAL DIAS PRORROGA POR LLUVIA					7 DIAS

PRORROGA EN LOS PLAZOS POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS		
Inicio Contrato	8 meses	20/01/2023
Final Contrato		20/09/2023
1ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	8 dias	28/09/2023
2da. Prorroga por Lluvia y sus efectos	7 dias	05/10/2023

Asunción, 29 de Marzo del 2023.-