EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS EN LA CIUDAD DE ASUNCION

LPN N° 01/2019 - CONTRATO N° 42/2019 - Construcción de Edificio de Departamentos en la Ciudad de Asunción				
CONTRATISTA	Consorcio Tape Rory			
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	26/12/2019			
PLAZO ESTABLECIDO POR CONTRATO	**540 días**			
FECHA DE ORDEN DE INICIO	18/8/2020	**Periodo de movilización hasta**	28/8/2020	

AVANCE DEL CRONOGRAMA				
		DIAS LLUVIA	**DIAS CONVENIO**	**DIAS TRABAJADOS**
INFORME 1	28/08/20 - 26/09/20	0		
INFORME 2	27/09/20 - 26/10/20	7		
INFORME 3	27/10/20 - 25/11/20	8		
INFORME 4	26/11/20 - 25/12/20	13		
TOTAL A	**Hasta el 25/12/20**	**28**		**92**
1RA PARALIZACION DE OBRA - Desde el 26/12/20 al 15/03/21				**79**
Se reinician los trabajos en fecha 15/03/21 (Libro de Obras, Hoja N° 48)				
INFORME 5	15/03/21-30/03/21			
INFORME 6	31/03/21 - 30/04/21	**5**		
INFORME 7	01/05/21 - 12/05/21	**1**		
TOTAL B	**Hasta el 12/05/21**	**6**		**28**
TOTAL C	**CONVENIO MODIFICATORIO N° 1**		**25**	
TOTAL 1		**34**	**25**	**120**
2DA PARALIZACION DE OBRA - Desde el 12/05/21 hasta el 06/09/21				**117**
Fue autorizado el reinicio de obras a partir de fecha 26/08/21 (Libro de Obras, Hoja N° 94). Se inicia el periodo de removilización por parte de TAPE RORY. Fecha efectiva de reinicio de obras 06/09/21 (Informe N° 08 - VEKA). **Se aprueba el nuevo Cronograma de Obras**				
INFORME 8	6/09/21-30/09/21	2		**23**
INFORME 9	1/10/21-30/10/21	4		**26**
INFORME 10	31/10/21-30/11/21	6		**25**
INFORME 11	1/12/21-20/12/21	2		**18**
INFORME 12	21/12/21-30/01/22	3		**38**
INFORME 13	31/01/22-28/02/22	3		**26**
INFORME 14	01/03/22-30/03/22	7		**23**
INFORME 15	31/03/22-30/04/22	6		**25**
INFORME 16	01/05/22-30/05/22	2		**28**
INFORME 17	31/05/22-30/06/22	2		**29**
INFORME 18	01/07/22-30/07/22	0		**30**
INFORME 19	31/07/22-30/08/22	1		**30**
INFORME 20	31/08/22-30/09/22	1		**30**
INFORME 21	1/10/22-30/10/22	10		**20**
INFORME 22	31/10/22 - 30/11/22	6		**24**
INFORME 23	1/12/22-30/12/22	1		**29**
INFORME 24	31/12/22-30/01/23	8		**23**
TOTAL D		**64**		**447**
TOTALES 2		**98**		**567**
Total de días de Contrato	**540**			
CM N° 1	**25**			
CM N° 2	**45**			
TOTAL DE DIAS DE EJECUCION	**610**			**Plazo 28/02/23**