8(ocho)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 11101/2024

TITULAR:
ELECTROPAR SRL

NOMBRE Y APELLIDO:
ROSARIO BARRIENTOS
TELEFONO:
021 303370
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
CONTRATO SG N° 570/2022 - NOTA N° 03/2024 - PEDIDO DE PRORROGA POR LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS.

FACT.Nro.	Monto: GS.
0	0

USUARIO	FECHA	HORA REGISTRO
EAYALA	07/03/2024	09:19:47

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

7 (siete)

ELECTROPAR
INGENIEROS
CONSULTORES SRL

Asunción, 06 de marzo de 2024

ELEC_MOPC Nº 13/2024

Señor
Ing. Alfredo Sánchez, Director
Dirección de Vialidad - MOPC
Presente

Ref.: Servicios de Consultoría para la Fiscalización del Proyecto de Mejoras en la Conectividad Física del Departamento de San Pedro, Tramo Progresiva 0+000 (Horqueta) – Belén – Progresiva 43+920 (Concepción)", a ser ejecutada con financiamiento del FOCEM. Contrato S.G. Ministro N° 570/2022.
Asunto: Nota N° 03-2024 - Pedido de prórroga por Lluvias y sus consecuencias.

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación a la Nota N° 03-2024 cuya copia se adjunta, por medio de la cual la empresa Constructora ACARAY S.A. presenta la solicitud de prórroga del plazo de ejecución de la obra por inclemencias climáticas ocurridas entre los meses de julio 2022 a enero 2024, de conformidad a lo establecido en el numeral 16. Plazo de ejecución, apartado b) de las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones.

Al respecto, en la presentación del Contratista fueron incluidas las siguientes documentaciones:

- Planilla de Registro de lluvias y días de exceso de humedad en Zona de Obra, del Sistema de Información de Certificación de Obras vía Electrónica (SICOE).
- Curva de Avance físico – financiero Reprogramado.

Expresamos que esta Fiscalización ha realizado las verificaciones a la propuesta de Cronograma y su correspondiente Curva de Avance físico – financiero Reprogramado, no encontrándose observaciones a la misma por lo que se recomienda la aprobación de otorgar 58 (cincuenta y ocho) días de prórroga del plazo de ejecución de las obras y se eleva a consideración del MOPC para proseguir con los trámites correspondientes, salvo mejor parecer.

Atentamente.

Ing. Miguel A. Espínola
Representante Técnico

Cc: Unidad Ejecutora FOCEM.

MOPC
UNE FOCEM
MESA DE ENTRADA
Expediente N°: 196
Fecha: 06/03/24
Encargado: Pamela Correa

UNE FOCEM
[X] Dirección
[ ] Dpto. Administrativo
[ ] Dpto. de Planificación
Mirta
Ing. Juan Pintos Villate
Coordinador General - UNE FOCEM
MOPC

Mencia de Sanabria Nº 458 c/ Bruno Guggiari
Telefax +595 21 30 33 70
Asunción – Paraguay

6(seis)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

UN PASO ADELANTE EN LA CALIDAD

Asunción, 29 de febrero de 2024

Señores
Ing. Alcides José Cáceres Vargas
Representante Legal
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L.

Presente:

Referencia: CONTRATO S.G. MINISTRO No. 227/2022 "PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) LOTE No. 3: PROG. 0+000 (HORQUETA) – BELEN – PROG. 43+920 (CONCEPCIÓN)". LLAMADO MOPC No. 93/2021. ID No.402.448.

Tema: Solicitud de prórroga por inclemencias climáticas.

Nota No.: 03-2024

Nos dirigimos a Uds., y por su intermedio a donde corresponda con el objeto de solicitar una prórroga en el plazo de ejecución de la obra por inclemencias climáticas acaecidas entre los meses de julio 2022 a enero 2024 inclusive, y de conformidad a lo establecido en el numeral 16. Plazo de ejecución, apartado b) de las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones y conforme al siguiente cuadro:

Mes	Año	Días de lluvia	Días con exceso de humedad	Días de lluvias y sus consec.	Límite de inclemencias	Días de prórroga
Julio	2022	1	0	1	8	**0**
Agosto	2022	4	3	7	8	**0**
Septiembre	2022	7	2	9	8	**1**
Octubre	2022	8	9	17	8	**9**
Noviembre	2022	4	8	12	8	**4**
Diciembre	2022	3	2	5	8	**0**
Enero	2023	4	2	6	8	**0**
Febrero	2023	7	9	16	8	**8**
Marzo	2023	6	8	14	8	**6**
Abril	2023	5	11	16	8	**8**
Mayo	2023	9	9	18	8	**10**
Junio	2023	7	10	17	8	**9**
Julio	2023	2	1	3	8	**0**
Agosto	2023	2	1	3	8	**0**
Septiembre	2023	3	1	4	8	**0**
Octubre	2023	4	1	5	8	**0**
Noviembre	2023	7	4	11	8	**3**
Diciembre	2023	4	2	6	8	**0**
Enero	2024	2	2	4	8	**0**
Total día de prorroga hasta enero 2024 inclusive						**58**

RECIBIDO
Electropar Ingenieros Consultores SRL
Fecha: 29/02/24
Hora: 15:27
Firma:

Lic. Daniel Meza
Representante Legal

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

UN PASO ADELANTE EN LA CALIDAD

Total de días de prórroga del plazo contractual solicitados desde el inicio de obras (julio de 2022) a enero de 2024: **58 días**. Anexo planillas de lluvias y sus consecuencias firmadas por Contratista, Fiscalización y Supervisión de Obras, así como el Cronograma Físico Financiero actualizado de acuerdo a la prórroga solicitada.

Sin otro particular nos despedimos de Uds. muy atentamente

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Lic. Daniel Meza
Representante Legal

COD. 2462024

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. LOTE 3

Certificado de Trabajo Nº: 19 - Enero/2024

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	B	B	1	0	1	30
	Ago	B	B	B	10	B	35	H	B	B	B	B	B	B	B	B	28	85	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	3	7	24
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	B	B	B	B	B	B	B	10	H	B	B	5	25	19	5	4	H		7	2	9	21
	Oct	H	B	B	B	18	15	H	H	7	3	H	B	B	B	B	B	3	B	B	45	H	H	B	B	B	B	46	H	H	H	38	8	9	17	14
	Nov	H	H	B	B	B	B	B	B	B	15	H	90	40	H	H	H	H	B	B	B	10	H	B	B	B	B	B	B	B	B		4	8	12	18
	Dic	30	B	B	B	B	B	B	B	B	B	40	H	5	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	2	5	26

ING. ELIAS SEBASTIAN RUIZ DIAZ
JEFE DE OBRAS
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ING. RAÚL CARRERAS VARGAS
RESIDENTE DE OBRA
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

ING. MIRTA ADRIANA RAMIREZ MALDONADO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº: 141 (Ciento cuarenta y uno)

4 (cuatro)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	Ene	R	R	R	R	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	35	H	B	B	5	B	B	B	B	B	20	53	H	4	2	10	21
	Feb	H	H	30	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	50	40	H	H	B	5	H	B	25	H	20	50	H	H				7	9	16	12
	Mar	B	58	H	H	H	B	50	H	17	H	H	H	10	33	H	B	5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	6	8	14	17
	Abr	B	B	B	B	60	15	H	H	H	B	B	B	34	H	H	H	26	H	H	B	B	B	B	B	30	H	H	H	B	B		5	11	16	14
	May	47	5	H	H	H	B	B	10	H	B	B	64	28	H	H	B	B	B	B	B	5	H	B	B	B	B	65	5	H	34	H	9	9	18	13
	Jun	H	H	35	H	H	B	B	B	5	B	40	H	H	5	2	H	H	B	B	B	B	60	H	H	B	B	B	B	B	6		7	10	17	13
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	B	B	B	B	2	1	3	28
	Ago	B	B	B	R	R	R	R	R	B	B	7	B	B	B	B	B	B	22	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	2	1	8	23
	Sep	35	H	B	8	B	B	R	R	R	R	R	B	5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		3	1	9	21
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	B	B	B	B	B	B	B	5	10	H	B	18	4	1	5	26
	Nov	10	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	B	B	B	B	5	B	B	B	5	5	35	H	70	H	H	B		7	4	11	19
	Dic	B	B	B	10	10	H	B	B	B	70	H	B	B	B	B	B	B	B	B	10												4	2	6	14

ING. ELIAS SEBASTIAN RUIZ DIAZ
JEFE DE OBRAS
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ING. RAÚL CARRERAS VARGAS
RESIDENTE DE OBRA
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

ING. MIRTA ADRIANA RAMIREZ MALDONADO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº: 140 (Ciento cuarenta)

3 (tres)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2024	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	28	H	30	H	B	B	B	B	B	B	B	B	2	2	4	27
	Feb																																0	0	0	0
	Mar																																0	0	0	0
	Abr																																0	0	0	0
	May																																0	0	0	0
	Jun																																0	0	0	0
	Jul																																0	0	0	0
	Ago																																0	0	0	0
	Sep																																0	0	0	0
	Oct																																0	0	0	0
	Nov																																0	0	0	0

ING. ELIAS SEBASTIAN RUIZ DIAZ
JEFE DE OBRAS
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ING. RAÚL CARRERAS VARGAS
RESIDENTE DE OBRA
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

ING. MIRTA ADRIANA RAMIREZ MALDONADO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC