SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ARANDUPY SÃMBYHYHA

Asunción, 17 de Octubre del 2023.-

Sres.
Consorcio Restauración
Presente

Ref.: CONTRATO Nº 23/2022 – LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 02/2022 "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA DE CAAGUAZÚ" - ID N° 418377 – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA

Me dirijo a ustedes, en respuesta a su Nota del 13 de Octubre del 2023, recibida en la SNC Exp. Nº 0777 el 16 de Octubre del 2023, por la cual solicitan prórroga de 120 (ciento veinte) días en la ejecución de los trabajos del contrato de referencia, en virtud de las múltiples complejidades encontradas en el proceso de ejecución de la restauración, en cuanto al alcance de las patologías verificadas estructuralmente en el maderamen y en los muros, a la delicada situación de las piezas que hacen al retablo policromado y su complejo sistema, a más de los descubrimientos arqueológicos.

Le informo que en consideración a los hallazgos y al mayor tiempo que requieren los procesos de restauración y puesta en valor de los bienes muebles e inmuebles de la Iglesia San Joaquín y Santa Ana, se acepta la solicitud de prórroga de 120 (ciento veinte) días.

Sin otro particular, me despido cordialmente

Recib: 17/10/23
Ariel Acuña.
Ariel Acuña.

Ing. Ada Verna
Fiscal de Obra S.N.C.

ADA BEATRIZ VERNA A.
Ingeniera Civil
Reg. Prof. Nº 729