Memorándum – D.I. Nº 153/2023

PARA: **ABG. JORGE PAIVA.-**
Unidad Operativa de Contrataciones.-

DE: **Arq. Verónica Martínez,** Asesora-Encargada.
Dirección de Infraestructura.-

REFERENCIA: Respuesta a Memorándum UOC N° 232/2023 –Solicitud de informe acerca de la ejecución de obra "Construcción y reacondicionamiento de plazas deportivas 2da. Etapa" ID: 401758 – PUNTAL CONSTRUCCIONES.-

LUGAR Y FECHA: Asunción, 11 de agosto de 2023.-

En atención al Memorándum UOC 232/2023, Unidad Operativa de Contrataciones, respecto a la solicitud de informe con relación a la ejecución de obra "Construcción y reacondicionamiento de plazas deportivas 2da. Etapa", específicamente a la EMPRESA PUNTAL CONSTRUCCIONES, en el marco del llamado a **LPN N° 05/2021 "CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA" - ID 401.758**, por medio del cual se solicita la remisión completa y ordenada de las documentaciones que ofrezcan sustento y respaldo a las actuaciones realizadas por la convocante, cumplimos en informar cuanto sigue:

CONTRATISTA: PUNTAL CONSTRUCCIONES. –

CONTRATO DE OBRA N° 61: de fecha 07/12/2021.

"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA."

Compuesto por los siguientes Lotes:

- **Lote N° 1 – Departamento de Concepción – Contrato Abierto**

1. *Municipio: Yby Yau - Plaza: Oscar Gaona;*
2. *Municipio: Horqueta - Plaza: San Roque;*
3. *Municipio: Belén - Plaza: Santo Domingo;*
4. *Municipio: Concepción - Plaza: Calaberita; (originalmente San José Olero).*
5. *Municipio: Loreto - Plaza: San Antonio;*
6. *Municipio: San Lázaro - Plaza: Centro Caminero Ñu Pora;*
7. *Municipio: Paso Barreto - Plaza: María Auxiliadora -*
8. *Municipio: Sargento Félix López; Plaza: Adilda Corrales;*
9. *Municipio: San Carlos del Apa- Plaza: San José;*
10. *Municipio: Azotey- Plaza: San Lucas;*

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unidad Operativa de Contrataciones
Mesa de Entrada Nº 393--
Fecha: 16/08/23 Hora: 09:03
Firma: Lic. Katherine Villamayor
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

- **Lote N° 5 – Departamento de Caaguazú – Contrato Abierto**

1. *Municipio: San José de los Arroyos - Plaza: Centro Recreativo Guembetaya – San José de los Arroyos;*
2. *Municipio: Coronel Oviedo – José Paul Gonzales; (originalmente Jerusalén Eterna Capital de Israel).*
3. *Municipio: La Pastora - Plaza: Centro Recreativo Santo Domingo de Guzmán;*

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

4. *Municipio: Carayaó - Plaza: Las Mercedes;*
5. *Municipio: Simón Bolívar - Plaza: Lic. Rubén Bogado Santacruz;*
6. *Municipio: Santa Rosa del Mbutuy - Plaza: Municipal de Mbutuy;*
7. *Municipio Cecilio Báez; - Plaza: Brigido Benítez*
8. *Municipio: Yhu – Plaza :Don Bosco.-*
9. *Municipio: Vaquería – Plaza :Tekojoja.-*
10. *Municipio: Raúl Arsenio Oviedo – Plaza :Municipal Raúl Arsenio Oviedo*
11. *Municipio: Tembiapora – Plaza : San Jorge*
12. *Municipio: Juan Eulogio Estigarribia – Plaza : San Blas.-*
13. *Municipio: José Domingo Ocampos – Plaza :Jóvenes Unidos*
14. *Municipio: 3 de Febrero – Plaza :Tres de Febrero*
15. *Municipio: Repatriación – Plaza :Los Repatriados.-*
16. *Municipio: Caaguazú – Plaza :Santa Clara.-*
17. *Municipio: R.I.Tres Corrales – Plaza :Virgen de Fátima.-*
18. *Municipio: Juan Manuel Frutos – Plaza : Centro*
19. *Municipio: Nueva Londres – Plaza :Parque Recreativo.-*
20. *Municipio: Mariscal López – Plaza :San Marcos.-*
21. *Municipio: San Joaquín – Plaza : Santa Ana.-*

ORDENES DE INICIO: Lote *N° 1 – CONCEPCIÓN*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Yby Yaú - Plaza: Oscar Gaona*	contractual	01/04/2022	60 días	31/5/2022	Nota DI N°162/2022
2	*Municipio: Horqueta - Plaza: San Roque*	contractual	01/04/2022	60 días	31/5/2022	Nota DI N°163/2022
3	*Municipio: Belén - Plaza: Santo Domingo*	contractual	01/04/2022	60 días	31/5/2022	Nota DI N°164/2022
4	*Municipio: Concepción - Plaza: Calaberita*	contractual	01/04/2022	60 días	31/5/2022	Nota DI N°165/2022
5	Municipio: Loreto - Plaza: San Antonio;	contractual	01/04/2022	60 días	31/5/2022	Nota DI N°166/2022
6	*Municipio: San Lázaro - Plaza: Centro Caminero Ñu Pora.-*	contractual	01/04/2022	60 días	31/5/2022	Nota DI N°167/2022
7	*Municipio: Paso Barreto - Plaza: María Auxiliadora.-*	contractual	01/04/2022	60 días	31/5/2022	Nota DI N°168/2022
8	*Municipio: Sargento Félix López; Plaza: Adilda Corrales*	contractual	01/04/2022	60 días	31/5/2022	Nota DI N°169/2022
9	*Municipio: San Carlos del Apa- Plaza: San José*	contractual	01/04/2022	60 días	31/5/2022	Nota DI N°170/2022
10	*Municipio: Azotey- Plaza: San Lucas*	contractual	01/04/2022	60 días	31/5/2022	Nota DI N°171/2022

ORDENES DE INICIO: *Lote N° 05 – CAAGUAZÚ*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: San José de los Arroyos - Plaza: Centro Recreativo Guembetaya – San José de los Arroyos*	contractual	02/02/2022	60 días	03/4/2022	Nota DI N°44/2022
2	*Municipio: Coronel Oviedo – Jerusalén Eterna Capital de Israel*	contractual	02/02/2022	60 días	03/4/2022	Nota DI N°45/2022
3	*Municipio: La Pastora - Plaza: Santo Domingo de Guzmán*	contractual	02/02/2022	60 días	03/4/2022	Nota DI N°46/2022
4	*Municipio: Carayao - Plaza: Las Mercedes*	contractual	02/02/2022	60 días	03/4/2022	Nota DI N°47/2022
5	*Municipio: Simón Bolívar - Plaza: Lic. Rubén*	contractual	02/02/2022	60 días	03/4/2022	Nota DI

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

	Bogado Santacruz					N°48/2022
6	*Municipio: Santa Rosa del Mbutuy - Plaza: Municipal de Mbutuy*	contractual	02/02/2022	60 días	03/4/2022	Nota DI N°49/2022
7	*Municipio Cecilio Báez; - Plaza: Brigido Benítez*	contractual	02/02/2022.	60 días	03/4/2022	Nota DI N°50/2022
8	*Municipio: Yhu – Plaza :Don Bosco*	contractual	02/02/2022	60 días	03/4/2022	Nota DI N°51/2022
9	*Municipio: Vaquería – Plaza Tekoyoya*	contractual	02/02/2022	60 días	03/4/2022	Nota DI N°52/2022
10	*Municipio: Raúl Arsenio Oviedo – Plaza :Municipal Raúl Arsenio Oviedo*	contractual	02/02/2022	60 días	03/4/2022	Nota DI N°53/2022
11	*Municipio: Tembiapora – Plaza : San Jorge*	contractual	02/02/2022	60 días	03/4/2022	Nota DI N°54/2022
12	*Municipio: Juan Eulogio Estigarribia – Plaza : San Blas*	contractual	02/02/2022	60 días	03/4/2022	Nota DI N°55/2022
13	*Municipio: José Domingo Ocampos – Plaza :Jóvenes Unidos*	contractual	02/02/2022	60 días	03/4/2022	Nota DI N°56/2022
14	*Municipio: 3 de Febrero – Plaza :Tres de Febrero*	contractual	02/02/2022	60 días	03/4/2022	Nota DI N°57/2022
15	*Municipio: Repatriación – Plaza :Los Repatriados*	contractual	02/02/2022	60 días	03/4/2022	Nota DI N°58/2022
16	*Municipio: Caaguazú – Plaza :Santa Clara*	contractual	02/02/2022	60 días	03/4/2022	Nota DI N°59/2022
17	*Municipio: R.I.Tres Corrales – Plaza :Virgen de Fátima*	contractual	02/02/2022	60 días	03/4/2022	Nota DI N°60/2022
18	*Municipio: Juan Manuel Frutos – Plaza : Centro*	contractual	02/02/2022	60 días	03/4/2022	Nota DI N°61/2022
19	*Municipio: Nueva Londres – Plaza :Parque Recreativo*	contractual	02/02/2022	60 días	03/4/2022	Nota DI N°62/2022
20	*Municipio: Mariscal López – Plaza :San Marcos*	contractual	02/02/2022	60 días	03/4/2022	Nota DI N°63/2022
21	*Municipio: San Joaquín – Plaza : Santa Ana*	contractual	02/02/2022	60 días	03/4/2022	Nota DI N°64/2022

Plazo final Lote 1 según Orden de Inicio: 31/05/22.

Plazo final Lote 5 según Orden de Inicio: 03/04/22

1° PRÓRROGA - FALTA ENTREGA EFECTIVA DE PLANOS:

En fecha 24/02/2022: la empresa PUNTAL CONSTRUCCIONES, mediante nota presentada a la SND, **solicita que se le otorgue una prórroga a las órdenes de inicio** establecidas para la ejecución de las obras, hasta tanto sea resuelto el impedimento relacionado con la **falta de entrega efectiva de planos ejecutivos de obras** por parte de la SND.

En fecha 11/03/2023: la Dirección de Infraestructura de la SND, por Nota DI N° 274/2022 procede a entregar los planos correspondientes a las plazas adjudicadas a la empresa PUNTAL CONSTRUCCIONES y a la vez **concede la prórroga de las órdenes de inicio** entregadas a la citada empresa, cuyos plazos de ejecución (**60 días según contrato**) serían contados a partir de la recepción de la nota (**11/03/23**), quedando así como fecha de plazo final el **09/05/22**

Teniendo en cuenta que la empresa ya tenía:

- **Plazo hasta el 31/05/23** (Lote 1): **no es afectado** por la 1° prórroga
- **Plazo hasta el 03/04/22** (Lote 5): hasta llegar al **09/05/23** serían entonces **36 días** efectivos de prórroga

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
5	*Municipio: San José de los Arroyos - Plaza: Centro Recreativo Guembetaya – San José de los Arroyos*	1° Prórroga órden de inicio	3/4/2022	36 días	9/5/2022	Nota DI N°274/2022
5	*Municipio: Coronel Oviedo – Jerusalén Eterna Capital de Israel*	1° Prórroga órden de inicio	3/4/2022	36 días	9/5/2022	Nota DI N°274/2022
5	*Municipio: La Pastora - Plaza: Santo Domingo de Guzmán*	1° Prórroga órden de inicio	3/4/2022	36 días	9/5/2022	Nota DI N°274/2022
5	*Municipio: Carayao - Plaza: Las Mercedes*	1° Prórroga órden de inicio	3/4/2022	36 días	9/5/2022	Nota DI N°274/2022
5	*Municipio: Simón Bolívar - Plaza: Lic. Rubén Bogado Santacruz*	1° Prórroga órden de inicio	3/4/2022	36 días	9/5/2022	Nota DI N°274/2022
5	*Municipio: Santa Rosa del Mbutuy - Plaza: Municipal de Mbutuy*	1° Prórroga órden de inicio	3/4/2022	36 días	9/5/2022	Nota DI N°274/2022
5	*Municipio Cecilio Báez; - Plaza: Brigido Benítez*	1° Prórroga órden de inicio	3/4/2022	36 días	9/5/2022	Nota DI N°274/2022
5	*Municipio: Yhu – Plaza :Don Bosco*	1° Prórroga órden de inicio	3/4/2022	36 días	9/5/2022	Nota DI N°274/2022
5	*Municipio: Vaquería – Plaza Tekoyoya*	1° Prórroga órden de inicio	3/4/2022	36 días	9/5/2022	Nota DI N°274/2022
5	*Municipio: Raúl Arsenio Oviedo – Plaza :Municipal Raúl Arsenio Oviedo*	1° Prórroga órden de inicio	3/4/2022	36 días	9/5/2022	Nota DI N°274/2022
5	*Municipio: Tembiapora – Plaza : San Jorge*	1° Prórroga órden de inicio	3/4/2022	36 días	9/5/2022	Nota DI N°274/2022
5	*Municipio: Juan Eulogio Estigarribia – Plaza : San Blas*	1° Prórroga órden de inicio	3/4/2022	36 días	9/5/2022	Nota DI N°274/2022
5	*Municipio: José Domingo Ocampos – Plaza :Jóvenes Unidos*	1° Prórroga órden de inicio	3/4/2022	36 días	9/5/2022	Nota DI N°274/2022
5	*Municipio: 3 de Febrero – Plaza :Tres de Febrero*	1° Prórroga órden de inicio	3/4/2022	36 días	9/5/2022	Nota DI N°274/2022
5	*Municipio: Repatriación – Plaza :Los Repatriados*	1° Prórroga órden de inicio	3/4/2022	36 días	9/5/2022	Nota DI N°274/2022
5	*Municipio: Caaguazú – Plaza :Santa Clara*	1° Prórroga órden de inicio	3/4/2022	36 días	9/5/2022	Nota DI N°274/2022
5	*Municipio: R.I.Tres Corrales – Plaza :Virgen de Fátima*	1° Prórroga órden de inicio	3/4/2022	36 días	9/5/2022	Nota DI N°274/2022
5	*Municipio: Juan Manuel Frutos – Plaza : Centro*	1° Prórroga órden de inicio	3/4/2022	36 días	9/5/2022	Nota DI N°274/2022
5	*Municipio: Nueva Londres – Plaza :Parque Recreativo*	1° Prórroga órden de inicio	3/4/2022	36 días	9/5/2022	Nota DI N°274/2022
5	*Municipio: Mariscal López – Plaza :San Marcos*	1° Prórroga órden de inicio	3/4/2022	36 días	9/5/2022	Nota DI N°274/2022
5	*Municipio: San Joaquín – Plaza : Santa Ana*	1° Prórroga órden de inicio	3/4/2022	36 días	9/5/2022	Nota DI N°274/2022

Plazo final Lote 1 según 1° prórroga: 31/05/22. (Se mantiene según Orden de Inicio)

Plazo final Lote 5 según 1° prórroga: 09/05/22.

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

2° PRÓRROGA - CAMBIO DE PLAZAS:

En fecha 18/04/2022: La Dirección General de Deportes informó a la Dirección de Infraestructura que han recibido **solicitudes por medio de notas de los Municipios** que han sido adjudicados para la construcción de plazas deportivas, donde alegan **situaciones/problemáticas que acarrearía llevar a cabo la obra en el lugar adjudicado,** ante ello la Dirección General de Deportes se propuso visitar los lugares para llevar a cabo el análisis técnico deportivo de manera a proseguir con el desarrollo del proyecto.

En fecha 06/05/2022: La Dirección de Infraestructura, mediante nota DI de fecha 06/05/2022, y teniendo en cuenta lo expuesto en el Informe de la Dirección General de Deportes de fecha 18/04/2022, **concede la prórroga al plazo de ejecución hasta el 31/05/2022**, en razón a las imprevisiones en la ejecución del contrato de obras

En fecha 20/05/2022: Se firma la **ADENDA 1**, la cual tiene por objeto mediante acuerdo entre las partes, **sustituir las plazas** donde serán ejecutadas las obras contratadas.

Teniendo en cuenta que la empresa ya tenía:

- **Plazo hasta el 31/05/23** (Lote 1): **no es afectado** por la 2° prórroga
- **Plazo hasta el 09/05/22** (Lote 5): hasta llegar al **31/05/22** serían entonces **22 días** efectivos de prórroga

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
5	*Municipio: San José de los Arroyos - Plaza: Centro Recreativo Guembetaya – San José de los Arroyos*	2° Prórroga	9/5/2022	22 días	31/5/2022	Nota DI 06/05/2022
5	*Municipio: Coronel Oviedo – Jerusalén Eterna Capital de Israel*	2° Prórroga	9/5/2022	22 días	31/5/2022	Nota DI 06/05/2022
5	*Municipio: La Pastora - Plaza: Santo Domingo de Guzmán*	2° Prórroga	9/5/2022	22 días	31/5/2022	Nota DI 06/05/2022
5	*Municipio: Carayao - Plaza: Las Mercedes*	2° Prórroga	9/5/2022	22 días	31/5/2022	Nota DI 06/05/2022
5	*Municipio: Simón Bolívar - Plaza: Lic. Rubén Bogado Santacruz*	2° Prórroga	9/5/2022	22 días	31/5/2022	Nota DI 06/05/2022
5	*Municipio: Santa Rosa del Mbutuy - Plaza: Municipal de Mbutuy*	2° Prórroga	9/5/2022	22 días	31/5/2022	Nota DI 06/05/2022
5	*Municipio Cecilio Báez; - Plaza: Brigido Benítez*	2° Prórroga	9/5/2022	22 días	31/5/2022	Nota DI 06/05/2022
5	*Municipio: Yhu – Plaza :Don Bosco*	2° Prórroga	9/5/2022	22 días	31/5/2022	Nota DI 06/05/2022
5	*Municipio: Vaquería – Plaza Tekoyoya*	2° Prórroga	9/5/2022	22 días	31/5/2022	Nota DI 06/05/2022
5	*Municipio: Raúl Arsenio Oviedo – Plaza :Municipal Raúl Arsenio Oviedo*	2° Prórroga	9/5/2022	22 días	31/5/2022	Nota DI 06/05/2022
5	*Municipio: Tembiapora – Plaza : San Jorge*	2° Prórroga	9/5/2022	22 días	31/5/2022	Nota DI 06/05/2022
5	*Municipio: Juan Eulogio Estigarribia – Plaza : San Blas*	2° Prórroga	9/5/2022	22 días	31/5/2022	Nota DI 06/05/2022
5	*Municipio: José Domingo Ocampos – Plaza :Jóvenes Unidos*	2° Prórroga	9/5/2022	22 días	31/5/2022	Nota DI 06/05/2022
5	*Municipio: 3 de Febrero – Plaza :Tres de Febrero*	2° Prórroga	9/5/2022	22 días	31/5/2022	Nota DI 06/05/2022

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

5	*Municipio: Repatriación – Plaza :Los Repatriados*	2° Prórroga	9/5/2022	22 días	31/5/2022	Nota DI 06/05/2022
5	*Municipio: Caaguazú – Plaza :Santa Clara*	2° Prórroga	9/5/2022	22 días	31/5/2022	Nota DI 06/05/2022
5	*Municipio: R.I.Tres Corrales – Plaza :Virgen de Fátima*	2° Prórroga	9/5/2022	22 días	31/5/2022	Nota DI 06/05/2022
5	*Municipio: Juan Manuel Frutos – Plaza : Centro*	2° Prórroga	9/5/2022	22 días	31/5/2022	Nota DI 06/05/2022
5	*Municipio: Nueva Londres – Plaza :Parque Recreativo*	2° Prórroga	9/5/2022	22 días	31/5/2022	Nota DI 06/05/2022
5	*Municipio: Mariscal López – Plaza :San Marcos*	2° Prórroga	9/5/2022	22 días	31/5/2022	Nota DI 06/05/2022
5	*Municipio: San Joaquín – Plaza : Santa Ana*	2° Prórroga	9/5/2022	22 días	31/5/2022	Nota DI 06/05/2022

Plazo final Lote 1 según 2° prórroga: 31/05/22. (Se mantiene según Orden de Inicio)

Plazo final Lote 5 según 2° prórroga: 31/05/22.

3° PRÓRROGA – ENTREGA EFECTIVA DEL SITIO DE OBRAS:

En fecha 28/04/2022: La empresa **PUNTAL CONSTRUCCIONES**, mediante nota presentada a la SND, i**nforma que han tropezado con inconvenientes** para el normal desenvolvimiento de las tareas constructivas, **ante la falta de entrega efectiva de la zona de obras** por parte de la SND solicitando no computar el plazo de ejecución establecido, hasta tanto sea resuelta la entrega efectiva de la zona de obras.

En fecha 23/05/2022: La Dirección de Infraestructura de la DI, mediante nota de la fecha, manifiesta que la SND ha realizado esfuerzos para revertir la situación de indisponibilidad de la zona de obras y a su vez comunica que a inicios del mes de junio de 2022 estaba prevista la liberación del emplazamiento de obras y su posterior entrega a esta contratista. Ante ello **el nuevo plazo de obras** sería computado **desde el 01 de junio de 2022** por el mismo lapso establecido en el PBC (**60 días**), llevando el plazo hasta el **31/07/22.**

3° PRORROGA: Lote *N° 1 – CONCEPCIÓN*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Yby Yau - Plaza: Oscar Gaona*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
1	*Municipio: Horqueta - Plaza: San Roque*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
1	*Municipio: Belén - Plaza: Santo Domingo*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
1	*Municipio: Concepción - Plaza: Calaberita*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
1	Municipio: Loreto - Plaza: San Antonio;	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
1	*Municipio: San Lázaro - Plaza: Centro Caminero Ñu Pora.-*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
1	*Municipio: Paso Barreto - Plaza: María Auxiliadora.-*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
1	*Municipio: Sargento Félix López; Plaza: Adilda Corrales*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
1	*Municipio: San Carlos del Apa- Plaza: San José*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
1	*Municipio: Azotey- Plaza: San Lucas*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022

3° PRORROGA: Lote *N° 05 – CAAGUAZÚ*

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
5	*Municipio: San José de los Arroyos - Plaza: Centro Recreativo Guembetaya – San José de los Arroyos*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
5	*Municipio: Coronel Oviedo – Jerusalén Eterna Capital de Israel*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
5	*Municipio: La Pastora - Plaza: Santo Domingo de Guzmán*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
5	*Municipio: Carayao - Plaza: Las Mercedes*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
5	*Municipio: Simón Bolívar - Plaza: Lic. Rubén Bogado Santacruz*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
5	*Municipio: Santa Rosa del Mbutuy - Plaza: Municipal de Mbutuy*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
5	*Municipio Cecilio Báez; - Plaza: Brigido Benítez*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
5	*Municipio: Yhu – Plaza :Don Bosco*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
5	*Municipio: Vaquería – Plaza Tekojoja*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
5	*Municipio: Raúl Arsenio Oviedo – Plaza :Municipal Raúl Arsenio Oviedo*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
5	*Municipio: Tembiapora – Plaza : San Jorge*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
5	*Municipio: Juan Eulogio Estigarribia – Plaza : San Blas*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
5	*Municipio: José Domingo Ocampos – Plaza :Jóvenes Unidos*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
5	*Municipio: 3 de Febrero – Plaza :Tres de Febrero*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
5	*Municipio: Repatriación – Plaza :Los Repatriados*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
5	*Municipio: Caaguazú – Plaza :Santa Clara*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
5	*Municipio: R.I.Tres Corrales – Plaza :Virgen de Fátima*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
5	*Municipio: Juan Manuel Frutos – Plaza : Centro*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
5	*Municipio: Nueva Londres – Plaza :Parque Recreativo*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
5	*Municipio: Mariscal López – Plaza :San Marcos*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022
5	*Municipio: San Joaquín – Plaza : Santa Ana*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 23/05/2022

Plazo final Lote 1 según 3° prórroga: 31/07/22.

Plazo final Lote 5 según 3° prórroga: 31/07/22.

4° PRÓRROGA - INDEFINICIÓN DE PLAZAS RESCINDIDAS:

En fecha 07/06/2022: La empresa **PUNTAL CONSTRUCCIONES**, mediante nota presentada a la SND, **solicita la rúbrica de un convenio modificatorio** que permita el **cambio de ítems**: 1.13 pintura para cancha deportiva y 1.14 pintura para demarcación de líneas, además de la inclusión del ítem: limpieza de obra.

En fecha 27/06/2022: La empresa PUNTAL CONSTRUCCIONES, mediante nota presentada a la SND, informa que no ha recibido las directivas pertinentes para la ejecución de las plazas que no han sido objeto de rescisión, tampoco parecer en relación a la solicitud de modificación del tipo de pintura a ser utilizada en los ítems 1.13 y 1.14, lo cual ha ocasionado la falta de ejecución de los citados ítems y la dilación en el cronograma de obras, por lo cual **solicitan la prórroga del plazo de ejecución** del contrato por un tiempo mínimo de **50 días** siempre y cuando se defina la situación pendiente en tiempo y forma.

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

En fecha 25/07/2022: mediante nota **la Dirección de Infraestructura**, manifiesta que *"los retrasos en las definiciones requeridas, se han debido al cúmulo de actividades extraordinarias que guardan relación con la realización de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022... es importante indicar que ya emitida la resolución que aprueba la rescisión parcial del contrato, por lo que la adenda autorizada por la Resolución citada, será rubricada en la brevedad" y* a fin de posibilitar la consecución exitosa del objeto del contrato, **concede la prórroga** peticionada **por el término de cincuenta (50 días**), los cuales entrarán a regir a partir del **01/08/2022,** llevando el plazo **hasta el 19/09/22**

Página | PA
*

4° PRÓRROGA: Lote *N° 1 – CONCEPCIÓN*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Yby Yau - Plaza: Oscar Gaona*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
1	*Municipio: Horqueta - Plaza: San Roque*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
1	*Municipio: Belén - Plaza: Santo Domingo*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
1	*Municipio: Concepción - Plaza: Calaberita*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
1	Municipio: Loreto - Plaza: San Antonio;	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
1	*Municipio: San Lázaro - Plaza: Centro Caminero Ñu Pora.-*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
1	*Municipio: Paso Barreto - Plaza: María Auxiliadora.-*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
1	*Municipio: Sargento Félix López; Plaza: Adilda Corrales*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
1	*Municipio: San Carlos del Apa- Plaza: San José*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
1	*Municipio: Azotey- Plaza: San Lucas*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022

01/08/20

4° PRÓRROGA: Lote *N° 05 – CAAGUAZÚ*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
5	*Municipio: San José de los Arroyos - Plaza: Centro Recreativo Guembetaya – San José de los Arroyos*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	*Municipio: Coronel Oviedo – Jerusalén Eterna Capital de Israel*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	*Municipio: La Pastora - Plaza: Santo Domingo de Guzmán*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	*Municipio: Carayao - Plaza: Las Mercedes*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	*Municipio: Simón Bolívar - Plaza: Lic. Rubén Bogado Santacruz*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	*Municipio: Santa Rosa del Mbutuy - Plaza: Municipal de Mbutuy*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	*Municipio Cecilio Báez; - Plaza: Brigido Benítez*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	*Municipio: Yhu – Plaza :Don Bosco*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	*Municipio: Vaquería – Plaza Tekojoja*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	*Municipio: Raúl Arsenio Oviedo – Plaza :Municipal Raúl Arsenio Oviedo*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	*Municipio: Tembiapora – Plaza : San Jorge*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	*Municipio: Juan Eulogio Estigarribia – Plaza : San Blas*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

5	*Municipio: José Domingo Ocampos – Plaza :Jóvenes Unidos*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	*Municipio: 3 de Febrero – Plaza :Tres de Febrero*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	*Municipio: Repatriación – Plaza :Los Repatriados*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	*Municipio: Caaguazú – Plaza :Santa Clara*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	*Municipio: R.I.Tres Corrales – Plaza :Virgen de Fátima*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	*Municipio: Juan Manuel Frutos – Plaza : Centro*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	*Municipio: Nueva Londres – Plaza :Parque Recreativo*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	*Municipio: Mariscal López – Plaza :San Marcos*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	*Municipio: San Joaquín – Plaza : Santa Ana*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022

Plazo final Lote 1 según 4° prórroga: 19/09/22.

Plazo final Lote 5 según 4° prórroga: 19/09/22.

APROBACIÓN ADENDA 2 - RESCISIÓN PARCIAL DE PLAZAS

En fecha 03/08/2022: se suscribe el acuerdo de rescisión parcial por mutuo consentimiento entre la SND y la Empresa de Construcciones PUNTAL, que tiene por objeto rescindir específica y únicamente las plazas enunciadas en el Anexo I y realizar las obras en las plazas detalladas en la citada adenda.

SUSPENSION - FALTA DE ADENDA CAMBIO DE PINTURA:

En fecha 19/09/2022: La empresa PUNTAL CONSTRUCCIONES, mediante nota presentada a la SND, solicita la suspensión del plazo por falta de aprobación de convenio modificatorio (cambio de pintura).

En fecha 21/09/2022: mediante nota la **Dirección de Infraestructura**, informa la aprobación de la suspensión solicitada, a partir del 20/09/2022, hasta tanto sea aprobada la adenda respectiva

---

COMUNICACIÓN DIR. DE INFRAESTRUCTURA A UOC / SND:

En fecha 27/03/2023: por medio del Memorándum DI N° 55/2023, se comunica a la UOC, que se ha procedido a la concesión de prórrogas solicitadas por la Empresa PUNTAL CONSTRUCCIONES, las cuales han sido formalizadas por notas institucionales.

Atentamente.

Arq. Verónica Martínez
Dirección de Infraestructura