17 (diez y siete)

4 (cuatro)

CONSORCIO CONTEC

Avda. Gral. José G. Artigas No.1921; 4to.piso
Teléfono: 021-281245 - 299208
Asunción, Paraguay
martazarate@concretmix.com.py

TECNOEDIL S.A.

Asunción, 03 de junio de 2022.

Señor
Ing. Miguel Torres, Representante legal
CONSORCIO CREMA RUTA 1
Presente:

Referencia: CONTRATO SG MINISTRO No. 505/2019. LLAMADO MOPC No.44/2019 "LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECILIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RUTA NACIONAL No.1, TRAMO QUIINDY-VILLA FLORIDA-SAN JUAN BUATISTA. CONTRATO DE PRESTAMO PAR-24/2017. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTA PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS-VIAL 3"; ID No.364.803.

Tema: Prorroga de plazo en la entrega de las obras de puesta a punto

Nota No.: GTV 07/2022

Nos dirigimos a usted, con el fin de solicitar la prórroga de plazos en la entrega de las obras de puesta a punto del contrato por "Casos de Fuerza Mayor" (La pandemia del COVID 19). En las condiciones generales del contrato Clausula 23,subclausula 23.1 y subclausula 23.2 describe que se considerarán como causas de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes, así también en las condiciones especiales del contrato CGC 22.1 Prorroga de los plazo de ejecución describe que en el caso de obras de puesta a punto y obras extraordinarias cuando las lluvias y sus consecuencias no permitan la ejecución de las obras por un plazo mayor a 8 días al mes.

A consecuencia de lo mencionado más arriba el ritmo de la obra se ha ralentizado significativamente y el Cronograma propuesto no puede ser cumplido. También se deben suspender todos los efectos punitorios contractualmente previstos.

Solicitamos una prórroga hasta el 31 octubre del año 2.022 en el plazo de entrega de las obras de puesta a punto del contrato.

Además, en la progresiva 143+073, el puente se encuentra clausurado debido a la ejecución de trabajos correspondientes a refuerzo estructural, lo cual es un evento extraordinario.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente

Fernando Molinas Formosso
Consorcio Contec

Ing. Fernando Molinas
Superintendente de Obra
Consorcio CONTEC

CC: Ing. Alfredo Sánchez, Jefe Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos FONPLATA

Tomo
Cintel

16 (diez y seis)

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 27805/2022

TITULAR:
CONSORCIO CREMA RUTA 1

NOMBRE Y APELLIDO:
Silvia Mendoza

TELEFONO:
0986251877

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
2 FJS. LLAMADO MOPC N° 43/19. OBJETO: PRORROGA DE PLAZO DE ENTREGA DE LAS OBRAS DE PP DEL CONTRATO DE OBRA - NOTA GTV 07/22 DEL CONSORCIO CONTEC.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

GFDUARTE 20/06/2022 09:59:07

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilo ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. - V.M.O.P
Exp. Nº 9511
Fecha 20 JUN 2022 Hora 11:00
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha: 21 JUN 2022
☐ VMAF ☑ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RUPTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ CAPE ☐ DM ☐ CDTV
☐ UOC ☐ UCM
Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº 7690/27805 mm
Fecha: 21/06/22
Firma: ____ Hora: ____

ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.06.20 10:30:41 -04'00'

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMOP ☐ DGV
☐ ATD ☐ DPV
☐ DC
UOP Fiscalizar
Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

15 (quince)

6 (SEIS)

Consorcio
Crema Ruta 1

Asunción, 17 de junio de 2022

Señor
Ing. Alfredo Sánchez, Jefe Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos FONPLATA - DV
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

NOTA Nº: 42/2022.
Ref.: ***LLAMADO MOPC N° 43/2019 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA.) "RUTA NACIONAL N° 1, TRAMO: QUIINDY – VILLA FLORIDA – SAN JUAN BAUTISTA" ID N° 364806***
Objeto: *Prórroga del Plazo de entrega de las Obras de Puesta a Punto del Contrato de Obra – Nota GTV 07/2022 del Consorcio CONTEC.*

De nuestra mayor consideración.

Nos dirigimos a usted, con relación a la Nota GTV 07/2022 del Consorcio Contratista de obra, se adjunta copia, en donde solicitan prórroga de plazo en la entrega de las Obras de Puesta a Punto hasta el 31 de octubre del 2.022.

Al respecto, se tiene hasta la fecha que por días de inclemencias climáticas según cláusula CGC 22.1 de las Condiciones Especiales del PBC de Obra y los registros de esta Fiscalización **38 días acumulados de prórroga**, tal como se visualiza en la siguiente tabla:

Año	Mes	Días de inclemencias climáticas (1)	Días prorrogables (según cláusula CGC 22.1) (2) = (1) - 8
2020	Noviembre	3	0
	Diciembre	4	0
2021	Enero	11	3
	Febrero	5,5	0
	Marzo	7,5	0
	Abril	6,5	0
	Mayo	5	0
	Junio	9	1
	Julio	4	0
	Agosto	3	0
	Setiembre	12	4
	Octubre	17	9
	Noviembre	12	4
	Diciembre	4	0
2022	Enero	5	0
	Febrero	5 (6)	0
	Marzo	13	5
	Abril	16	8
	Mayo	12	4
		TOTAL	***38 días***

14 (catorce)

5 (cinco)

Consorcio
Crema Ruta 1

Cabe mencionar también, que se tiene como antecedente que debido a la Pandemia por Covid -19 en el periodo de febrero/2021 a mayo/2021, el MOPC concedió al Consorcio CONTEC según Nota DV Nº 974/2021 una ampliación de 60 días en el plazo para la construcción de la dársena para la báscula móvil, en base a los argumentos presentados por el Consorcio Contratista en el Libro de Obra Nº 85, encaminado por esta Fiscalización según Exp. MEU Nº 25815/2021, naturalmente, esta prórroga por la ralentización de los trabajos debido a la Pandemia COVID-19, se torna trasladable al plazo final.

Por todo lo expuesto, este Consorcio Fiscalizador considera razonable otorgar 60 + 38 = **98 días** de prórroga en el plazo de entrega de las Obras de Puesta a Punto al Consorcio CONTEC, debiendo culminar los trabajos para el **25/10/2022**, salvo mejor parecer.

Sin otro particular, aguardando la definición del Contratante para actuar en consecuencia, hacemos propicia la ocasión para saludarlo a usted muy atentamente.

Ing. Antonio N. Pangrazio R.
Director de Fiscalización