11 (Once)

CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Asunción, 11 de marzo de 2022

Nota OC-PG-P17 N° 2191/2022

Señor
Ing. Pablo L. Silva Stransky, Jefe
Unidad Ejecutora de Proyectos UEP JICA/DV
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Contrato de Consultoría del Proyecto del Corredor de Exportación de la Región Oriental. Préstamo PG-P17. MOPC-JICA - **Contrato SG Ministro N° 211 /2015 (26.08.2015).**
Asunto: Tramo 3 – Prorroga de Plazo por Lluvias – CM 03 – Reprogramación – Cronograma Físico Financiero

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted, a los efectos de remitir la **Nota Ilsung T3 036/2022 (10.03.22),** a través de la cual el Contratista del Tramo 3 solicita el reconocimiento de Prorroga de Plazo por Lluvias y aprobación de la Curva de Avance Físico – Financiero correspondiente.

Sobre el particular se expone cuanto sigue:

El plazo contractual para terminación de la obra vigente, corresponde al establecido en el Convenio Modificatorio CM 03, el cual se ha cumplido en fecha 19 de marzo 2022.

La empresa ILSUNG CONSTRUCTION CO, L.T.D, contratista de la obra del Tramo 3, ha solicitado por nota Ilsung T3 036/2022 de fecha 10 de marzo de 2022, la ampliación del plazo de obra, debido a los efectos de lluvias y sus consecuencias, registrados desde enero de 2020 a enero de 2022, correspondiendo 102 días calendario de ampliación.

El pedido presentado por el Contratista se fundamenta en lo establecido en las Condiciones Generales y Particulares del Contrato, las cuales establecen los criterios a ser considerados para los casos de lluvias atípicas registradas en la zona de obras, siendo estas las siguientes:

- Condiciones Generales del Contrato *"Subclausula 8.4: el Contratista tendrá derecho a la Prorroga en el Plazo de Terminación, en el caso... de que se haya demorado por cualquiera de las siguientes razones:... c) condiciones climáticas excepcionalmente adversas"*

- Condiciones Particulares del Contrato, *"Subclausula 8.4: Prórroga del Plazo de Terminación"* la cual establece lo siguiente:
  *"...los días de lluvia que excedan de **ocho días por mes**, serán considerados como eventos de fuerza mayor."*
  "El Ingeniero registrará los días de lluvias y evaluará su incidencia en el Cronograma de ejecución, y, si corresponde, lo ajustará, utilizando la siguiente fórmula..."

- Condiciones Generales del Contrato, *"Clausula 19.4: Consecuencias de la Fuerza Mayor"* establecen que:
  "Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato por motivo de Fuerza Mayor... y sufre demoras o incurre en Costos por dicho motivo... tendrá derecho a lo siguiente: (a) una prórroga de plazo por dicha demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras..."

CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

El Contratista señala que el pedido tiene por objeto subsanar la vigencia del plazo de ejecución de la Obra, correspondiente al Convenio Modificatorio CM 03.

Se adjunta la presente la **Nota IlsungT3 036 /2022 (10.03.22)** presentada por el Contratista, con la respectiva Curva de Avance Físico – Financiero propuesto.

El Contratista plantea la aprobación de los **ciento dos (102) días calendario,** no trabajados por efecto de las lluvias atípicas registradas en el periodo posterior al ya considerado en el CM 03. Esto es, entre el 01 de enero 2020 al 31 de enero 2022. Con la prórroga de plazo referida, la fecha de terminación de la obra queda marcada para el **día 29 de junio 2022.** Se adjunta Planilla Resumen de Lluvias

La Curva de Avance Físico – Financiero propuesta por el Contratista ha sido elaborada con los siguientes criterios:

- Se considera como punto de partida la Curva de Avance Físico – Financiero del CM 03
- Los Avances contemplados en el CM 03 se mantienen sin modificación desde el inicio (19 de junio 2018) hasta el 31 de diciembre 2019
- Los Avances del CM 03, a partir de enero 2020 a enero 2022, se corrigen, mes a mes, por efecto de las lluvias atípicas registradas en cada uno de los meses.
- Los Avances para los meses posteriores, a partir de febrero 2022 hasta junio 2022, los reprograma el Contratista en base a sus programas de trabajo.

A criterio de esta Fiscalización, el pedido del Contratista está fundamentado Contractualmente, razón por la cual amerita la aprobación del nuevo plazo de obra y el cronograma físico-financiero que se adjunta.

Sin otro particular, le saludamos, atentamente

Ing. Shinichi Kashima
Gerente de Proyecto
Consorcio Central Yachiyo

CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
PROY. CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGION ORIENTAL
UEP JICA PG-P17
Mesa de Entrada
Expediente No.: 163
Fecha: 11 MAR 2022
Encargado:

CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL

TRAMO 3: RIO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES

PRORROGA DE PLAZO POR LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS

PLANILLA RESUMEN

DESCRIPCION	2018							2019												2020												2021												2022
	jun	jul	ago	set	oct	nov	dic	en	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	set	oct	nov	dic	en	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	set	oct	nov	dic	en	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	set	oct	nov	dic	ene
A- Dias de lluvias y consecuencias	7	5	8	18	26	10	7	8	11	16	16	23	7	11	33	6	16	17	17	19	12	9	3	15	16	13	11	1	9	7	13	25	10	17	-8	9	19	3	9	12	20	6	2	7
B- Dias Prorrogables (A-8 dias)	4	0	0	10	18	2	0	0	3	8	8	15	0	3	0	0	8	9	9	11	4	1	0	7	8	5	3	0	1	0	5	17	2	9	0	1	11	0	1	4	12	0	0	0
C- Dias Prorrogables Acumulados	4	4	4	14	32	34	34	34	37	45	53	68	68	71	71	71	79	88	97	11	15	16	16	23	31	36	39	39	40	40	45	62	64	73	73	74	85	85	86	90	102	102	102	102
D- Dias de Prorroga - CM 03	**90 dias**-Solicitados por el Contratista y Considerados en el CM 03																																											
E - Dias de Prorroga Solicitado																				**102 dias**- Considerados en la prorroga																								

Fecha de Orden de Inicio: 19 de Junio 2018

SHINICHI KASHIMA
Gerente de Proyecto
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

(Anexo) 60

ILSUNG CONSTRUCTION CO., LTD

ILSUNG CONSTRUCTION CO., LTD.
RM.NO.402 (GUWOLDONG, TAEGWANG PLAZA)
105-81-29640

Asunción, 10 de marzo de 2022.

Nota IlsungT3 036/2022

Señor
Ing. Shinichi Kashima
Gerente de Proyecto – Fiscalización
Consorcio CENTRAL - YACHIYO
PRESENTE

Ref: CONTRATO Nº11/2018LLAMADO MOPC Nº 138/2016 LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPOTACION DE LA REGION ORIENTAL,RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACION Nº2133/17 OBRAS: TRAMO 3: RIO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES.

Obj.: Pedido de Prórroga de Plazo – Tramo III.

Tengo el agrado de remitir en anexo para su revisión y aprobación, el cronograma físico financiero prorrogado, tomando en consideración lo establecido en la clausula 8.4 de las Condiciones Generales del Contrato, que reza: *"El contratista tendrá derecho a una prórroga del plazo de terminación en el caso de condiciones climáticas excepcionalmente adversas."*

Conforme puede observarse en las planillas de control de días laborables y registro de lluvias y humedad excesiva adjuntas se llevan acumulados 102 días no laborables por las inclemencias y sus consecuencias (enero del 2020 a enero de 2022), por lo que remitimos para su verificación y ratificación, el Cronograma Físico Financiero propuesto con la consideración de la prórroga de 102 días, que, adicionado a la fecha de terminación de las obras del 19 de Marzo de 2022(vigente del Convenio Modificatorio de Obra N° 03), el nuevo plazo de terminación es el 29 de Junio de 2022.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

CONSORCIO CENTRAL YACHIYO
RECIBIDO
Firma:
Aclaración: Kaori Mihara
Fecha: 10 / 03 / 22 Hora: 15:35

Ilsung Construction Co.Ltd.
Representante
Chang Sik Byun

Chang Sik Byun
Representante Legal
ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2020	Ene	15	H	B	B	B	5	20	H	B	B	25	H	H	5	5	40	H	H	B	B	B	80	5	H	B	B	B	B	20	130	5	12	7	19	12
	Feb	H	5	H	B	B	B	B	B	30	H	B	B	B	B	B	24	5	16	H	B	B	B	B	B	93	H	H	B	B			6	6	12	17
	Mar	B	10	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	89	20	H	H	H	B	B	B	B	B	13	H	B	B	4	5	9	22
	Abr	B	B	B	B	B	45	H	B	B	B	B	B	B	10	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		2	1	3	27
	May	B	B	B	B	B	36	H	B	B	B	B	15	35	H	H	H	H	B	B	B	B	113	H	H	H	H	H	B	B	B	13	5	10	15	16
	Jun	H	H	B	26	59	28	H	H	11	H	H	B	28	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	H	24		6	10	16	14
	jul	H	H	H	B	15	10	35	H	H	H	B	B	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	B	B	25	H	B	B	5	8	13	18
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	73	H	H	44	H	H	47	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	8	11	20
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	B	B		1	0	1	29
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	3	B	B	B	B	50	H	H	B	B	B	B	B	B	B	6	B	30	H	H	B	B	B	5	4	9	22
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	B	20	H	B	B	B	B	29	H	B	H	B	B	B	B	B	B	B	7	B	B	B	17		4	3	7	23
	Dic	H	B	96	30	5	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	25	H	B	B	65	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	50	6	7	13	18

ING. SANG HO HAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

ING. HECTOR CABALLERO
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CENTRAL/YACHIYO

ING. JOSE CARLOS LARRANO ELIAS
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO 351

07 (siete)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2021	Ene	37	B	B	B	25	48	10	H	15	H	B	52	H	B	B	5	58	H	H	45	40	H	15	17	25	H	25	15	13	25	120	18	7	25	6
	Feb	52	30	H	H	6	8	B	B	B	B	15	25	H	H	B	11	8	B	B	B	B	B	B	5	B	B	B	B				6	4	10	18
	Mar	8	10	30	30	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	H	B	17	5	H	15	H	B	29	H	28	10	H	H	10	7	17	14
	Abr	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	H	H	B	B	9	B	B	B	B	B	B	B	20	3	H	H	B	B	B		4	4	8	22
	May	B	B	B	B	B	22	H	H	B	B	5	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	36	H	H	H	B	B	B	B	B	B	3	6	9	22
	Jun	B	B	B	B	B	60	10	5	13	9	H	H	B	B	B	B	B	B	65	5	7	H	H	7	H	40	5	H	H	H		11	8	19	11
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	21	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1	2	3	28
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	H	5	4	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	H	12	H	B	B	B	B	5	4	9	22
	Sep	B	B	B	5	27	H	B	11	H	B	B	B	B	70	16	10	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	23	H		7	5	12	18
	Oct	40	13	28	5	H	H	19	5	30	H	6	H	B	53	51	H	H	B	B	B	B	B	80	H	H	B	B	B	B	5	B	12	8	20	11
	Nov	B	B	B	B	7	B	B	B	B	B	12	H	B	B	B	B	11	B	B	B	B	B	B	B	20	H	B	B	B	B		4	2	6	24
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	9	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	9	2	0	2	29

ING. SANG HO HAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

ING. HECTOR CABALLERO
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

ING. JOSE CARLOS LABRANO ELIAS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

TRESCIENTOS CINCUENTA 350

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Ene	B	B	25	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	110	25	H	H	H	B	3	4	7	24
	Feb																																0	0	0	0
	Mar																																0	0	0	0
	Abr																																0	0	0	0

ING. SANG HO HAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

ING. HECTOR CABALLERO
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

ING. JOSE CARLOS LABRANO ELIAS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 349

05 (Cinco)