RECONOCIMIENTO DE PRORROGAS DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

1) DATOS GENERALES

ID			434.987
LLAMADO	OBRA: CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL		
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.		
RUC			80008416-0
CONTRATO N°	12/2023	**FECHA**	06/12/2023
TIPO DE SOLICITUD	PRORROGA POR LLUVIAS		
DOCUMENTOS/ANTECEDENTES	• Solicitud presentada por Contratista • Informe de Fiscal de Obra		
FECHA DE ORDEN DE INICIO	29/12/2023		
PLAZO DE EJECUCIÓN - PBC	5 (CINCO) MESES	**FECHA DE FINALIZACION**	26/05/2024
PLAZO DE PRORROGA	42 DIAS 10 DIAS	**FECHA DE FINALIZACION**	07/07/2024 17/07/2024

2) MARCO LEGAL

Artículo 97, del Decreto Reglamentario N° 2992/19, de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", dispone: *"...Prórroga. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán consideradas prórrogas..."*

Artículo 2° de la Resolución DNCP N° 1807/2022, establece: *"...Modificación. El inciso i) del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: "i) Prórroga del plazo de ejecución contractual. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables*

Condiciones Generales del Contrato (CGC) – Contratación de Obras – establece: *"...C. PLAZOS. 23. Prórroga de los plazos de ejecución 23.1. Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de Fuerza Mayor previstos en estas CGC o en los casos de inclemencias climáticas. 23.2 De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prorrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley "De Contrataciones Públicas"*

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

3) INFORME DEL FISCAL DE OBRAS:

PERIODO COMPRENDIDO	17/04/2024 al 27/04/2024
PLAZOS	
Lluvias	3
Consecuencias	7
TOTAL DIAS DE PRORROGA	10
FECHA DE INFORME DE FISCAL	07/05/2024

4) RECONOCIMIENTO:

Conforme a lo expuesto, con base a las documentaciones presentadas, se efectúa el reconocimiento de prórroga de plazos de ejecución contractual de acuerdo a lo recomendado por la Fiscalización de Obra, en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

San Lorenzo, 07 de Mayo de 2024

Lic. Felipe Salomón Casola
Intendente

RECIBIDO POR:

CONSTRUCTORA FEREIRA THALMANN S.C.L

Contratista

C.I. Nº: 524875

Fecha: 07/05/2024

Hora:

2 vc

ING. DIEGO VELAZQUEZ
Actividades de Servicios de Arquitectura e Ingeniería N.C.P.
Construcción de Otros Proyectos de Ingeniería N.C.P

DICTAMEN TECNICO

UOC Convocante	Municipalidad de San Lorenzo
Funcionario o Técnico Responsable	Ing. Diego Velázquez
Dependencia y Cargo que Desempeña	Fiscalización externa - Fiscal de obras

- **Justificación Técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados.-**

Antecedentes Datos Generales
Nombre del Proyecto:
OBRA: CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS-PLURIANUAL. ID N°434987

- Contratista Constructora Pereira Thalmann SRL

1 ESCUELA BASICA N° 260 TOMASA FERREIRA DE MEZA.
2 ESCUELA BASICA N° 5612 VICTORIA

Solicitud de prórroga por días de lluvia y consecuencias no trabajados periodo segunda quincena de Abril del corriente según solicitud de la Empresa.

Justificación Técnica

Los trabajos se realizan en el exterior como ser trabajos en altura, demolición, trabajos en galería con retiro de escombro, demolición de techo de teja y tejuelones, requieren de un tiempo soleado y seco para la correcta ejecución de los mismos por ende imposibilita los trabajos en los días de lluvia y sus consecuencias, llamamos consecuencias a días posteriores de precipitaciones ya que la zona de trabajo permanece con un suelo saturado que dificulta las tareas.
Se adjunta una planilla de días con lluvias y sus consecuencias cuyos datos son respaldados con el informe de REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA proveída por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Dpto. de Servicios Meteorológicos o Hidrológicos para el Publico

Ing. Diego Velázquez
Reg. Prof. N° 5766

ING. DIEGO VELAZQUEZ
Actividades de Servicios de Arquitectura e Ingeniería N.C.P.
Construcción de Otros Proyectos de Ingeniería N.C.P

San Lorenzo 7 de mayo de 2024

Señor:
Lic. Felipe Sebastián Salomón Casola
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo
Presente

Referencia: Licitación 434987 - OBRA: CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS-PLURIANUAL.

El que suscribe Ing. Diego Velázquez se dirige a Usted en relación al Llamado de Referencia como Fiscal Externo de Obras a fin de solicitar Prorroga por precipitaciones diarias y consecuencias para la Empresa designada bajo mi fiscalización por el mes de abril del corriente.

- Contratista Constructora Pereira Thalmann SRL

Adjunto los registros de precipitación diaria de la DINAC y el resumen de planilla de precipitaciones, lluvias y consecuencias. Lo sugerido se asigna desde 17 de abril del corriente totalizando la misma en: 10 días

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Ing. Diego Velázquez
Reg. Prof. Nº 5766
.....
Ing. Diego H. Velázquez E.

07 MAY 2024
1120
Leticia Fernández
Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

ING. DIEGO VELAZQUEZ

Actividades de Servicios de Arquitectura e Ingeniería N.C.P.

Construcción de Otros Proyectos de Ingeniería N.C.P

ING. DIEGO VELAZQUEZ
Actividades de Servicios de Arquitectura e Ingeniería N.C.P.
Construcción de Otros Proyectos de Ingeniería N.C.P
ID 234987 OBRA: CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
EMPRESA ROJAS HERMANOS LOTES 1 Y 2 CONSTRUCTORA PEREYRA TERAMOTO

AÑO	MES	DIAS																															TOTAL	REFERENCIAS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		DIAS		C	
2024	ABRIL	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M					
						C			C	C		C						C	C	C	C					C	C	C				30	12	11	0
																																TOTALES	12	11	0

DIAS CORRESPONDIENTES A LA OBRA DESDE EL 17 DE ABRIL EN ADELANTE

	LLUVIAS	3
C	CONSECUENCIAS	7
	TRAZAS / PRECIPITACION NO MEDIBL	0
	TOTAL DIAS	10

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

DINAC

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09.99"	57° 30' 53.08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0.0								
2				0.0								
3				0.0								
4				19.8								
5				0.0								
6				0.8								
7				59.4								
8				0.0								
9				0.0								
10				10.7								
11				0.0								
12				26.9								
13				2.1								
14				62.9								
15				23.9								
16				9.4								
17				0.0								
18				0.0								
19				0.0								
20				0.0								
21				0.0								
22				0.8								
23				106.0								
24				12.6								
25				0.0								
26				-								
27												
28												
29												
30												
31												
Total				335.3								
Máx. 24h				106								
Día Máx.				23								

Referencias: 0.0 sin precipitación: T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

D Velázquez

Ing. Diego Velázquez
Reg. Prof. Nº 5766

CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN

Víctor Cáceres 409 c/Pindó –
Telefax 571651 – Celular 0961988675
E-mail: pereirathalmann@hotmail.com
San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 06 de MAYO de 2024

Lic. Felipe Sebastián Salomón Casola, INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Avda. España y San Lorenzo
Presente

REF: CONTRATO 12/2023
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ID (Portal): 434.987

Nos dirigimos a Uds y por su intermedio a donde corresponda con el fin de solicitar Prórroga en el Plazo de Ejecución de las Obras del Contrato 12/2023 Construcciones y Reparaciones en Varias Instituciones Educativas – Plurianual.

El Pedido obedece a las lluvias acaecidas en los meses de Abril.

Se adjunta Registro de Lluvias de la DINAC.

Sin otro particular le saluda atentamente.

CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

Ing. Enrique Pereira
Constructora Pereira Thalmann SRL

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
RECIBIDO
FECHA 06 MAY 2024
12:00
Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

(3)

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil — DINAC

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	21,8	0,0	0,0	0,0								
2	0,0	0,0	0,0	0,0								
3	0,0	0,0	T	0,0								
4	0,0	0,0	3,5	19,8								
5	0,0	0,0	0,0	0,0								
6	0,0	0,0	0,0	0,8								
7	0,0	0,0	0,0	59,4								
8	0,0	0,0	0,0	0,0								
9	0,0	1,0	0,2	0,0								
10	26,8	0,0	0,0	10,7								
11	10,4	0,0	0,0	0,0								
12	0,0	0,0	0,0	26,9								
13	0,0	15,4	0,0	2,1								
14	0,0	T	0,0	62,9								
15	12,8	0,0	0,0	23,9								
16	0,0	0,0	0,0	9,4								
17	0,0	0,0	10,2	0,0								
18	0,0	0,0	0,0	0,0								
19	0,0	0,0	0,0	0,0								
20	0,0	0,0	0,0	0,0								
21	T	0,0	21,0	0,0								
22	0,0	0,0	0,0	0,8								
23	0,0	2,6	0,0	106,0								
24	0,0	0,0	0,0	12,6								
25	0,0	11,4	0,0	0,0								
26	0,0	3,4	0,0	0,0								
27	0,0	T	0,0	1,2								
28	0,0	57,4	0,0	0,0								
29	0,0	0,0	0,0	0,0								
30	0,0		0,0	0,0								
31	0,0		0,0									
Total	71,8	91,2	34,9	336,5								
Máx. 24h	26,8	57,4	21,0	106								
Día Máx.	10	28	21	23								

Ing. Maggi Noelia Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.