TECNOEDIL S.A.

Luque, 13 de julio de 2023

SECRETARIA ... PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - MESA DE ENTRADAS
Exp. Nº: 3965 Fojas:
Fecha: 13 JUL 2023 Hora: 12:05
Firma:
Aclaración: Santiago Mazzacotte
Téc. Administrativo
Secretaría General - SND

Señores
Secretaría Nacional de Deportes
Atención
Sr. Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional de Deportes
Presente

Nota OTO N° 14/23
Ref.: Contrato N° 39/2022 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

Asunto: Solicitud de prórroga de plazo del contrato.

Nos dirigimos a Usted a fin de solicitar la prórroga justificada por diversos motivos a partir del 28 de julio, fecha en la que culminan los cinco meses de plazo para la entrega de las obras indicado en del Pliego de Bases y Condiciones en concordancia con lo establecido en la Clausula Nº8 del Contrato Nº39/2022 firmado en fecha 05/12/2022.

Solicitamos una prórroga de 58 (cincuenta y ocho) días. Justificados a continuación.

El cálculo de días de prórroga solicitados por lluvias y sus consecuencias fue calculado de acuerdo con las necesidades de la obra según lo justificado por la siguiente tabla, donde los índices de precipitación fueron tomados del Registro de Precipitación Diaria (mm) Año 2023 de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC y debidamente asentados en Libro de Obras cuya tabla se presenta a continuación. Estos días de lluvia impactaron negativamente el cronograma de trabajo.

	DIA	INDICE (mm)	DIAS AFECTADOS	FOLIO Nº
MARZO	1	60.5	3	002
	2	6.8	1	003
	3	4.4	0	N/R
	8	2.9	1	010
	15	19	1	N/R
	16	0.5	0	N/R
	24	0.2	0	N/R
	30	60.6	3	031
ABRIL	4	30.9	2	N/R
	5	4.1	1	037
	6	18.1	1	N/R
	12	27.8	2	N/R
	13	25.6	2	045
	15	0.7	0	N/R
	16	2.2	0	N/R
	17	1.2	0	N/R
	24	4.2	0	N/R

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLI
Representante Legal

Oficina Central:
Tte. 1° Demetrio Araújo Miño 107 e. Sacramento
Telefax: +595 21 291 9[illegible]7 / 8
Asunción - Paraguay

Sucursal Capiata:
Ruta Nro. 2 Mcal. Estigarribia Km. 10.5
Telefax: +595 228 631600
Capiata - Paraguay

Sucursal Ruta Nº 1 Km. 7 Barrio Fátima
Telefax: +595 71 207 261
San Juan del Parana - Paraguay

	25	27.2	2	057
MAYO	1	25.6	2	063
	2	4.1	1	064
	3	3.8	0	N/R
	4	22.8	2	N/R
	5	0.8	0	067
	7	15.3	1	069
	20	9	1	N/R
	21	73.4	3	083
JUNIO	10	14.9	1	N/R
	14	0.1	0	N/R
	16	0.4	0	N/R
	22	0.8	0	N/R
TOTAL			**30**	

Al mismo tiempo consideramos pertinente solicitar 2 (dos) días más de prórroga por la suspensión de los trabajos debido a la realización del **FESTIVAL ASUNCIONICO** llevado a cabo en el predio del COP en los días 21 y 22 de marzo, conforme se notifica en nota adjunta y a su vez registrado en Libro de Obras en los Folios Nº 015, Nº 022 y Nº 023 (se adjuntan documentos mencionados).

De igual modo no fue posible ejecutar actividades de obra en fecha 30 de abril 2023 por elecciones generales, registrado en Libro de Obras en el Folio Nº 062, por ello consideramos pertinente 1 (uno) día más de prórroga.

También cabe resaltar el incremento del 16.85% del monto contractual en adendas, por ende, consideramos apropiado la solicitud del mismo porcentaje de incremento en plazo, resultando en 25 (veinticinco) días.

Por los motivos mencionados solicitamos los días de prórroga mencionados más arriba.

Se adjuntan los registros mensuales de la DINAC a modo de anexo.

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para saludarles atentamente.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL
Tecnoedil S.A. Constructora

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				0,0								
3				0,0								
4				30,9								
5				4,1								
6				18,1								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				0,0								
12				27,8								
13				25,6								
14				0,0								
15				0,7								
16				2,2								
17				1,2								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				0,0								
24				4,2								
25				27,2								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				0,0								
30				0,0								
31												
Total				142								
Máx. 24h				30,9								
Día Máx.				4								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Diana Rocío Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS T.
Representante L.

ROBERTO VERA VIE
Ingeniero Civil

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorológicos@meteorologia.gov.py
Tel: 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO Paraguay de la gente
NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						0,0						
2						0,0						
3						0,0						
4						0,0						
5						0,0						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,0						
9						0,0						
10						14,9						
11						0,0						
12						0,0						
13						T						
14						0,1						
15						T						
16						0,4						
17						T						
18						0,0						
19						0,0						
20						T						
21						0,0						
22						0,8						
23						0,0						
24						0,0						
25						0,0						
26						0,0						
27						0,0						
28						0,0						
29						0,0						
30						0,0						
31												
Total						16,2						
Máx. 24h						14,9						
Día Máx.						10						

DIRECCIÓN DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - DINAC - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

Mgtr. Diana Rocio Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Inm. ROLANDO RIOS TORRES

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000003

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: Ing. Roberto Vera

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	03	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Condiciones climáticas impiden continuar actividades de replanteo.

Fue enviado a fiscalización el plan de entrada y salida de camiones.

Fiscalización queda recibo de documentos referentes al plan de accesos designados para maquinarias y camiones. El mismo queda pendiente de aprobación

OBSERVACIONES:

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Fiscal

Encargado (Emp. Const.)

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000031

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: Ing. Vera Vierci

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	03	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Sin Actividad por lluvia

OBSERVACIONES:

Fiscal	Encargado (Emp. Const.)
ROBERTO VERA VIERCI Ingeniero Civil	Ing. Allan Abrantes Ingeniero Residente TECNOEDIL S.A.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
ING. ROBERTO JOSE VERA VIERCI
ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000045

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
FISCAL DE OBRAS: Ing Vera Vierci	13	04	23
REALIZADO POR:			

TRABAJOS REALIZADOS:

No se realizaron actividades debido a impedimento por lluvia

OBSERVACIONES:

Se registro segun pluviometro 85mm de lluvia

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

ROBERTO VERA VIERCI

Encargado / Resp. Contratista

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000063

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FECHA

DIA	MES	AÑO
01	05	23

TÉCNICAL DE OBRAS: ING. ROBERTO VERA VIERCI

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS:

Se realizan trabajos de armado y encofrado de vigas de fundación y cabezales.
Actividad reducida por día del trabajador.

OBSERVACIONES:

Cantidad de personales 10
Cantidad de lluvia según pluviometro 40mm

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Fiscal

Encargado (Emp. Const.)

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000067

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: ING. ROBERTO VERA VIERCI

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	05	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Actividad reducida por lluvia

Colocación de anclaje metálica. Trabajos de armado y encofrado de pilares

OBSERVACIONES:

Cantidad de lluvia Según pluviometro 27mm

Cantidad de lluvia según pluviómetro

Cantidad de personales en obra 20

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Fiscal

Encargado (Emp. Const.)

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000083

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: ING. ROBERTO VERA VIERCI

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	05	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Sin actividades por lluvia intensa.

OBSERVACIONES:

Cantidad de lluvia según pluviometro 65mm

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Fiscal

Encargado (Emp. Const.)

Secretaría NACIONAL DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000015

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: Ing. Vera Vierci

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	03	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Continuan trabajos de relleno y compactación. Continuan perforación de pilotes. Cargamento de pilotes diametro 60. P11. Pilotes diametro 60 P20-P19-P21-P22. Pilotes diametro 60. P32-P45-P26. Se realiza encofrado de vigas de fundación y cabezales.

Fiscalización verificó y autoriza el replanteo de los pilotes PE5, PE6, PE7, PE8, PE14, PE15, PE16, PE18

OBSERVACIONES: Reunión entre COP, SND, G.spro, Tecnoedil = resuelven restricciones para fechas, 20, 21 y 22 de marzo por evento Asuncionico: Lunes 20, prohibido ruidos en obra por prueba de sonido; Martes 21 y Miércoles 22, prohibido acceso de camiones pesados a obra. Presentaremos el impacto al plazo de ejecución de la obra cuando sea requerido.

Cantidad de personales en obra 58

FIRMA DEL MAYOR CONSTRUCTORA