ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 20 de marzo de 2018

Señor:
Econ. Ramón Jimenez Gaona, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 41/2018
Referencia: Llamado MOPC Nº 154/2015. Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 2.
Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 14 - febrero/2018. TECSUL S.A.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obra Nº 14, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de febrero/2018, presentado por el Contratista TECSUL S.A., adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC N° 154/2015, Lote 2.

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo (BID) es de Gs. 1.064.015.307 (Mil Sesenta y Cuatro Millones Quince Mil Trescientos Siete Guaraníes), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	TECSUL S.A.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 1.778 - 14/10/2016
FECHA DE CONTRATO:	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
ORDEN DE INICIO:	18 DE ENERO DE 2017
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*"Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 2."*
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	69,460%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15 MESES
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 29.903.178.814 - I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo (BID)
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 1.064.015.307.- I.V.A. Incluido.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Se adjuntan las documentaciones correpondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 12743
Fecha: 21 MAR 2018
Firma: Hora:

Ing. Antonio Andalo
Residente de Fiscalización

01 (0190)

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 20 de marzo de 2018

Señor:
Econ. Ramón Jimenez Gaona, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 42/2018
Referencia: Llamado MOPC Nº 154/2015. Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 2.
Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 14 - febrero/2018. TECSUL S.A.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obra Nº 14, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de febrero/2018, presentado por el Contratista TECSUL S.A., adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC Nº 154/2015, Lote 2.

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo (AECID) es de Gs. 456.006.561 (Cuatrocientos Cincuenta y Seis Millones Seis Mil Quinientos Sesenta y Un Guaranies), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
CONTRATISTA:	TECSUL S.A.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 1.778 - 14/10/2016
FECHA DE CONTRATO:	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
ORDEN DE INICIO:	18 DE ENERO DE 2017
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*"Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 2."*
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	69,460%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15 MESES
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 29.903.178.814 - I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo (AECID)
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 456.006.561.- I.V.A. Incluido.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Se adjuntan las documentaciones correpondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Mo. O. y C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 12666
Fecha: 21 MAR. 2018
Firma: Hora:

Ing. Antonio Andalo
Residente de Fiscalización

01 (UNO)

DECLARACIÓN

Referencia: Documento adjunto al Certificado Nº 14 - febrero/2018.

TECSUL S.A., Contratista de la Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá.LOTE Nº 2"

Conforme a lo estipulado en el punto 3.5 de la Sección 7 "Términos de Referencia para los Servicios de Consultoría para la Fiscalización de Obras de Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá", la Fiscalización certifica cuanto sigue:

1) Que existe un Cronograma y Plan de Trabajo, presentado por el Contratista en su Oferta adjudicada en la Licitación MOPC Nº 154/2015, el cual permitirá cumplir satisfactoriamente con el Plazo contractual de terminación de obras.

Cabe señalar, que esta Fiscalización procedió a la elaboración de la Curva de Avance Físico - Financiero recalendarizada, en función a la fecha de emisión de la Orden de Inicio para la ejecución (18/01/2017 según Nota D.C.V. Nº 132/2017) de los Trabajos y al Cronograma presentado por el Contratista al MOPC.

2) En el presente periodo, el avance ejecutado del mes es superior al avance previsto en el Cronograma vigente, sin embargo, el avance teórico acumulado (determinado según nota DCV Nº1907/17) es inferior al acumulado previsto en dicho Cronograma, por lo que el mismo no viene siendo cumplido por el Contratista en el período correspondiente al presente certificado, circunstancia reflejada en el certificado de obras respectivo.

En el presente mes de Febrero/18 el avance teórico acumulado es inferior en aproximadamente 7% al acumulado previsto para el mismo mes, por lo que corresponde incluir las penalizaciones por atraso parcial en el próximo Certificado (Marzo/17), en virtud a lo establecido en la cláusula CGC 49.1 de las CEC.

3) Que el equipo y el personal puesto en obra por el Contratista, en el mes del Certificado de trabajo, cumple parcialmente lo comprometido en el Cronograma y Plan de Trabajo vigente.

4) Que las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs) correspondientes a la Etapa de Construcción, el Plan de Acción Socio Ambiental (PASA), comprometido por el Contratista (Numeral 1.6.13 de las ETAGs) y las Medidas de Protección están siendo cumplidas parcialmente por el Contratista.

5) Que el Contratista ha presentado el documento que acredite el pago de las cargas sociales del personal del mes de Febrero/2018.

Ing. Antonio Andalo
Residente de Fiscalización

tecsul S.A.

Asunción, 19 de Marzo de 2018

Señor
Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
CONSORCIO CONCREMAT – CIA
Direccion: Waldino Ramon Lovera esq. RC3 Cnel. Mongelos
Telefono: (021) 602-926 / 623-525

PRESENTE

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 154/2015 – LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL. REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA. ID Nº 299.820. **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 443/2016.**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el inicio del proceso de pago del Certificado N° 14, correspondiente a los trabajos ejecutados durante el mes de FEBRERO del año 2018, de la obra de referencia.

El monto a ser pagado con Fondos BID es de **Gs. 1.064.015.307 (Guaraníes Mil Sesenta y Cuatro Millones Quince Mil Trescientos Siete)**, IVA incluido.

El monto a ser pagado con Fondos AECID es de **Gs. 456.006.561 (Guaraníes Cuatrocientos Cincuenta y Seis Millones Seis Mil Quinientos Sesenta y Uno)**, IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETIVO DEL INFORME	**Pago de Certificado**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC Nº 154/2015 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL. REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, CAAGUAZÚ Y CAAZAPÁ.
CONTRATISTA	TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.
MONTO CERTIFICADO C/IVA	**Gs. 1.064.015.307**
MONTO CERTIFICADO C/IVA	**Gs. 456.006.561**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJECUTADO ACUMULADO	**69.46%**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJECUTADO DEL MES	**6.208%**
FECHA DE CONTRATO	15/11/16
CONTRATO Nº	SG MINISTRO 443/2016
PLAZO CONTRACTUAL	15 MESES

Se adjuntan todos los recaudos soportes de esta presentación.

Atentamente.

Ing. Joaquín Fernández - Representante Legal

Ayala Velásquez 373 – Asunción – Telefax 595.21.223754

04 (cuatro)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	
Tecnología del Sur S.A. RUC: 80033539-2 Tte. Coronel Ayala Velázquez 373 Telefonos (525-21) 223 754 ; 223 858 ; 223 870 ASUNCION - PARAGUAY	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	Certificado Mensual de Trabajo Nº 14 Mes: Febrero Año: 2.018

LLAMADO MOPC Nº 154/2015

Obra: REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA

Lote 2: Departamento de Caaguazu, Tramo 1 : PY13- Tarumai - Carpa Cue - San Joaquin

Tramo 2: Santa Rosa del Mbutuy - San Joaquin

Convenio de Prestamos BID No 3363/OC-PR y 3384/CH-PR - Resolucion Ministerial de Adjudicacion Nº 1778/2016
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 443/2016

MONTO DEL CONTRATO:	Gs.	29.903.178.814
Son Guaranies: Veintinueve mil, novecientos tres millones, ciento setenta y ocho mil ochocientos catorce, IVA incluido.		

Fecha del Contrato:	15-nov-16
Fecha de Inicio del Plazo Contractual:	18-ene-17
Plazo Contractual (Mes):	15 (Quince)

AVANCE DE LA OBRA:	
a) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	95,440%
b) AVANCE EJECUTADO MENSUAL	6,208%
c) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	69,460%
d) AVANCE TEORICO POR LLUVIAS ACUMULADO	88,830%

ESTADISTICO

		BID Gs.	AECID Gs.	Total Gs.
I	ANTICIPO			
	1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	3.139.833.775	1.345.643.047	4.485.476.822
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	1.985.988.326	851.137.853	2.837.126.179
	3. Devolución del Anticipo del presente certificado (I.V.A. incluido)	194.905.264	83.530.827	278.436.091
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certificado (I.V.A. incluido)	2.180.893.590	934.668.680	3.115.562.270
	5. SALDO DEL ANTICIPO (I.V.A. incluido)	958.940.185	410.974.367	1.369.914.552
II	TRABAJOS ORIGINALES	BID Gs.	AECID Gs.	Total Gs.
	1. Trabajos originales acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	13.239.922.162	5.674.252.355	18.914.174.517
	2. Trabajos originales del presente certificado (I.V.A. incluido)	1.299.368.426	556.872.183	1.856.240.609
	3. TRABAJOS ORIGINALES ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	14.539.290.588	6.231.124.538	20.770.415.126
III	TRABAJOS POR DIA	BID Gs.	AECID Gs.	Total Gs.
	1. Monto máximo de trabajos por día (5% del monto original del Contrato) (IVA incluido)			0
	2. Trabajos por día acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	0	0	0
	3. Trabajos por día del presente certificado (I.V.A. incluido)	0	0	0
	4. TRABAJOS POR DÍA ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO ≤ "1." (I.V.A. incluido)	0	0	0
IV	MATERIALES DISPONIBLES PERO NO COLOCADOS	BID Gs.	AECID Gs.	Total Gs.
	1. Materiales disponibles pero no colocados acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	0	0	0
	2. Materiales disponibles pero no colocados del presente certificado (I.V.A. incluido)	0	0	0
	3. MATERIALES DISPONIBLES PERO NO COLOCADOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	0	0	0
V	AJUSTE DE PRECIOS	BID Gs.	AECID Gs.	Total Gs.
	1. Ajuste de precios acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	177.237.093	75.958.753	253.195.846
	2. Ajuste de precios del presente certificado (I.V.A. incluido)	36.828.083	15.783.464	52.611.547
	3. AJUSTE DE PRECIOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	214.065.176	91.742.217	305.807.393

ING JOAQUIN FERNANDEZ
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ANTONIO C. ANDALO
CONSORCIO CONCREMAT-CIA
FISCALIZACION

ING JOSE M. FERREIRA ACOSTA
SUPERVISION
M.O.P.C - DCV

CONTRATISTA	M.O.P.C.	
Tecnología del Sur S.A. RUC: 80033539-2 Tte. Coronel Ayala Velázquez 373 Telefonos (525-21) 223 754 ; 223 858 ; 223 870 ASUNCION - PARAGUAY	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	Certificado Mensual de Trabajo N° 14 Mes: Febrero Año: 2.018

LLAMADO MOPC N° 154/2015

Obra: REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA

Lote 2: Departamento de Caaguazu, Tramo 1 : PY13- Tarumai - Carpa Cue - San Joaquin

Tramo 2: Santa Rosa del Mbutuy - San Joaquin

Convenio de Prestamos BID No 3363/OC-PR y 3364/CH-PR - Resolucion Ministerial de Adjudicacion N° 1778/2016
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 443/2016

MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 29.903.178.814
San Guaranies: Veintinueve mil, novecientos tres millones, ciento setenta y ocho mil ochocientos catorce, IVA incluido.	

Fecha del Contrato:	15-nov-16
Fecha de Inicio del Plazo Contractual:	18-ene-17
Plazo Contractual (Mes):	15 (Quince)

AVANCE DE LA OBRA:	
a) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	95,440%
b) AVANCE EJECUTADO MENSUAL	6,288%
c) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	69,488%
d) AVANCE TEORICO POR LLUVIAS ACUMULADO	88,830%

ESTADISTICO

	RETENCIONES	BID Gs.	AECID Gs.	Total Gs.
VII	1. Retenciones acumuladas hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	670.857.963	287.510.555	958.368.518
	2. Retenciones del presente certificado (I.V.A. incluido)	66.809.825	28.632.782	95.442.607
	3. Devolución de Retenciones del presente certificado (I.V.A. incluido)	0	0	0
	4. RETENCIONES ACUMULADAS (I.V.A. incluido) _ (1) + (2) - (3)	737.667.788	316.143.337	1.053.811.125
	PENALIZACION POR ATRASO PARCIAL	**BID Gs.**	**AECID Gs.**	**Total Gs.**
VIII	1. Penalizaciones acumuladas hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	62.796.078	26.912.862	89.709.538
	2. Penalizaciones del presente certificado (I.V.A. incluido)	10.466.113	4.485.477	14.951.589
	3. PENALIZACIONES ACUMULADAS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	73.262.790	31.398.339	104.661.129
	INTERESES MORATORIOS	**BID Gs.**	**AECID Gs.**	**Total Gs.**
IX	1. Intereses moratorios acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	-	0	0
	2. Intereses moratorios del presente certificado (I.V.A. incluido)	-	0	0
	3. INTERESES MORATORIOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	0	0	0
	RESUMEN	**BID Gs.**	**AECID Gs.**	**Total Gs.**
X	1. SALDO DEL ANTICIPO (I.V.A. incluido)	858.940.185	410.974.367	1.269.914.552
	2. TRABAJOS ORIGINALES ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	14.539.290.508	6.231.124.538	20.770.415.126
	3. TRABAJOS POR DIA ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	0	0	0
	4. MATERIALES DISPONIBLES PERO NO COLOCADOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	0	0	0
	5. AJUSTE DE PRECIOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	214.065.176	91.742.217	305.807.393
	6. RETENCIONES ACUMULADAS (I.V.A. incluido)	737.667.788	316.143.337	1.053.811.125
	7. PENALIZACION POR ATRASO PARCIAL ACUMULADAS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	73.262.790	31.398.339	104.661.129
	8. INTERESES MORATORIOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	-	-	0
	9. MONTO TOTAL DEVENGADO A LA FECHA _ (1) + (2) + (3) + (4) + (5) - (6) - (7) + (8)	14.901.365.371	6.386.299.446	21.287.664.817

ING JOAQUIN FERNANDEZ
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ANTONIO C. ANDALO
CONSORCIO CONCREMAT-CIA
FISCALIZACION

ING JOSE M. FERREIRA ACOSTA
SUPERVISION
M.O.P.C - DCV

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 26 de abril de 2018

Señor:
Econ. Ramón Jimenez Gaona, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 73/2018
Referencia: Llamado MOPC Nº 154/2015. Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 2.
Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 15 - marzo/2018. TECSUL S.A.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obra Nº 15, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de marzo/2018, presentado por el Contratista TECSUL S.A., adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC N° 154/2015, Lote 2.

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo (BID) es de Gs. 898.198.178 (Ochocientos Noventa y Ocho Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Ciento Setenta y Ocho Guaranies), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	TECSUL S.A.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 1.778 - 14/10/2016
FECHA DE CONTRATO:	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
ORDEN DE INICIO:	18 DE ENERO DE 2017
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*"Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 2."*
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	74,723%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15 MESES
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 29.903.178.814 - I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo (BID)
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 898.198.178.- I.V.A. Incluido.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Por otra parte, se aclara que este Consorcio Consultor ha dado curso al presente Certificado con la observación indicada al Contratista a través de la Nota Nº 02/2018.

Se adjuntan las documentaciones correpondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

18183

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 26 de abril de 2018

Señor:
Econ. Ramón Jimenez Gaona, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 74/2018
Referencia: Llamado MOPC Nº 154/2015. Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 2.
Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 15 - marzo/2018. TECSUL S.A.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obra Nº 15, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de marzo/2018, presentado por el Contratista TECSUL S.A., adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC N° 154/2015, Lote 2.

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo (AECID) es de Gs. 384.942.077 (Trescientos Ochenta y Cuatro Millones Novecientos Cuarenta y Dos Mil Setenta y Siete Guaranies), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	TECSUL S.A.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 1.778 - 14/10/2016
FECHA DE CONTRATO:	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
ORDEN DE INICIO:	18 DE ENERO DE 2017
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*"Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 2."*
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	74,723%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15 MESES
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 29.903.178.814 - I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo (AECID)
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 384.942.077.- I.V.A. Incluido.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Por otra parte, se aclara que este Consorcio Consultor ha dado curso al presente Certificado con la observación indicada al Contratista a través de la Nota Nº 02/2018.

Se adjuntan las documentaciones correpondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización

19184

DECLARACIÓN

Referencia: Documento adjunto al Certificado Nº 15 - marzo/2018.

TECSUL S.A., Contratista de la Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá.LOTE Nº 2"

Conforme a lo estipulado en el punto 3.5 de la Sección 7 "Términos de Referencia para los Servicios de Consultoría para la Fiscalización de Obras de Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá", la Fiscalización certifica cuanto sigue:

1) Que existe un Cronograma y Plan de Trabajo, presentado por el Contratista en su Oferta adjudicada en la Licitación MOPC Nº 154/2015, el cual permitirá cumplir satisfactoriamente con el Plazo contractual de terminación de obras.

Cabe señalar, que esta Fiscalización procedió a la elaboración de la Curva de Avance Físico - Financiero recalendarizada, en función a la fecha de emisión de la Orden de Inicio para la ejecución (18/01/2017 según Nota D.C.V. Nº 132/2017) de los Trabajos y al Cronograma presentado por el Contratista al MOPC.

2) En el presente periodo, el avance ejecutado del mes es superior al avance previsto en el Cronograma vigente, sin embargo, el avance teórico acumulado (determinado según nota DCV Nº1907/17) es inferior al acumulado previsto en dicho Cronograma en aproximadamente 2%, por lo que el mismo viene siendo cumplido parcialmente por el Contratista en el período correspondiente al presente certificado, circunstancia reflejada en el certificado de obras respectivo.

3) Que el equipo y el personal puesto en obra por el Contratista, en el mes del Certificado de trabajo, cumple parcialmente lo comprometido en el Cronograma y Plan de Trabajo vigente.

4) Que las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs) correspondientes a la Etapa de Construcción, el Plan de Acción Socio Ambiental (PASA), comprometido por el Contratista (Numeral 1.6.13 de las ETAGs) y las Medidas de Protección están siendo cumplidas parcialmente por el Contratista.

5) Que el Contratista ha presentado el documento que acredite el pago de las cargas sociales del personal del mes de Febrero/2018.

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización

tecsul S.A.

Uno

Asunción, 23 de Abril de 2018

Señor
Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
CONSORCIO CONCREMAT – CIA
Direccion: Waldino Ramon Lovera esq. RC3 Cnel. Mongelos
Telefono: (021) 602-926 / 623-525

PRESENTE

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 154/2015 – LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL. REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA. ID Nº 299.820. **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 443/2016.**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el inicio del proceso de pago del Certificado N° 15, correspondiente a los trabajos ejecutados durante el mes de MARZO del año 2018, de la obra de referencia.

El monto a ser pagado con Fondos BID es de **Gs. 898.198.178 (Guaraníes Ochocietos Noventa y Ocho Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Ciento Setenta y Ocho)**, IVA incluido.

El monto a ser pagado con Fondos AECID es de **Gs. 384.942.077 (Guaraníes Trescientos Ochenta y Cuatro Millones Novecientos Cuarenta y Dos Mil Setenta y Siete)**, IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETIVO DEL INFORME	**Pago de Certificado**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC Nº 154/2015 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNAC ONAL. REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, CAAGUAZÚ Y CAAZAPÁ.
CONTRATISTA	TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.
MONTO CERTIFICADO C/IVA	**Gs. 898.198.178**
MONTO CERTIFICADO C/IVA	**Gs. 384.942.077**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJECUTADO ACUMULADO	**74,723%**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJECUTADO DEL MES	**5,263%**
FECHA DE CONTRATO	15/11/16
CONTRATO Nº	SG MINISTRO 443/2016
PLAZO CONTRACTUAL	15 MESES

Se adjuntan todos los recaudos soportes de esta presentación.

Atentamente.

Tecnología Del Sur S.A.
Tecsul S.A.
P/A
CI 3772/89
Ing. Joaquín Fernández - Representante Legal

CONTRATISTA

Tecnología del Sur S.A.

RUC: 80033539-2

Tte. Coronel Ayala Velázquez 373

Telefones (525-21) 223 754 ; 223 858 ; 223 870

ASUNCION - PARAGUAY

M.O.P.C.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Certificado Mensual de Trabajo Nº 15
Mes: Marzo
Año: 2.018

LLAMADO MDPC N° 154/2015

Obra: REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA

Lote 2: Departamento de Caaguazu, Tramo 1 : PY13- Tarumai - Carpa Cue - San Joaquin

Tramo 2: Santa Rosa del Mbutuy - San Joaquin

Convenio de Prestamos BID No 3363/OC-PR y 3364/CH-PR - Resolucion Ministerial de Adjudicacion N° 1778/2016
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 443/2016

MONTO DEL CONTRATO:	Gs.	29.903.178.814

Son Guaraníes: Veintinueve mil, novecientos tres millones, ciento setenta y ocho mil ochocientos catorce, IVA incluido.

Fecha del Contrato:	15-nov-16
Fecha de inicio del Plazo Contractual:	18-ene-17
Plazo Contractual (Mes):	15 (Quince)

AVANCE DE LA OBRA:	
a) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	88,760%
b) AVANCE EJECUTADO MENSUAL	5,263%
c) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	74,723%
d) AVANCE TEORICO POR LLUVIAS ACUMULADO	96,310%

ESTADISTICO

		BID Gs.	AECID Gs.	Total Gs.
I	ANTICIPO			
	1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	3.139.833.775	1.345.643.047	4.485.476.822
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	2.180.893.590	934.668.680	3.115.562.270
	3. Devolución del Anticipo del presente certificado (I.V.A. incluido)	165.243.820	70.818.780	236.062.600
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certificado (I.V.A. incluido)	2.346.137.410	1.005.487.460	3.351.624.870
	5. SALDO DEL ANTICIPO (I.V.A. incluido)	**793.696.365**	**340.155.587**	**1.133.851.952**
		BID Gs.	AECID Gs.	Total Gs.
II	TRABAJOS ORIGINALES			
	1. Trabajos originales acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	14.539.290.588	6.231.124.538	20.770.415.126
	2. Trabajos originales del presente certificado (I.V.A. incluido)	1.101.625.468	472.125.201	1.573.750.669
	3. TRABAJOS ORIGINALES ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	**15.640.916.056**	**6.703.249.739**	**22.344.165.795**
		BID Gs.	AECID Gs.	Total Gs.
III	TRABAJOS POR DIA			
	1. Monto máximo de trabajos por día (5% del monto original del Contrato) (IVA incluido)			0
	2. Trabajos por día acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	0	0	0
	3. Trabajos por día del presente certificado (I.V.A. incluido)	0	0	0
	4. TRABAJOS POR DIA ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO ≤ "1." (I.V.A. incluido)	**0**	**0**	**0**
		BID Gs.	AECID Gs.	Total Gs.
IV	MATERIALES DISPONIBLES PERO NO COLOCADOS			
	1. Materiales disponibles pero no colocados acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	0	0	0
	2. Materiales disponibles pero no colocados del presente certificado (I.V.A. incluido)	0	0	0
	3. MATERIALES DISPONIBLES PERO NO COLOCADOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	**0**	**0**	**0**
		BID Gs.	AECID Gs.	Total Gs.
V	AJUSTE DE PRECIOS			
	1. Ajuste de precios acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	214.065.176	91.742.217	305.807.393
	2. Ajuste de precios del presente certificado (I.V.A. incluido)	28.804.123	12.344.624	41.146.747
	3. AJUSTE DE PRECIOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	**242.869.299**	**104.086.841**	**346.956.140**

Tecnología Del Sur S.A.
Tecsul S.A.
Ing. Joaquín Fernández
Representante Legal

ING JOAQUIN FERNANDEZ
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ANTONIO C. ANDALO
CONSORCIO CONCREMAT-CIA
FISCALIZACION

ING JOSE M. FERREIRA ACOSTA
SUPERVISION
M.O.P.C. - DCV

(9)

CONTRATISTA	M.O.P.C.	
Tecnología del Sur S.A. RUC: 80033539-2 Tte. Coronel Ayala Velázquez 373 Telefonos (525-21) 223 754 ; 223 858 ; 223 870 ASUNCION - PARAGUAY	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	Certificado Mensual de Trabajo Nº 15 Mes: Marzo Año: 2.018

LLAMADO MOPC Nº 154/2015

Obra: REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA

Lote 2: Departamento de Caaguazu, Tramo 1 : PY13- Tarumai - Carpa Cue - San Joaquin

Tramo 2: Santa Rosa del Mbutuy - San Joaquin

Convenio de Prestamos BID No 3363/OC-PR y 3364/CH-PR - Resolucion Ministerial de Adjudicacion Nº 1778/2016
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 443/2016

MONTO DEL CONTRATO:	Gs.	29.903.178.814
Son Guaraníes: Veintinueve mil, novecientos tres millones, ciento setenta y ocho mil ochocientos catorce, IVA incluido.		

Fecha del Contrato:	15-nov-16
Fecha de Inicio del Plazo Contractual:	18-ene-17
Plazo Contractual (Mes):	15 (Quince)

AVANCE DE LA OBRA:

a) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	98,760%
b) AVANCE EJECUTADO MENSUAL	5,263%
c) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	74,723%
d) AVANCE TEORICO POR LLUVIAS ACUMULADO	96,310%

ESTADISTICO

	RETENCIONES	BID Gs.	AECID Gs.	Total Gs.
VII	1. Retenciones acumuladas hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	737.667.788	316.143.337	1.053.811.125
	2. Retenciones del presente certificado (I.V.A. incluido)	56.521.480	24.223.491	80.744.971
	3. Devolución de Retenciones del presente certificado (I.V.A. incluido)	0	0	0
	4. RETENCIONES ACUMULADAS (I.V.A. incluido) _ (1) + (2) - (3)	794.189.268	340.366.828	1.134.556.096
	PENALIZACION POR ATRASO PARCIAL	**BID Gs.**	**AECID Gs.**	**Total Gs.**
VIII	1. Penalizaciones acumuladas hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	73.262.790	31.398.339	104.661.129
	2. Penalizaciones del presente certificado (I.V.A. incluido)	10.466.113	4.485.477	14.951.589
	3. PENALIZACIONES ACUMULADAS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	83.728.903	35.883.816	119.612.718
	INTERESES MDRATORIOS	**BID Gs.**	**AECID Gs.**	**Total Gs.**
IX	1. Intereses moratorios acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	-	0	0
	2. Intereses moratorios del presente certificado (I.V.A. incluido)	-	0	0
	3. INTERESES MDRATORIOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	0	0	0
	RESUMEN	**BID Gs.**	**AECID Gs.**	**Total Gs.**
X	1. SALDO DEL ANTICIPO (I.V.A. incluido)	793.696.365	340.155.587	1.133.851.952
	2. TRABAJOS ORIGINALES ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	15.848.916.056	6.703.249.739	22.344.165.795
	3. TRABAJOS POR DÍA ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	0	0	0
	4. MATERIALES DISPONIBLES PERO NO COLOCADOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	0	0	0
	5. AJUSTE DE PRECIOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	242.869.299	104.086.841	346.956.140
	6. RETENCIONES ACUMULADAS (I.V.A. incluido)	794.189.268	340.366.828	1.134.556.096
	7. PENALIZACION POR ATRASO PARCIAL ACUMULADAS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	83.728.903	35.883.816	119.612.718
	8. INTERESES MORATORIOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	-	-	0
	9. MONTO TOTAL DEVENGADO A LA FECHA _ (1) + (2) + (3) + (4) + (5) - (6) - (7) + (8)	15.799.563.549	6.771.241.523	22.570.805.873
		15.771.897.558	6.759.384.670	22.531.282.228

Tecnología Del Sur S.A.
Tecsul S.A.
Ing. Joaquín Fernández
Representante Legal

JOAQUIN FERNANDEZ
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ANTONIO C. ANDALO
CONSORCIO CONCREMAT-CIA
FISCALIZACION

ING JOSE M. LEMBERA ACOSTA
SUPERVISION
M.O.P.C - DCV

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 28 de mayo de 2018

Señor:
Econ. Ramón Jimenez Gaona, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota N°: 94/2018
Referencia: Llamado MOPC N° 154/2015. Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 2.
Asunto: Solicitud de pago de Certificado N° 16 - abril/2018. TECSUL S.A.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obra N° 16, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de abril/2018, presentado por el Contratista TECSUL S.A., adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC N° 154/2015, Lote 2.

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo (BID) es de Gs. 840.469.969 (Ochocientos Cuarenta Millones Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Nueve Guaranies), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	TECSUL S.A.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	N° 1.778 - 14/10/2016
FECHA DE CONTRATO:	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
ORDEN DE INICIO:	18 DE ENERO DE 2017
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*"Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 2."*
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	79,535%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15 MESES
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 29.903.178.814 - I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo (BID)
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 840.469.969.- I.V.A. Incluido.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Se adjuntan las documentaciones correpondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 28 de mayo de 2018

Señor:
Econ. Ramón Jimenez Gaona, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 95/2018
Referencia: Llamado MOPC Nº 154/2015. Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 2.
Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 16 - abril/2018. TECSUL S.A.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obra Nº 16, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de abril/2018, presentado por el Contratista TECSUL S.A., adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC N° 154/2015, Lote 2.

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo (AECID) es de Gs. 360.201.415 (Trescientos Sesenta Millones Doscientos Un Mil Cuatrocientos Quince Guaranies), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	TECSUL S.A.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 1.778 - 14/10/2016
FECHA DE CONTRATO:	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
ORDEN DE INICIO:	18 DE ENERO DE 2017
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*"Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 2."*
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	79,535%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15 MESES
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 29.903.178.814 - I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo (AECID)
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 360.201.415.- I.V.A. Incluido.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Se adjuntan las documentaciones correpondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 21851
Fecha: 28 MAYO 2018
Firma: Hora:

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización

DECLARACIÓN

Referencia: Documento adjunto al Certificado Nº 16 - abril/2018.

TECSUL S.A., Contratista de la Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá.LOTE Nº 2"

Conforme a lo estipulado en el punto 3.5 de la Sección 7 "Términos de Referencia para los Servicios de Consultoría para la Fiscalización de Obras de Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá", la Fiscalización certifica cuanto sigue:

1) Que existe un Cronograma y Plan de Trabajo, presentado por el Contratista en su Oferta adjudicada en la Licitación MOPC Nº 154/2015, el cual tiene fecha de terminación el 18/04/2018.
Se aclara que se encuentra en trámite en el MOPC el Convenio Modificatorio Nº 1 del Contrato de Obra, que incluye una prórroga y reprogramación del Cronograma cuya fecha de terminación modificada sería el 18/12/2018.
Además, en virtud a lo establecido en la cláusula CGC 28.2 de las Condiciones Especiales del Contrato, esta Fiscalización ha elevado al MOPC a través de la Nota Nº 53/2018 un informe sobre la prórroga del plazo de terminación que corresponde otorgar al Contratista debido a las inclemencias climáticas acaecidas en el periodo comprendido entre el 18/01/17 a 18/01/18.

Cabe señalar, que esta Fiscalización procedió a la elaboración de la Curva de Avance Físico - Financiero recalendarizada, en función a la fecha de emisión de la Orden de Inicio para la ejecución (18/01/2017 según Nota D.C.V. Nº 132/2017) de los Trabajos y al Cronograma presentado por el Contratista al MOPC.

2) En virtud al Cronograma vigente la Obra debía concluir el 18/04/2018, sin embargo en el presente periodo, el avance ejecutado acumulado es inferior al avance previsto para el último mes en la mencionada curva recalendarizada, por lo que el mismo no ha sido cumplido por el Contratista, circunstancia reflejada en el certificado de obras respectivo.
Al respecto, es importante aclarar que la situación de avance resultará diferente una vez que se encuentre vigente el Cronograma reprogramado incluido en el CM Nº 1

3) Que el equipo y el personal puesto en obra por el Contratista, en el mes del Certificado de trabajo, cumple parcialmente lo comprometido en el Cronograma y Plan de Trabajo vigente.

4) Que las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs) correspondientes a la Etapa de Construcción, el Plan de Acción Socio Ambiental (PASA), comprometido por el Contratista (Numeral 1.6.13 de las ETAGs) y las Medidas de Protección están siendo cumplidas parcialmente por el Contratista.

5) Que el Contratista ha presentado el documento que acredite el pago de las cargas sociales del personal del mes de Abril/2018.

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización

tecsul S.A.

Asunción, 30 de Abril de 2018

Señor
Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
CONSORCIO CONCREMAT – CIA
Direccion: Waldino Ramon Lovera esq. RC3 Cnel. Mongelos
Telefono: (021) 602-926 / 623-525

PRESENTE

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 154/2015 – LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL. REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA. ID Nº 299.820. **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 443/2016.**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el inicio del proceso de pago del Certificado N° 16, correspondiente a los trabajos ejecutados durante el mes de ABRIL del año 2018, de la obra de referencia.

El monto a ser pagado con Fondos BID es de **Gs. 840.469.969 (Guaraníes Ochocientos Cuarenta Millones Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Nueve)**, IVA incluido.

El monto a ser pagado con Fondos AECID es de **Gs. 360.201.415 (Guaraníes Trescientos Sesenta Millones Doscientos Un Mil Cuatrocientos Quince)**, IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETIVO DEL INFORME	**Pago de Certificado**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC Nº 154/2015 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL. REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, CAAGUAZÚ Y CAAZAPÁ.
CONTRATISTA	TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.
MONTO CERTIFICADO C/IVA	**Gs. 840.469.969**
MONTO CERTIFICADO C/IVA	**Gs. 360.201.415**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJECUTADO ACUMULADO	**79,535%**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJECUTADO DEL MES	**4.813%**
FECHA DE CONTRATO	15/11/16
CONTRATO Nº	SG MINISTRO 443/2016
PLAZO CONTRACTUAL	15 MESES

Se adjuntan todos los recaudos soportes de esta presentación.

Atentamente.

Ing. Joaquín Fernández - Representante Legal

CONTRATISTA	M.O.P.C.	
Tecnología del Sur S.A. RUC: 80033539-2 Tte. Coronel Ayala Velázquez 373 Telefonos (525-21) 223 754 ; 223 858 ; 223 870 ASUNCION - PARAGUAY	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	Certificado Mensual de Trabajo N° 16 Mes: Abril Año: 2.018

LLAMADO MOPC N° 154/2015

Obra: REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA

Lote 2: Departamento de Caaguazu, Tramo 1 : PY13- Tarumai - Carpa Cue - San Joaquin

Tramo 2: Santa Rosa del Mbutuy - San Joaquin

Convenio de Prestamos BID No 3363/OC-PR y 3364/CH-PR - Resolucion Ministerial de Adjudicacion N° 1778/2016
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 443/2016

MONTO DEL CONTRATO:	Gs.	29.903.178.814
Son Guaraníes: Veintinueve mil, novecientos tres millones, ciento setenta y ocho mil ochocientos catorce. IVA incluido.		

Fecha del Contrato:	15-nov-16
Fecha de Inicio del Plazo Contractual:	18-ene-17
Plazo Contractual (Mes):	15 (Quince)

AVANCE DE LA OBRA:	
a) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	100,000%
b) AVANCE EJECUTADO MENSUAL	4,813%
c) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	79,535%
d) AVANCE TEORICO POR LLUVIAS ACUMULADO	99,620%

ESTADISTICO

		BID Gs.	AECID Gs.	Total Gs.
I	**ANTICIPO**			
	1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	3.139.833.775	1.345.643.047	4.485.476.822
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	2.346.137.410	1.005.487.460	3.351.624.870
	3. Devolución del Anticipo del presente certificado (I.V.A. incluido)	151.105.029	64.759.298	215.864.327
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certificado (I.V.A. incluido)	2.497.242.439	1.070.246.758	3.567.489.197
	5. SALDO DEL ANTICIPO (I.V.A. incluido)	**642.591.336**	**275.396.289**	**917.987.625**
	TRABAJOS ORIGINALES	**BID Gs.**	**AECID Gs.**	**Total Gs.**
II	1. Trabajos originales acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	15.640.916.056	6.703.249.739	22.344.165.795
	2. Trabajos originales del presente certificado (I.V.A. incluido)	1.007.366.862	431.728.655	1.439.095.517
	3. TRABAJOS ORIGINALES ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	**16.648.282.918**	**7.134.978.394**	**23.783.261.312**
	TRABAJOS POR DIA	**BID Gs.**	**AECID Gs.**	**Total Gs.**
III	1. Monto máximo de trabajos por día (5% del monto original del Contrato) (IVA incluido)			0
	2. Trabajos por día acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	0	0	0
	3. Trabajos por día del presente certificado (I.V.A. incluido)	0	0	0
	4. TRABAJOS POR DIA ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO s/"1." (I.V.A. incluido)	**0**	**0**	**0**
	MATERIALES DISPONIBLES PERO NO COLOCADOS	**BID Gs.**	**AECID Gs.**	**Total Gs.**
IV	1. Materiales disponibles pero no colocados acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	0	0	0
	2. Materiales disponibles pero no colocados del presente certificado (I.V.A. incluido)	0	0	0
	3. MATERIALES DISPONIBLES PERO NO COLOCADOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	**0**	**0**	**0**
	AJUSTE DE PRECIOS	**BID Gs.**	**AECID Gs.**	**Total Gs.**
V	1. Ajuste de precios acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	242.869.299	104.086.841	346.956.140
	2. Ajuste de precios del presente certificado (I.V.A. incluido)	36.396.294	15.598.411	51.994.705
	3. AJUSTE DE PRECIOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	**279.265.593**	**119.685.252**	**398.950.845**

Ing. JOAQUÍN FERNÁNDEZ SOLANO LÓPEZ
Tecnología del Sur S.A.
Representante Legal

ING JOAQUIN FERNANDEZ
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ANTONIO C. ANDALO
CONSORCIO CONCREMAT-CIA
FISCALIZACION

ING JOSE M. FERREIRA ACOSTA
SUPERVISION
M.O.P.C - DCV

CONTRATISTA

Tecnologia del Sur S.A.

RUC: 80033539-2

Tte. Coronel Ayala Velázquez 373

Telefonos (525-21) 223 754 ; 223 858 ; 223 870

ASUNCION - PARAGUAY

M.O.P.C.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Certificado Mensual de Trabajo Nº 16

Mes: Abril

Año: 2.018

LLAMADO MOPC Nº 154/2015

Obra: REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA

Lote 2: Departamento de Caaguazu, Tramo 1 : PY13- Tarumai - Carpa Cue - San Joaquin

Tramo 2: Santa Rosa del Mbutuy - San Joaquin

Convenio de Prestamos BID No 3363/OC-PR y 3364/CH-PR - Resolucion Ministerial de Adjudicacion Nº 1778/2016
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 443/2016

MONTO DEL CONTRATO: Gs.	29.903.178.814	Fecha del Contrato:	15-nov-16
Son Guaraníes: Veintinueve mil, novecientos tres millones, ciento setenta y ocho mil ochocientos catorce. IVA incluido.		Fecha de Inicio del Plazo Contractual:	18-ene-17
		Plazo Contractual (Mes):	15 (Quince)

AVANCE DE LA OBRA:

a) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	100,000%
b) AVANCE EJECUTADO MENSUAL	4,813%
c) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	79,535%
d) AVANCE TEORICO POR LLUVIAS ACUMULADO	99,620%

ESTADISTICO

VII	**RETENCIONES**	**BID Gs.**	**AECID Gs.**	**Total Gs.**
	1. Retenciones acumuladas hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	794.189.268	340.366.828	1.134.556.096
	2. Retenciones del presente certificado (I.V.A. incluido)	52.188.158	22.366.353	74.554.511
	3. Devolución de Retenciones del presente certificado (I.V.A. incluido)	0	0	0
	4. RETENCIONES ACUMULADAS (I.V.A. incluido) _ (1) + (2) - (3)	846.377.426	362.733.181	1.209.110.607
VIII	**PENALIZACION POR ATRASO PARCIAL**	**BID Gs.**	**AECID Gs.**	**Total Gs.**
	1. Penalizaciones acumuladas hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	83.728.903	35.883.816	119.612.718
	2. Penalizaciones del presente certificado (I.V.A. incluido)	0	0	0
	3. PENALIZACIONES ACUMULADAS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	83.728.903	35.883.816	119.612.718
IX	**INTERESES MORATORIOS**	**BID Gs.**	**AECID Gs.**	**Total Gs.**
	1. Intereses moratorios acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	-	0	0
	2. Intereses moratorios del presente certificado (I.V.A. incluido)	-	0	0
	3. INTERESES MORATORIOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	0	0	0
X	**RESUMEN**	**BID Gs.**	**AECID Gs.**	**Total Gs.**
	1. SALDO DEL ANTICIPO (I.V.A. incluido)	642.591.336	275.396.289	917.987.625
	2. TRABAJOS ORIGINALES ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	16.646.282.918	7.134.978.394	23.783.261.312
	3. TRABAJOS POR DÍA ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	0	0	0
	4. MATERIALES DISPONIBLES PERO NO COLOCADOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	0	0	0
	5. AJUSTE DE PRECIOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	279.265.593	119.685.252	398.950.845
	6. RETENCIONES ACUMULADAS (I.V.A. incluido)	846.377.426	362.733.181	1.209.110.607
	7. PENALIZACION POR ATRASO PARCIAL ACUMULADAS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	83.728.903	35.883.816	119.612.718
	8. INTERESES MORATORIOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	-	-	0
	9. MONTO TOTAL DEVENGADO A LA FECHA _ (1) + (2) + (3) + (4) + (5) - (6) - (7) + (8)	16.640.033.518	7.131.442.938	23.771.476.457

Ing. JOAQUÍN FERNÁNDEZ SOLANO LÓPEZ
Tecnologia del Sur S.A.
Representante Legal

ING JOAQUIN FERNANDEZ
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ANTONIO C. ANDALO
CONSORCIO CONCREMAT-CIA
FISCALIZACION

ING JOSE M. FERREIRA ACOSTA
SUPERVISION
M.O.P.C. - DCV

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 27 de junio de 2018

Señor:
Econ. Ramón Jimenez Gaona, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 26460
Fecha: 27 JUN. 2018
Firma: Hora:

Nota Nº: 108/2018
Referencia: Llamado MOPC Nº 154/2015. Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 2.
Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 17 - mayo/2018. TECSUL S.A.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obra Nº 17, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de mayo/2018, presentado por el Contratista TECSUL S.A., adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC N° 154/2015, Lote 2.

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo (BID) es de Gs. 866.166.085 (Ochocientos Sesenta y Seis Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Ochenta y Cinco Guaranies), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	TECSUL S.A.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 1.778 - 14/10/2016
FECHA DE CONTRATO:	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
ORDEN DE INICIO:	18 DE ENERO DE 2017
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*"Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 2."*
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	82,66%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15 MESES
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 29.903.178.814 - I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo (BID)
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 866.166.085.- I.V.A. Incluido.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Por otra parte, se aclara que este Consorcio Consultor ha dado curso al presente Certificado con las observaciones indicadas al Contratista a través de la Nota Nº 04/2018.

Se adjuntan las documentaciones correpondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 27 de junio de 2018

Señor:
Econ. Ramón Jimenez Gaona, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: **109/2018**
Referencia: Llamado MOPC Nº 154/2015. Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 2.
Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 17 - mayo/2018. TECSUL S.A.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obra Nº 17, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de mayo/2018, presentado por el Contratista TECSUL S.A., adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC N° 154/2015, Lote 2.

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo (AECID) es de Gs. 371.214.036 (Trescientos Setenta y Un Millones Doscientos Catorce Mil Treinta y Seis Guaranies), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	TECSUL S.A.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 1.778 - 14/10/2016
FECHA DE CONTRATO:	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
ORDEN DE INICIO:	18 DE ENERO DE 2017
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*"Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 2."*
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	82,66%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15 MESES
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 29.903.178.814 - I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo (AECID)
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 371.214.036.- I.V.A. Incluido.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Por otra parte, se aclara que este Consorcio Consultor ha dado curso al presente Certificado con las observaciones indicadas al Contratista a través de la Nota Nº 04/2018.

Se adjuntan las documentaciones correpondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 26459
Fecha: 27 JUN. 2018
Firma: Hora:

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización

DECLARACIÓN

Referencia: Documento adjunto al Certificado Nº 17 - mayo/2018.

TECSUL S.A., Contratista de la Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá.LOTE Nº 2"

Conforme a lo estipulado en el punto 3.5 de la Sección 7 "Términos de Referencia para los Servicios de Consultoría para la Fiscalización de Obras de Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá", la Fiscalización certifica cuanto sigue:

1) Que existe un Cronograma y Plan de Trabajo, presentado por el Contratista en su Oferta adjudicada en la Licitación MOPC Nº 154/2015, el cual tiene fecha de terminación el 18/04/2018.
Se aclara que se encuentra en trámite en el MOPC el Convenio Modificatorio Nº 1 del Contrato de Obra, que incluye una prórroga y reprogramación del Cronograma cuya fecha de terminación modificada sería el 18/12/2018.
Cabe señalar, que esta Fiscalización procedió a la elaboración de la Curva de Avance Físico - Financiero recalendarizada, en función a la fecha de emisión de la Orden de Inicio para la ejecución (18/01/2017 según Nota D.C.V. Nº 132/2017) de los Trabajos y al Cronograma presentado por el Contratista al MOPC.
Además, en virtud a lo establecido en la cláusula CGC 28.2 de las Condiciones Especiales del Contrato, esta Fiscalización ha elevado al MOPC a través de la Nota Nº 53/2018 un informe sobre la prórroga del plazo de terminación que corresponde otorgar al Contratista debido a las inclemencias climáticas acaecidas en el periodo comprendido entre el 18/01/17 a 18/01/18.

2) En virtud al Cronograma vigente la Obra debía concluir el 18/04/2018, sin embargo en el presente periodo, el avance ejecutado acumulado es inferior al avance previsto para el último mes en la mencionada curva recalendarizada, por lo que el mismo no ha sido cumplido por el Contratista, circunstancia reflejada en el certificado de obras respectivo.
Al respecto, es importante aclarar que la situación de avance resultará diferente una vez que se encuentre vigente el Cronograma reprogramado incluido en el CM Nº 1

3) Que el equipo y el personal puesto en obra por el Contratista, en el mes del Certificado de trabajo, cumple parcialmente lo comprometido en el Cronograma y Plan de Trabajo vigente.

4) Que las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs) correspondientes a la Etapa de Construcción, el Plan de Acción Socio Ambiental (PASA), comprometido por el Contratista (Numeral 1.6.13 de las ETAGs) y las Medidas de Protección están siendo cumplidas parcialmente por el Contratista.

5) Que el Contratista ha presentado el documento que acredite el pago de las cargas sociales del personal del mes de Abril/2018.

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización

tecsul S.A.

Asunción, 31 de Mayo de 2018

Señor
Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
CONSORCIO CONCREMAT – CIA
Dirección: Waldino Ramon Lovera esq. RC3 Cnel. Mongelos
Teléfono: (021) 602-926 / 623-525

PRESENTE

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 154/2015 – LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL. REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA. ID Nº 299.820. **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 443/2016.**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el inicio del proceso de pago del Certificado N° 17, correspondiente a los trabajos ejecutados durante el mes de MAYO del año 2018, de la obra de referencia.

El monto a ser pagado con Fondos BID es de Gs. 866.166.085 IVA incluido. Son Guaraníes Ochocientos sesenta y seis millones ciento sesenta y seis mil ochenta y cinco, IVA incluido.

El monto a ser pagado con Fondos AECID es de Gs.371.214.036 IVA incluido. Son Guaraníes Trescientos setenta y un millones doscientos catorce mil treinta y seis, IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes.

OBJETIVO DEL INFORME	**Pago de Certificado**	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC Nº 154/2015 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL. REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, CAAGUAZÚ Y CAAZAPÁ.	
CONTRATISTA	TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.	
MONTO CERTIFICADO C/IVA	**Gs 866.166.085**	Fondo BID
MONTO CERTIFICADO C/IVA	**Gs 371.214.036**	Fondo AECID
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJECUTADO ACUMULADO	**82,660%**	
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJECUTADO DEL MES	**4,477%**	
FECHA DE CONTRATO	15/11/16	
CONTRATO Nº	SG MINISTRO 443/2016	
PLAZO CONTRACTUAL	15 MESES	

Se adjuntan todos los recaudos soportes de esta presentación.

Atentamente.

Ing. Joaquín Fernández - Representante Legal

CONTRATISTA **Tecnología del Sur S.A.** RUC: 80033539-2 Tte. Coronel Ayala Velázquez 373 Telefonos (525-21) 223 754 ; 223 858 ; 223 870 ASUNCION - PARAGUAY	**M.O.P.C.** **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	Certificado Mensual de Trabajo N° 17 Mes: Mayo Año: 2.018

LLAMADO MOPC N° 154/2015

Obra: REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA

Lote 2: Departamento de Caaguazu, Tramo 1 : PY13- Tarumai - Carpa Cue - San Joaquin

Tramo 2: Santa Rosa del Mbutuy - San Joaquin

Convenio de Prestamos BID No 3363/OC-PR y 3364/CH-PR - Resolucion Ministerial de Adjudicacion N° 1778/2016
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 443/2016

MONTO DEL CONTRATO:	Gs.	29.903.178.814	Fecha del Contrato:	15-nov-16	
			Fecha de Inicio del Plazo Contractual:	18-ene-17	
Son Guaranies: Veintinueve mil, novecientos tres millones, ciento setenta y ocho mil ochocientos catorce, IVA incluido.			Plazo Contractual (Mes):	15 (Quince)	

AVANCE DE LA OBRA:	
a) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	100,000%
b) AVANCE EJECUTADO MENSUAL	4,477%
c) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	82,660%
d) AVANCE TEORICO POR LLUVIAS ACUMULADO	102,200%

ESTADISTICO

I	**ANTICIPO**	**BID Gs.**	**AECID Gs.**	**Total Gs.**
	1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	3.139.833.775	1.345.643.047	4.485.476.822
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	2.497.242.439	1.070.246.758	3.567.489.197
	3. Devolución del Anticipo del presente certificado (I.V.A. incluido)	140.581.318	60.249.136	200.830.454
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certificado (I.V.A. incluido)	2.637.823.757	1.130.495.894	3.768.319.651
	5. SALDO DEL ANTICIPO (I.V.A. incluido)	**502.010.018**	**215.147.153**	**717.157.171**
II	**TRABAJOS ORIGINALES**	**BID Gs.**	**AECID Gs.**	**Total Gs.**
	1. Trabajos originales acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	16.648.282.918	7.134.978.394	23.783.261.312
	2. Trabajos originales del presente certificado (I.V.A. incluido)	937.208.786	401.660.908	1.338.869.694
	3. TRABAJOS ORIGINALES ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	**17.585.491.704**	**7.536.639.302**	**25.122.131.006**
III	TRABAJOS POR DIA	**BID Gs.**	**AECID Gs.**	**Total Gs.**
	1. Monto máximo de trabajos por día (5% del monto original del Contrato) (IVA incluido)			0
	2. Trabajos por día acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	0	0	0
	3. Trabajos por día del presente certificado (I.V.A. incluido)	0	0	0
	4. TRABAJOS POR DIA ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO = "1." (I.V.A. incluido)	0	0	0
IV	**MATERIALES DISPONIBLES PERO NO COLOCADOS**	**BID Gs.**	**AECID Gs.**	**Total Gs.**
	1. Materiales disponibles pero no colocados acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	0	0	0
	2. Materiales disponibles pero no colocados del presente certificado (I.V.A. incluido)	0	0	0
	3. MATERIALES DISPONIBLES PERO NO COLOCADOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	0	0	0
V	**AJUSTE DE PRECIOS**	**BID Gs.**	**AECID Gs.**	**Total Gs.**
	1. Ajuste de precios acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	279.265.593	119.685.252	398.950.845
	2. Ajuste de precios del presente certificado (I.V.A. incluido)	122.525.322	52.510.852	175.036.174
	3. AJUSTE DE PRECIOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	**401.790.915**	**172.196.104**	**573.987.019**

ING JOAQUIN FERNANDEZ
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ANTONIO C. ANDALO
CONSORCIO CONCREMAT-CIA
FISCALIZACION

ING JOSE M. FERREIRA ACOSTA
SUPERVISION
M.O.P.C - DCV

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 16 de julio de 2018

Señor:
Econ. Ramón Jimenez Gaona, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 127/2018
Referencia: Llamado MOPC Nº 154/2015. Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 2.
Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 18 - junio/2018. TECSUL S.A.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obra Nº 18, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de junio/2018, presentado por el Contratista TECSUL S.A., adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC N° 154/2015, Lote 2.

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo (BID) es de Gs. 872.282.698 (Ochocientos Setenta y Dos Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Ocho Guaraníes), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	TECSUL S.A.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 1.778 - 14/10/2016
FECHA DE CONTRATO:	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
ORDEN DE INICIO:	18 DE ENERO DE 2017
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*"Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 2."*
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	88,48%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15 MESES
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 29.903.178.814 - I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo (BID)
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 872.282.698.- I.V.A. Incluido.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Por otra parte, se aclara que este Consorcio Consultor ha dado curso al presente Certificado con las observaciones indicadas al Contratista a través de la Nota Nº 05/2018.

Se adjuntan las documentaciones correpondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

CIA

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 29434
Fecha: 18 JUL 2018
Firma:

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 16 de julio de 2018

Señor:
Econ. Ramón Jimenez Gaona, MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 126/2018
Referencia: Llamado MOPC Nº 154/2015. Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 2.
Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 18 - junio/2018. TECSUL S.A.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obra Nº 18, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de junio/2018, presentado por el Contratista TECSUL S.A., adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC N° 154/2015, Lote 2.

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo (AECID) es de Gs. 373.835.442 (Trescientos Setenta y Tres Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Guaranies), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	TECSUL S.A.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 1.778 - 14/10/2016
FECHA DE CONTRATO:	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
ORDEN DE INICIO:	18 DE ENERO DE 2017
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	*"Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 2."*
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	88,48%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15 MESES
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 29.903.178.814 - I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo (AECID)
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 373.835.442.- I.V.A. Incluido.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Por otra parte, se aclara que este Consorcio Consultor ha dado curso al presente Certificado con las observaciones indicadas al Contratista a través de la Nota Nº 05/2018.

Se adjuntan las documentaciones correpondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

COPIA

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 29435
Fecha: 18 JUL. 2018
Firma: Hora:

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización

DECLARACIÓN

Referencia: Documento adjunto al Certificado Nº 18 - junio/2018.

TECSUL S.A., Contratista de la Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá.LOTE Nº 2"

Conforme a lo estipulado en el punto 3.5 de la Sección 7 "Términos de Referencia para los Servicios de Consultoría para la Fiscalización de Obras de Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá", la Fiscalización certifica cuanto sigue:

1) Que existe un Cronograma y Plan de Trabajo, presentado por el Contratista en su Oferta adjudicada en la Licitación MOPC Nº 154/2015, el cual tiene fecha de terminación el 18/04/2018.
Se aclara que se encuentra en trámite en el MOPC el Convenio Modificatorio Nº 1 del Contrato de Obra, que incluye una prórroga y reprogramación del Cronograma cuya fecha de terminación modificada sería el 18/12/2018.
Cabe señalar, que esta Fiscalización procedió a la elaboración de la Curva de Avance Físico - Financiero recalendarizada, en función a la fecha de emisión de la Orden de Inicio para la ejecución (18/01/2017 según Nota D.C.V. Nº 132/2017) de los Trabajos y al Cronograma presentado por el Contratista al MOPC.
Además, en virtud a lo establecido en la cláusula CGC 28.2 de las Condiciones Especiales del Contrato, esta Fiscalización ha elevado al MOPC a través de la Nota Nº 53/2018 un informe sobre la prórroga del plazo de terminación que corresponde otorgar al Contratista debido a las inclemencias climáticas acaecidas en el periodo comprendido entre el 18/01/17 a 18/01/18.

2) En virtud al Cronograma vigente la Obra debía concluir el 18/04/2018, sin embargo en el presente periodo, el avance ejecutado acumulado es inferior al avance previsto para el último mes en la mencionada curva recalendarizada, por lo que el mismo no ha sido cumplido por el Contratista, circunstancia reflejada en el certificado de obras respectivo.
Al respecto, es importante aclarar que la situación de avance resultará diferente una vez que se encuentre vigente el Cronograma reprogramado incluido en el CM Nº 1

3) Que el equipo y el personal puesto en obra por el Contratista, en el mes del Certificado de trabajo, cumple parcialmente lo comprometido en el Cronograma y Plan de Trabajo vigente.

4) Que las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs) correspondientes a la Etapa de Construcción, el Plan de Acción Socio Ambiental (PASA), comprometido por el Contratista (Numeral 1.6.13 de las ETAGs) y las Medidas de Protección están siendo cumplidas parcialmente por el Contratista.

5) Que el Contratista ha presentado el documento que acredite el pago de las cargas sociales del personal del mes de Mayo/2018.

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización

tecsul S.A.

Asunción, 30 de JUNIO de 2018

Señor
Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
CONSORCIO CONCREMAT – CIA
Dirección: Waldino Ramon Lovera esq. RC3 Cnel. Mongelos
Teléfono: (021) 602-926 / 623-525

PRESENTE

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 154/2015 – LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL. REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA. ID Nº 299.820. **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 443/2016.**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el inicio del proceso de pago del Certificado N° 18, correspondiente a los trabajos ejecutados durante el mes de JUNIO del año 2018, de la obra de referencia.

El monto a ser pagado con Fondos BID es de Gs. **872.282.698** IVA Incluido. Son Guaraníes Ochocientos sesenta y dos millones doscientos ochenta y dos mil seiscientos noventa y ocho , IVA incluido.

El monto a ser pagado con Fondos AECID es de Gs. **373.835.442** IVA incluido. Son Guaraníes Trescientos setenta y tres millones ochocientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos, IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes.

OBJETIVO DEL INFORME	**Pago de Certificado**	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC Nº 154/2015 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL. REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, CAAGUAZÚ Y CAAZAPÁ.	
CONTRATISTA	TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.	
MONTO CERTIFICADO C/IVA	Gs **872.282.698**	Fondo BID
MONTO CERTIFICADO C/IVA	Gs **373.835.442**	Fondo AECID
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJECUTADO ACUMULADO	**88,483%**	
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJECUTADO DEL MES	4,47%	
FECHA DE CONTRATO	15/11/16	
CONTRATO Nº	SG MINISTRO 443/2016	
PLAZO CONTRACTUAL	15 MESES	

Se adjuntan todos los recaudos soportes de esta presentación.

Atentamente.

Ing. Joaquín Fernández – Representante Legal
TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.
TECSUL S.A.
Ing. Joaquín Fernández S.L.
Representante Legal

CONTRATISTA **Tecnología del Sur S.A.** RUC: 80033539-2 Tte. Coronel Ayala Velázquez 373 Telefonos (525-21) 223 754 ; 223 858 ; 223 870 ASUNCION - PARAGUAY	**M.O.P.C.** **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	Certificado Mensual de Trabajo N° 18 Mes: Junio Año: 2.018

LLAMADO MOPC N° 154/2015

Obra: REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA

Lote 2: Departamento de Caaguazu, Tramo 1 : PY13- Tarumai - Carpa Cue - San Joaquin

Tramo 2: Santa Rosa del Mbutuy - San Joaquin

Convenio de Prestamos BID No 3363/OC-PR y 3364/CH-PR - Resolucion Ministerial de Adjudicacion N° 1778/2016
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 443/2016

MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 29.903.178.814	Fecha del Contrato:	15-nov-16	AVANCE DE LA OBRA:	
		Fecha de Inicio del Plazo Contractual:	18-ene-17	a) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	100,000%
Son Guaraníes: Veintinueve mil, novecientos tres millones, ciento setenta y ocho mil ochocientos catorce. IVA incluido.		Plazo Contractual (Mes):	15 (Quince)	b) AVANCE EJECUTADO MENSUAL	4,470%
				c) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	88,493%
				d) AVANCE TEORICO POR LLUVIAS ACUMULADO	108,000%

ESTADISTICO

		BID Gs.	AECID Gs.		Total Gs.
I	ANTICIPO				
	1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido)	3.139.833.775	1.345.643.047	✓	4.485.476.822
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certificado anterior (I.V.A. Incluido)	2.637.823.757	1.130.495.894	✓	3.768.319.651
	3. Devolución del Anticipo del presente certificado (I.V.A. Incluido)	140.359.949	60.154.264	✓	200.514.213
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certificado (I.V.A. Incluido)	2.778.183.706	1.190.650.158	✓	3.968.833.864
	5. SALDO DEL ANTICIPO (I.V.A. Incluido)	361.650.069	154.992.889		516.642.958
II	TRABAJOS ORIGINALES	BID Gs.	AECID Gs.		Total Gs.
	1. Trabajos originales acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. Incluido)	17.585.491.704	7.536.639.302	✓	25.122.131.006
	2. Trabajos originales del presente certificado (I.V.A. Incluido)	935.732.990	401.028.424	✓	1.336.761.414
	3. TRABAJOS ORIGINALES ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. Incluido)	18.521.224.694	7.937.667.726		26.458.892.420
III	TRABAJOS POR DIA	BID Gs.	AECID Gs.		Total Gs.
	1. Monto máximo de trabajos por dia (5% del monto original del Contrato) (IVA incluido)				0
	2. Trabajos por dia acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. Incluido)	0	0		0
	3. Trabajos por dia del presente certificado (I.V.A. Incluido)	0	0		0
	4. TRABAJOS POR DIA ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO ≤ "1." (I.V.A. Incluido)	0	0		0
IV	MATERIALES DISPONIBLES PERO NO COLOCADOS	BID Gs.	AECID Gs.		Total Gs.
	1. Materiales disponibles pero no colocados acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. Incluido)	0	0		0
	2. Materiales disponibles pero no colocados del presente certificado (I.V.A. Incluido)	0	0		0
	3. MATERIALES DISPONIBLES PERO NO COLOCADOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. Incluido)	0	0		0
V	AJUSTE DE PRECIOS	BID Gs.	AECID Gs.		Total Gs.
	1. Ajuste de precios acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. Incluido)	401.790.915	172.196.104		573.987.019
	2. Ajuste de precios del presente certificado (I.V.A. Incluido)	42.070.951	18.030.408		60.101.359
	3. AJUSTE DE PRECIOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. Incluido)	443.861.866	190.226.512		634.088.378

ING. JOAQUIN FERNANDEZ
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ANTONIO C. ANGALO
CONSORCIO CONCRETAT-CIA
FISCALIZACION

ING JOSE M. FERREIRA ACOSTA
SUPERVISION
M.O.P.C. - DCV

CONTRATISTA	M.O.P.C.	
Tecnología del Sur S.A. RUC: 80033539-2 Tte. Coronel Ayala Velázquez 373 Telefonos (525-21) 223 754 ; 223 058 ; 223 870 ASUNCION - PARAGUAY	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	Certificado Mensual de Trabajo N° 18 Mes: Junio Año: 2.018

LLAMADO MOPC N° 154/2015

Obra: REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA

Lote 2: Departamento de Caaguazu, Tramo 1 : PY13- Tarumai – Carpa Cue - San Joaquin

Tramo 2: Santa Rosa del Mbutuy - San Joaquin

Convenio de Prestamos BID No 3363/OC-PR y 3364/CH-PR - Resolucion Ministerial de Adjudicacion N° 1778/2016
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 443/2016

MONTO DEL CONTRATO:	Gs.	29.903.178.914
Son Guaraníes: Veintinueve mil, novecientos tres millones, ciento setenta y ocho mil ochocientos catorce IVA incluido.		

Fecha del Contrato:	15-nov-16
Fecha de Inicio del Plazo Contractual:	18-ene-17
Plazo Contractual (Mes):	15 (Quince)

AVANCE DE LA OBRA:

a) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	180,038%
b) AVANCE EJECUTADO MENSUAL	4,470%
c) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	88,483%
d) AVANCE TEORICO POR LLUVIAS ACUMULADO	108,080%

ESTADISTICO

VII	RETENCIONES	BID Gs.	AECID Gs.	Total Gs.
	1. Retenciones acumuladas hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	899.210.516	385.375.934	1.284.586.450
	2. Retenciones del presente certificado (I.V.A. incluido)	48.890.197	20.952.942	69.843.139
	3. Devolución de Retenciones del presente certificado (I.V.A. incluido)	0	0	0
	4. RETENCIONES ACUMULADAS (I.V.A. incluido) _ (1) + (2) - (3)	948.100.713	406.328.876	1.354.429.589
VIII	PENALIZACION POR ATRASO PARCIAL	BID Gs.	AECID Gs.	Total Gs.
	1. Penalizaciones acumuladas hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	-83.728.903	-35.883.816	-119.612.719
	2. Penalizaciones del presente certificado (I.V.A. incluido)	83.728.903	35.883.816	119.612.719
	3. PENALIZACIONES ACUMULADAS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	0	0	0
IX	INTERESES MORATORIOS	BID Gs.	AECID Gs.	Total Gs.
	1. Intereses moratorios acumulados hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	-	0	0
	2. Intereses moratorios del presente certificado (I.V.A. incluido)	-	0	0
	3. INTERESES MORATORIOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	0	0	0
X	RESUMEN	BID Gs.	AECID Gs.	Total Gs.
	1. SALDO DEL ANTICIPO (I.V.A. incluido)	361.650.069	154.992.889	516.642.959
	2. TRABAJOS ORIGINALES ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	18.521.224.694	7.937.667.726	26.458.892.420
	3. TRABAJOS POR DIA ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	0	0	0
	4. MATERIALES DISPONIBLES PERO NO COLOCADOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	0	0	0
	5. AJUSTE DE PRECIOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	443.861.866	190.226.512	634.088.378
	6. RETENCIONES ACUMULADAS (I.V.A. incluido)	948.100.713	406.328.876	1.354.429.589
	7. PENALIZACIÓN POR ATRASO PARCIAL ACUMULADAS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	0	0	0
	8. INTERESES MORATORIOS ACUMULADOS HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO (I.V.A. incluido)	-	-	0
	9. MONTO TOTAL DEVENGADO A LA FECHA _ (1) + (2) + (3) + (4) + (5) - (6) - (7) + (8)	18.378.635.916	7.876.558.251	26.255.194.167

ING JOAQUIN FERNANDEZ
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ANTONIO C. ANDALO
CONSORCIO CONCREMAT-CIA
FISCALIZACION

ING JOSE N. FERREIRA ACOSTA
SUPERVISION
M.O.P.C - DCV