CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Dirección de Infraestructura Física

MEMORANDUM

D.I.F. N.º: 1030/17

A: **LIC. FATIMA INSFRAN,** Directora.
Unidad Operativa de Contrataciones.

DE: **ARQ. CAROLINA RUFFINELLI,** Directora.
Dirección de Infraestructura Física.

REF.: Remitir documentos.

FECHA. 19/10/2017

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

La Arq. Carolina Ruffinelli, Directora de la Dirección de Infraestructura Física, se dirige a Usted, a los efectos de remitir la Nota DOP N° 626/2017 del Administrador del Contrato N° 169/2015 LCO PAC N° 28/2015 "Construcción de la Bandeja de Protección en la Sede del Palacio de Justicia de Asunción", en la cual se solicita la prórroga del plazo de ejecución del mencionado contrato.

Atentamente.

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MESA DE ENTRADA Nº: 2154
FECHA: 19 OCT. 2017 HORA: 13:35
FIRMA: ACLARACION:

Lic. María Olga Peralta Ch.
Departamento de Programación
y Evaluación de Ofertas

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección de Infraestructura Física
Dpto. de Obras y Proyectos

Compromiso con la gente

DOP Nº 626/2017

NOTA

Asunción, 19 de octubre de 2017.

Arq. Carolina Ruffinelli, DIRECTORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCURA FISICA
Alfredo Lezcano, Representante Legal
PRESENTE

REF.: LCO PAC Nº 28/2015 "CONSTRUCCIÓN DE BANDEJA DE PROTECCION EN LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION" CONTRATO N° 169/15.

El Lic. Luis Aguilar, Administrador de Contrato, de la obra referencia, se dirige a usted y por su intermedio a la Unidad Operativa de Contrataciones, a fin de remitir las documentaciones pertinentes para dar inicio al proceso de Prórroga de Plazo de Ejecución de Obra solicitada por la Empresa Contratista Ing. Alfredo Lezcano, a través de la Nota con fecha 12 de octubre de 2017.

Así mismo se remite el Informe Técnico del Fiscal de Contrato Arq. Javier Riveros, en la cual da su conformidad a lo solicitado por la Empresa Contratista.

Además se adjunta a ésta el Informe de Avance de Obra del Contrato de referencia.

Es dable mencionar, que lo peticionado por la Empresa Contratista se halla contemplado en el Pliego de Bases y Condiciones dentro de las Condiciones Generales del Contrato en la Sección IV Prórroga de los Plazos de Ejecución, artículo CGC 22.1 que dice cuanto sigue:

Prórroga de los Plazos de Ejecución

- Límite de la prórroga de los plazos para la ejecución de las obras por causas de Fuerza Mayor: será por un tiempo no mayor a 60 días posteriores al plazo contractual.

- Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: será por un tiempo no mayor a 60 días posteriores al plazo contractual.

Atentamente.

RECIBIDO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Ent. Nº 2448 Fecha 19/10/17 Hora 13:24
Firma: Sully Codas
ASISTENTE
Dirección Infraestructura Física

Luis O. Aguilar Domínguez
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Departamento de Obras y Proyectos
D.I.F.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección de Infraestructura Física

Departamento de Obras y Proyectos

Compromiso con la gente

INFORME TECNICO

El Arq. Javier Riveros, en calidad de Fiscal de Obras del LCO PAC Nº 28/2015 "CONSTRUCCIÓN DE BANDEJA DE PROTECCION EN LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION" CONTRATO N° 169/15, remite el siguiente informe a fin de dar curso a la Nota presentada por la Empresa Contratista en fecha 12 de Octubre de 2017, en la cual solicita Prorroga en el Plazo de Ejecución de la obra mencionada; informando cuanto sigue:

1. **Prorroga de Plazo de Ejecución de Obras:**

a) Con respecto a la cantidad de días no trabajados a consecuencia de las lluvias caídas, desde la firma del Acta de Inicio de fecha 6 de junio de 2017, esta Fiscalización ha contabilizado 13 (trece) días, conforme al Registro de Precipitación Diaria (mm) 2017 presentado por la Empresa Contratista y lo asentado en el Libro de Diario de Obras.

Esta solicitud obedece a que, en los días de lluvia no pudieron llevarse a cabo la ejecución de los trabajos correspondientes a dicho contrato debido a que las obras son ejecutadas en su totalidad en el exterior de la Sede del Palacio de Justicia, es decir al aire libre, cuyos trabajos precisan de la utilización de maquinarias eléctricas como ser; Soldador eléctrico, taladros y sopletes.

b) En relación a las suspensiones de trabajo en horarios de la mañana, esto se debió a los constantes reclamos por los ruidos molestos

PODER JUDICIAL Departamento de Obras y Proyectos D.I.F.

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

generados por la percusión de los taladros contra la estructura de hormigón armado del edificio, necesario para el anclaje de las cabriadas metálicas para la estructura de la bandeja.

Los días solicitados para recuperar las horas no trabajadas por dichas suspensiones suman 10 (diez) días, conforme a lo asentado en Libro Diario de Obras.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado más arriba, esta Fiscalización solicita 23 (veintitrés) días de Prórroga del Plazo de Ejecución de las Obras.

OBS.: Se anexan copias del Libro Diario de Obra y el Registro de Precipitación Diaria (mm) 2017.

Es mi informe.

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

PODER JUDICIAL
D.I.F.
Departamento de Obras y Proyectos

LCO 28/15

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Dirección de Infraestructura Física
Dpto. De Obras y Proyectos

INFORME AVANCE DE OBRA
"CONSTRUCCIÓN DE BANDEJA DE PROTECCION EN LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"

Obra:	"CONSTRUCCIÓN DE BANDEJA DE PROTECCION EN LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION".	
Administrador de contrato:	Lic. Luis Aguilar	
Fiscal de Contrato:	Arq. Javier Riveros	
Contratista:	Ing. Alfredo Lezcano.	
Contrato Nº:	169/15	
PAC:	28 / 2015	292.282
Vigencia del Contrato:	210 firmado el 19/11/2015, contados a partir de la firma del Acta de Inicio	
Vigencia de la póliza de seguro:	25/03/2015 al 25/05/2016	
Fecha pago de anticipo:	29/05/2017	
Fecha Acta de inicio de Obra:	06/06/2017	
Plazo de Ejecución de Obra:	120 días a partir de la firma del Acta de inicio de Obra del 06/06/17 al 27/10/2017 (No incluye domingos ni feriados)	
Vencimiento del plazo de Ejecución de Obras:	27/06/2017	
Adenda de Contrato (Prorroga de Plazo de Ejecución de Obra adicional en días calendarios)	Se presenta documentación para Prorroga de Plazo de Ejecución de Obra	
Avance de Obras (%)	86 % hasta el Certificado de Obras Nº 4, el cual se encuentra en proceso de verificación.	
Observaciones	• Los trabajos se encuentran en etapa de ejecución se detallan a continuación: - Bandeja de Protección terminado en Basamento de las Torres Norte y Sur - Ejecutado en un 80% en la Torre Sur - Ejecutado en un 70% en la Torre Norte	

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

PODER JUDICIAL
Departamento de Obras y Proyectos
D.I.F.

LIBRO DIARIO DE OBRA

CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Nº 00001

CONTRATISTA: ING. ALFREDO LEZCANO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANDEJA DE PROTECCIÓN EN LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCIÓN

CONTRATO N°: 169/2015 PAC N° 28/2015 **UBICACIÓN:** ASUNCIÓN

FECHA: 06-06-17 / 10-06-17 TIEMPO: Lluvioso

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DE OBRAS
En f	En fecha 06 de Junio se firmó el Acta de Inicio de obras pero no se pudo trabajar en toda la semana por las inclemencias climaticas. Dias de lluvia fueron el 06/06, 07/06 y 08/06, por lo que imposibilitó el inicio de las obras en la semana.

FIRMA: FIRMA:

ACLARACIÓN: Construcciones Civiles en Gral Ing. Alfredo Lezcano ACLARACIÓN: Adg Javier Rivero

GSL 01 Tal. del 001 al 050 - 50x3

LIBRO DIARIO DE OBRA

CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Nº 00005

CONTRATISTA: ING. ALFREDO LEZCANO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANDEJA DE PROTECCIÓN EN LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCIÓN

CONTRATO N°: 169/2015 PAC N° 28/2015 **UBICACIÓN:** ASUNCIÓN

FECHA: 03-07-17 / 08-07-17 TIEMPO: Bueno / Lluvioso.

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DE OBRAS
	La Empresa Contratista termina la colocación de la Bandeja sobre la calle Testanova.
	falta pintar y colocar los cables tensores, anclar por los pilares del Edificio.
	- Se inicia el acopio de materiales en la Terraza del 2º Piso de la Torre Sur.
	Cantidad de operarios va de 6 a 8.
	El día 08/07 no se pudo trabajar por las lluvias caídas.
	Se solicita a la Empresa Contratista poner los materiales al resguardo de la lluvia. Que el acopio de los mismos sea bajo techo.

FIRMA: Construcciones Civiles en Gral. Ing. Alfredo Lezcano FIRMA:

ACLARACIÓN: ACLARACIÓN: Arq. Javier Rivas

GSL 01 Tal. del 001 al 050 - 50x3

LIBRO DIARIO DE OBRA

CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Nº 00006

CONTRATISTA: ING. ALFREDO LEZCANO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANDEJA DE PROTECCIÓN EN LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCIÓN

CONTRATO N°: 169/2015 PAC N° 28/2015 **UBICACIÓN:** ASUNCIÓN

FECHA: 10-07-17 | 15-07-17 TIEMPO: Bueno / Lluvioso

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DE OBRAS
	La Empresa Contratista continua acopiando los materiales en la terraza del 12° Piso de la Torre Sur.
	-Se inicia la confección de las cabriadas para la colocación en la Torre Sur del Edificio.
	-Se solicita a la Empresa Contratista que los ruidos se hagan a partir de las 8hs.
	Cantidad de operarios: 6.
	Los mismos deben contar con los respectivos equipos de seguridad.
	*El día 15/07 no se pudo trabajar por las inclemencias climatricas.

FIRMA: Construcciones Civiles en Gral. Ing. Alfredo Lezcano FIRMA:

ACLARACIÓN: ACLARACIÓN: Arq. Javier Rivas

GSL 01 Tal. del 001 al 050 - 50x3

LIBRO DIARIO DE OBRA

CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Nº 00009

CONTRATISTA: ING. ALFREDO LEZCANO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANDEJA DE PROTECCIÓN EN LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCIÓN

CONTRATO N°: 169/2015 PAC N° 28/2015 **UBICACIÓN:** ASUNCIÓN

FECHA: 31-07-17 / 05-08-17 TIEMPO: Bueno - Lluvioso - Bueno

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DE OBRAS
	Se inicia la colocación de las cubrientadas, correas y chapas expandidas en el lado Oeste de la torre sur donde se encuentran los entrelaces del Sistema de Climatización.
	Se solicita a la Empresa Contratista extremar cuidados para evitar que caigan materiales sobre los entrelaces
	Los operarios cuentan con sus equipos respectivos de seguridad
	Número de operarios: 6.
	En fechas 01-08 y 02-08 se registraron lluvias por lo que los trabajos de bieron suspenderse.

FIRMA: Construcciones Civiles en Gral. Ing. Alfredo Lezcano FIRMA:

ACLARACIÓN: ACLARACIÓN: Arq. Javier Rivas

GSL 01 Tal. del 001 al 050 - 50x3

LIBRO DIARIO DE OBRA

Nº 00010

CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATISTA: ING. ALFREDO LEZCANO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANDEJA DE PROTECCIÓN EN LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCIÓN

CONTRATO N°: 169/2015 PAC N° 28/2015 **UBICACIÓN:** ASUNCIÓN

FECHA: 07-08-17 / 12-08-17 TIEMPO: Bueno / Lluvioso

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DE OBRAS
	Se solicita a la Empresa Contratista la pintura de la Bandeja de Protección.
	- Acelerar con los trabajos.
	- Cada operario debe contar con su equipo de seguridad.
	- Se inician los trabajos en la fachada Este.
	Cantidad de operarios: 6.
	En fecha 11-08 no se trabajo por las torrenciales lluvias caídas que imposibilita el trabajo al aire libre.
	También en fecha 12-08. hubo inclemencias climaticas no pudiendo ejecutarse los trabajos

GSL 01 Tal. del 001 al 050 - 50x3

FIRMA: Construcciones Civiles en Gral. Ing. Alfredo Lezcano

ACLARACIÓN:

FIRMA:

ACLARACIÓN: Arq. Jovios Rivas

LIBRO DIARIO DE OBRA

CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Nº 00011

CONTRATISTA: ING. ALFREDO LEZCANO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANDEJA DE PROTECCIÓN EN LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCIÓN

CONTRATO N°: 169/2015 PAC N° 28/2015 **UBICACIÓN:** ASUNCIÓN

FECHA: 15-08-17 / 19-08-17 TIEMPO: Bueno / Lluvioso

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DE OBRAS
	14-08-17 feriado no se trabajo
	- Continuan los trabajos en la fachada este de la Torre Sur
	- Se solicita acelerar con los trabajos.
	- No se puede pintar la bandeja por el viento fuerte que hace que la pintura salpique los vecinos.
	Cantidad de operarios: 6
	Fecha 19-08 no se ejecuto ningún trabajo por inclemencias climaticas.

FIRMA: Construcciones Civiles en Gral. Ing. Alfredo Lezcano FIRMA:

ACLARACIÓN: ACLARACIÓN: Arq. Dario Rivas

GSL 01 Tal. del 001 al 050 - 50x3

LIBRO DIARIO DE OBRA

Nº 00014

CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATISTA: ING. ALFREDO LEZCANO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANDEJA DE PROTECCIÓN EN LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCIÓN

CONTRATO N°: 169/2015 PAC N° 28/2015 **UBICACIÓN:** ASUNCIÓN

FECHA: 04-09/09-09-2017 TIEMPO: Lluvioso/Bueno

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DE OBRAS
	Cantidad de operarios: 6(seis).
	Tiempo lluvioso los primeros 2(dos) días de la semana, que impiden la ejecución de los trabajos.
	Una vez restablecidas las condiciones climáticas se culminan los trabajos en la Fachada Sur de la Torre Norte y se inician los trabajos en la Fachada Norte de la Torre Norte.
	- Varios magistrados vía telefónica solicitan el cese de los trabajos en horario matutino a causa del ruido que genera el taladro al perforar el hormigón armado para el anclaje de las cubrinas.
	- La ejecución de los trabajos se realizan solamente en horario de la tarde, a pedido de esta Supervisión.
	- Continúan los trabajos de pintura en los diferentes frentes de la bandeja.
	Fechas 04 y 05 y 09 con inclemencias climáticas.

FIRMA: Construcciones Civiles en Gral. Ing. Alfredo Lezcano

ACLARACIÓN:

FIRMA:

ACLARACIÓN: Arq. Javier Rivas

GSL 01 Tal. del 001 al 050 - 50x3

LIBRO DIARIO DE OBRA

CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA N° 00015

CONTRATISTA: ING. ALFREDO LEZCANO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANDEJA DE PROTECCIÓN EN LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCIÓN

CONTRATO N°: 169/2015 PAC N° 28/2015 **UBICACIÓN:** ASUNCIÓN

FECHA: 11-09 / 16-09-2017 TIEMPO: Lluvioso / Bueno

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DE OBRAS
	Cantidad de operarios: 6 (seis).
	Continuan muy lentamente los trabajos en la fachada Norte de la Torre Norte, a causa de que unicamente se puede ejecutar los trabajos en horarios de la tarde.
	Las cabriadas pintadas previamente son instaladas en la fachada.
	Se van colocando seguidamente las primeras correas que serviran de asiento a la chapa expandida.
	Se solicita a la Empresa Contratista igualmente aumentar el numero de operarios y dar celeridad a los trabajos.
	Dias de lluvia en la semana 12-09, 14-09 y 15-09.

G&L 01 Tal. del 001 al 050 - 50x3

FIRMA: FIRMA:

ACLARACIÓN: Construcciones Civiles en Gral. Ing. Alfredo Lezcano ACLARACIÓN: Arq. Javier Riveros

LIBRO DIARIO DE OBRA

CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Nº 00016

CONTRATISTA: ING. ALFREDO LEZCANO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANDEJA DE PROTECCIÓN EN LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCIÓN

CONTRATO N°: 169/2015 PAC N° 28/2015 **UBICACIÓN:** ASUNCIÓN

FECHA: 18-09/23-09-17 TIEMPO: Bueno/Lluvioso

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DE OBRAS
	Operarios: 7 (siete).
	Continuan los trabajos de colocación de las correas, las cubiertas ya se colocaron en su totalidad en la Fachada Norte de la Torre Norte.
	Se procede a la colocación de las primeras chapas expandidas que son pintadas previamente.
	Continuan la pintura en los otros sectores del Edificio.
	Se solicita a la Empresa Contratista la colocación de los Tensores.
	Dias de lluvia: 21-09 y 23-09.
	Los materiales deberan ser acopiados bajo techo, a fin de evitar la corrosion del material.

FIRMA: FIRMA:

ACLARACIÓN: Construcciones Civiles en Gral. Ing. Alfredo Lezcano ACLARACIÓN: Arq. Jorge Rivas

GSL 01 Tal. del 001 al 050 - 50x3

LIBRO DIARIO DE OBRA

CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Nº 00017

CONTRATISTA: ING. ALFREDO LEZCANO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANDEJA DE PROTECCIÓN EN LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCIÓN

CONTRATO N°: 169/2015 PAC N° 28/2015 **UBICACIÓN:** ASUNCIÓN

FECHA: 25-09 / 30-09-17 TIEMPO: Bueno / Lluvioso

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DE OBRAS
	Operarios: 7 (Siete)
	Prosiguen los trabajos de colocación de correas en la fachada Norte de la Torre Norte.
	La ejecución se realiza muy lentamente a causa de las pocas horas que se tiene en el día para hacerlos, ya que en ese sector del Edificio se puede trabajar a partir de las 13:00hs debido a las quejas de los magistrados.
	Continúan la pintura en los otros sectores del Edificio.
	Día de lluvia: 28-09-17, el día mencionado no se pudo trabajar a causa de la inclemencia climática.
	Se solicita a la Empresa Contratista mantener limpio el sitio de Obras y que cada operario cuente con el sistema y equipos de seguridad.

FIRMA: Construcciones Civiles en Gral. Ing. Alfredo Lezcano FIRMA:

ACLARACIÓN: ACLARACIÓN: Luis Aguilar

GSL 01 Tal. del 001 al 050 - 50x3

LIBRO DIARIO DE OBRA

CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Nº 00018

CONTRATISTA: ING. ALFREDO LEZCANO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANDEJA DE PROTECCIÓN EN LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCIÓN

CONTRATO N°: 169/2015 PAC N° 28/2015 **UBICACIÓN:** ASUNCIÓN

FECHA: 03-10/07/10-2017 TIEMPO: Bueno / lluvioso.

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DE OBRAS
	Operarios: 7 (Siete)
	Continuan los trabajos en el Sector Fachada Norte de la Torre Norte.
	Se culminaron los trabajos de colocación de las correas prosiguen con la colocación de chapas expandidas.
	La pintura de la Bandeja en otros sectores del Edificio continua sujeto a la inclemencia Climática.
	Se inicia los trabajos de colocación de los tensores
	Días de lluvias: 06-10 y 07-10-17
	Se solicita a la Empresa Contratista de mantener ordenado y limpio el sitio de Obras y que cada operario cuente con el equipo de seguridad.

FIRMA: Construcciones Civiles en Gral. Ing. Alfredo Lezcano FIRMA:

ACLARACIÓN: ACLARACIÓN: Luis Aguilar

GSL 01 Tal. del 001 al 050 - 50x3

LIBRO DIARIO DE OBRA

CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA N° 00019

CONTRATISTA: ING. ALFREDO LEZCANO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANDEJA DE PROTECCIÓN EN LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCIÓN

CONTRATO N°: 169/2015 PAC N° 28/2015 **UBICACIÓN:** ASUNCIÓN

FECHA: 09-10 / 14-10-2017 TIEMPO: Bueno / Lluvioso

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DE OBRAS
	Operarios: 7 (Siete)
	Prosiguen los trabajos en el Sector Fachada Norte de la Torre Norte.
	Se culminaron los trabajos de colocación de las chapas expandidas
	Continúan los trabajos de colocación de los tensores y los trabajos de pintura de la Bandeja.
	Días de lluvia: 09-10-2017

FIRMA: Construcciones Civiles en Gral. Ing. Alfredo Lezcano

ACLARACIÓN:

FIRMA:

ACLARACIÓN: Luis Aguilar

GSL 01 Tal. del 001 al 050 - 50x3

C.C.G.

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL
ING. ALFREDO LEZCANO
RUC 618 172 -4
CORONEL ROMERO N° 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

Asunción, 12 de octubre de 2017.

Arq. Carolina Ruffinelli, Directora

Dirección de Infraestructura Física.

Corte Suprema de Justicia.

Presente

Ref.: LCO PAC Nº 28/2015 "CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION EN LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION", CONTRATO N° 169/15

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, como representante legal de la Empresa Contratista, y por su intermedio a quien corresponda con el fin de solicitar una Prórroga de los Plazos de Ejecución de la obra de referencia, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

- Las Inclemencias Climáticas registradas durante la ejecución de los trabajos, según Registro Pluviométrico de la DINAC, que se adjunta.
- Suspensiones de trabajos en horarios de la mañana, solicitada por los magistrados de la Torre Norte, por ruidos molestos, los días constan en Libro Diario.

En espera de su comprensión, me despido muy atentamente.

Ing. Alfredo Lezcano
Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

RECIBIDO
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.
Ent. N°770 Fecha: 13/10 Firma:
Christian Vargas Núñez
Auxiliar
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

RECIBIDO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
2829 Fecha: 12/10/17 Hora: 7:54
Sully Coria
ASISTENTE
Dirección Int

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñande Rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2017

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			Domingo			0,1	0,0	T	0,0	19,5		
2						0,0	0,0	1,2	0,0	0,0		
3						T	0,0	0,0	0,0	0,0		
4						3,1	0,0	0,0	T	0,0		
5						1,9	0,0	0,0	T	0,0		
6						0,2	0,0	0,0	0,0	24,9		
7						39,9	0,0	0,0	0,0	5,3		
8			Domingo			0,1	T	0,0	0,0	27,0		
9						0,0	0,0	0,0	0,1	1,0		
10			Domingo			0,0	0,0	0,0	3,8	0,0		
11						0,0	0,0	T	0,0	0,0		
12						0,0	0,0	31,3	T	-		
13				Domingo		0,0	0,0	0,2	0,0			
14						0,0	0,0	0,0	29,9			
15						0,0	T	0,0	11,6			
16				Domingo		0,0	1,3	0,0	0,0			
17						0,0	0,0	0,0	0,0			
18				Domingo		1,3	0,0	0,0	0,0			
19						0,0	0,0	T	0,0			
20						0,0	0,0	0,0	0,0			
21						0,0	0,0	0,0	T			
22						0,0	0,0	0,0	0,0			
23						0,0	0,0	0,0	0,5			
24						0,0	0,0	0,0	0,0			
25						0,0	0,0	0,0	0,0			
26						0,0	0,0	0,0	0,0			
27			Domingo			0,0	0,0	3,6	0,0			
28						0,0	0,0	0,0	2,1			
29						0,0	0,0	0,0	0,0			
30						0,0	0,0	0,0	0,0			
31							0,0	0,0				
Total						47	1	36	48	77,7		
Máx. 24h						39,9	1,3	31,3	29,9	27		
Día Máx.						7	16	12	14	8		

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay