ARCHIVAR

42 cuarenta y dos

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENO ÑEMBOHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

D.C.V. Nº 2194/2023

Asunción, 2 de octubre de 2023

Señores
**COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS – CIA S.A.**
Teléfono: (021) 602.926
Correo: info@cia.com.py;
**Presente**

**Ref.: - LLAMADO MOPC N° 32/2020.** LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRA.**ID N°382.997. CONTRATO S.G. MINISTRO N°194/2021.**
**Obj.:** Aprobación de prórroga por inclemencias climáticas. **Lote 1**

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación al contrato de referencia y a fin de dar respuesta a la Nota Nº 101/2023 de fecha 28/08/2023 por medio de la cual remiten su consideración en relación a la propuesta de prórroga del plazo de ejecución de las Obras debido a inclemencias climáticas solicitada por la Contratista **Constructora Feldmann S.A.**, adjudicada para la ejecución de las obras del **Lote 1** de la LPI 44/2021.

Al respecto, luego de la revisión realizada por los técnicos de la UEP CAF-FONPLATA, en base a la documentación presentada: Registro de precipitaciones diarias de la DINAC, copias del libro de obras, y contando con el parecer favorable de la fiscalización, la Dirección de Caminos Vecinales, conforme a lo establecido en las Condiciones Contractuales- **Clausula 16 -Plazos de ejecución**, no presenta objeciones a la prórroga que según planilla de cálculo corresponde ciento setenta y dos días calendarios (172), por eventos compensables de lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo del 01/04/2022 al 31/07/2023, quedando como nueva fecha de terminación de obras el **21 de marzo de 2024**.

| Plazo actual | Días de lluvias y sus consec. | Días prorrogables | Subtotal de Días prorrogables |
|---|---|---|---|
| Desde el 01/04/2022 al 30/04/2022 | 21 | 13 | 13 |
| Desde el 01/05/2022 al 31/05/2022 | 21 | 13 | 13 |
| Desde el 01/06/2022 al 30/06/2022 | 15 | 7 | 7 |
| Desde el 01/07/2022 al 31/07/2022 | 9 | 1 | 1 |
| Desde el 01/08/2022 al 31/08/2022 | 13 | 5 | 5 |
| Desde el 01/09/2022 al 30/09/2022 | 18 | 10 | 10 |
| Desde el 01/10/2022 al 31/10/2022 | 26 | 18 | 18 |
| Desde el 01/11/2022 al 30/11/2022 | 21 | 13 | 13 |
| Desde el 01/12/2022 al 31/12/2022 | 12 | 4 | 4 |
| Desde el 01/01/2023 al 31/01/2023 | 17 | 9 | 9 |
| Desde el 01/02/2023 al 28/02/2023 | 21 | 13 | 13 |
| Desde el 01/03/2023 al 31/03/2023 | 25 | 17 | 17 |
| Desde el 01/04/2023 al 30/04/2023 | 23 | 15 | 15 |
| Desde el 01/05/2023 al 31/05/2023 | 22 | 14 | 14 |
| Desde el 01/06/2023 al 30/06/2023 | 19 | 11 | 11 |
| Desde el 01/07/2023 al 31/07/2023 | 17 | 9 | 9 |
| | | **TOTAL** | **172** |

Ing. Julio Ríos Marec
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

41- cuarenta y uno



Asimismo, se aprueba la Curva de Avance Físico Financiero y el Diagrama de Gantt Reprogramado en función a la nueva fecha, y se remiten dos ejemplares debidamente firmados por las partes, de los cuales uno debe ser remitido a la contratista.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

**Ing. JULIO RÍOS MARECOS**
Director
Dirección de Caminos Vecinales

MOP DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

RECIBIDO
Fecha: 5/10/23 Hora: