21-veintiuno

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

D.C.V. N° 1347/2024

Asunción, 12 de julio de 2024

Señores
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
Dirección: Avda. República Argentina 2779
PRESENTE

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 44/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ. **Grupo 3,** ID N° 398.706. **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 419/2021.**

Obj.: Aprobación de prórroga por inclemencias climáticas.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en relación al contrato de referencia y a fin de dar respuesta a la Nota Nº 78/2024 de fecha 25/06/2024, por medio del cual la fiscalización remite la propuesta de prórroga del plazo de ejecución de las Obras debido a las inclemencias climáticas solicitada por la empresa, adjudicada para la ejecución de las obras del **Lote 1** del Llamado MOPC Nº 44/2021, y la Nota Nº 105/2024 de fecha 03/07/2024, mediante el cual presenta como complemento el Cronograma y Curva de Avance Físico Financiero.

Al respecto, luego de la revisión realizada por los técnicos de esta Dirección, en base a la documentación presentada: Registro de precipitaciones diarias de la DINAC, copias del libro de obras, y contando con el parecer favorable de la fiscalización, la Dirección de Caminos Vecinales, conforme a lo establecido en las Condiciones Contractuales – **Clausula 16 – Plazos de ejecución**, no presenta objeciones a la prórroga que según planilla de cálculo corresponde noventa y cuatro (94) días calendarios, por eventos compensables de lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo del 01/01/2024 al 31/05/2024, quedando como nueva fecha de terminación de obras el **27 de setiembre de 2024**.

Plazo actual	Días de lluvias y sus consec. (1)	Días prorrogables (2) = (1)	Subtotal de Días prorrogables (3) = (2)
Desde el 01/01/2024 al 31/01/2024	15	15	15
Desde el 01/02/2024 al 29/02/2024	16	16	16
Desde el 01/03/2024 al 31/03/2024	17	17	17
Desde el 01/04/2024 al 30/04/2024	21	21	21
Desde el 01/05/2024 al 31/05/2024	25	25	25
		TOTAL	**94**

Asimismo, se aprueba la Curva de Avance Físico Financiero y el Diagrama de Gantt Reprogramado en función a la nueva fecha, y se remiten dos ejemplares debidamente firmados por las partes.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

RECIBIDO
Fecha: 15.07.24 Hora: 12:14
Firma: Ricardo Coronello
Feldmann S.A.

Ing. JULIO RÍOS MARECOS
Director
Dirección de Caminos Vecinales

Cc.: Fiscalización (CIA S.A.)