UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007

Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

NOTA UNCA / MEC Nº 185/2020 / LOTE 2

Coronel Oviedo, 07 de julio de 2020

Econ. Alejandro Duarte
Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Presente:

Ref.: **Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la Universidad Nacional de Caaguazú** para la fiscalización de las obras de "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA – PLURIANUAL ID N.° 356.942" Convocado por el MEC en el marco del programa de expansión de la atención educativa para el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional. Alcance ampliado.

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir la APROBACIÓN de la solicitud realizada por la empresa contratista **Ritter Construcciones S.R.L.**, dicho pedido consiste en la **PRÓRROGA DE PLAZOS DE 11 DÍAS** según **NP.UNCA/MEC-185.Lote.2-18/20** presentado en fecha **06 de Julio de 2020** correspondiente al **Lote 2**, debido a lluvias y sus consecuencias del **mes de junio** del corriente. -

El pedido fue verificado por la fiscalización, teniendo en cuenta los registros de precipitación diaria del mes de junio emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Se consideraron los días de lluvia a partir del 01 de junio de 2020 al 30 de junio de 2020.

Se adjuntan a la nota;

- Nota de pedido por parte de la contratista.
- Registro de lluvias de la DINAC
- Planilla diaria y mensual de los días de lluvia y sus consecuencias ocurridas en el mes de junio 2020 (01/06/2020 al 30/06/2020)
- Libros de Obras.
- Adenda N°01 del Lote 2 por Resolución UEPP-MEC N° 138/2020

UEPP - MEC
INFRAESTRUCTURA
Exp. Nº: 418
Recibido por: Alisson Alonzo

DIA	MES	AÑO	HORA
07	07	2020	8:30

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

MES DE JUNIO										
	LIBRO DE OBRA y PLANILLA DINAC								APROBADA	
DIA	LLUVIAS EN LIBRO CONCEPCION	REGISTRO DINAC CONCEPCION	LLUVIAS EN LIBRO AMAMBAY	REGISTRO DINAC AMAMBAY	LLUVIAS EN LIBRO SAN PEDRO	REGISTRO DINAC SAN PEDRO	LLUVIAS EN LIBRO CANINDEYU	REGISTRO DINAC CANINDEYU	TOTAL	
1		1 √		32,4 √		1 √		7 √	Lluvia Reg. Dinac	*
2										
3		16,6 √		0,8 √		21,2 √		6 √	Lluvia Reg. Dinac	*
4	Lluvia √	25,8 √	Lluvia √	5,9 √	Lluvia √	21,6 √	Lluvia √	9,5 √	Lluvia Reg. Dinac	✓
5	Lluvia √	4 √	Lluvia √	1,3 √	Lluvia √	8,8 √	Lluvia √	5 √	Lluvia Reg. Dinac	✓
6			Lluvia √						Afectacion	✓
7										
8	Lluvia				Lluvia √	0,7 √			Lluvia Reg. Dinac	✓
9				0,3 √			Lluvia √	4,5 √	Lluvia Reg. Dinac	✓
10							Lluvia *			
11										
12										
13	Lluvia √	2,7 √		1,3 √	Lluvia √	1,2 √	Lluvia *		Lluvia Reg Dinac	✓
14	Lluvia *						Lluvia *			
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25				1 √				3,9 √	Lluvia Reg. Dinac	
26	Lluvia √	28,4 √		56,4 √	Lluvia √	3 √	Lluvia √	27 √	Lluvia Reg. Dinac	✓
27	Lluvia √		Lluvia				Lluvia *		Afectacion	✓
28									Afectacion	
29					Lluvia					
30				T √			Lluvia √	1,6 √	Lluvia Reg. Dinac	✓
31										
									11	

Días de lluvia según registro de DINAC: 8 días
Días de Afectación según libro de obra: 3 días
Días en Total: **11 días**

En la planilla diaria se consideraron los días de lluvia del registro perteneciente al Departamento de Amambay, discriminando los días de lluvia y afectación de las mismas. La ejecución de los trabajos de revoque de mamposterías, colocación de piso de granito, fueron suspendidos en esos días por la humedad en materiales como arena lavada y pisos de granito. En los libros de obra pertenecientes a dicho departamento no se mencionan los días de lluvia en las fechas desde el 27/06/2020 al 28/06/2020 por omisión del Residente.

Ing. Fredy G. Ramírez P.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Es importante tomar en cuenta que el registro presentado en el cuadro correspondiente a la DINAC, no representa en su totalidad los días de lluvia reales en obra, debido a la lejanía en la que se encuentran los sitios de obra de los establecimientos educativos con respecto al lugar de medición correspondiente a la DINAC. En el caso de Concepción, las instituciones se encuentran en las ciudades de Belén, Loreto y San Lázaro, localidades alejadas de la ciudad de Concepción, lugar donde se encuentra el punto de medición de la Dirección de Meteorología e Hidrología. Lo mismo ocurre en San Pedro, donde 2 escuelas se encuentran en la Ciudad de San Pedro del Ycuamandiyu, y las restantes 13 escuelas más son de lugares lejanos a la ciudad mencionada, tales como: Yatayty del Norte, Liberación, San Vicente Pancholo, Antequera, Itacurubi del Rosario, Capiibary, Guayaibi, y San Estanislao.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado la fiscalización APRUEBA la solicitud realizada por parte de la empresa contratista **Ritter Construcciones S.R.L.**

Prorrogas mes de junio		
		Fecha de fin de plazo corrida (solicitada)
Plazo	100 dias	
Fecha de Inicio de Obras	28/2/2020	
Fecha de fin de plazo	PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 26/6/2020 SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 6/6/2020	
Prorroga por Fuerza mayor Adenda No.01 Lote 2 Res. UEPP-MEC N° 138/2020	44 dias	PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 9/8/2020 SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 20/7/2020
Prorroga por lluvia de marzo (solicitada)	4 dias	PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 13/8/2020 SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 24/7/2020
Prorroga por lluvia de mayo (solicitada)	11 dias	PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 24/8/2020 SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 4/8/2020
Prorroga por lluvia de Junio (solicitada)	11 dias	PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 4/9/2020 SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 15/8/2020

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Teniendo en cuenta:

- **44 días** de prórroga por fuerza mayor aprobados por Adenda No. 01 según Res. UEPP-MEC 138/2020
- **4 días** de prorroga solicitados según **Nota UNCA/MEC 61/2020** correspondientes al mes de marzo
- **11 días** de prorroga solicitados según **Nota UNCA/MEC 90/2020** correspondientes al mes de mayo.
- **11 días** de prorroga solicitados en la presente nota.

La fecha de fin de plazos se correría **70 días en total**, siendo la misma el **15 de agosto de 2020.**

Sin otro particular, le saluda muy atentamente-.

Ing. Fredy Gabriel Ramírez Villanueva
Coordinador de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ritter Construcciones S.R.L.
CONSTRUCCIONES - CALCULOS - PROYECTOS

Asunción, 06 de Julio de 2.020

NP. UNCA/MEC-185. Lote.2 – 18/20

Señor
Ing. Fredy Ramírez
Coordinador general de fiscalización
Universidad Nacional de Caaguazú

REF: Contratación Vía Excepción Nº 02/2019 – " Construcción de Espacios Educativos, 185 Espacios Educativos para Primera Infancia"-Plurianual – ID Nº 356.942
PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL, ALCANCE AMPLIADO.

Nos dirigimos a Usted, y por intermedio a quien corresponda, a modo de solicitar prorroga por lluvias del mes de **junio** del año 2020, correspondiente a los **Departamentos de Canindeyú, Amambay, Concepción y San Pedro del LOTE N°2.**

En el siguiente cuadro, discriminamos los días de lluvias y la afectación de las mismas ya que los trabajos de registros, revoque de mamposterías, colocación de piso de granito fueron paralizados en esos días por materiales húmedos como ser ladrillos, arena lavada, pisos de granito. También es necesario tomar en cuenta que, con la humedad ambiente, el revoque no se adhiere a la mampostería, retrasando los trabajos.

Es importante tomar en cuenta que el registro presentado en las planillas del registro de presentación de la DINAC, no representa en su totalidad los días de lluvia en el sitio de obra; esto se debe a la lejanía en la que se encuentran las instituciones educativas, respecto a la localidad de medición de precipitaciones de la DINAC; como ser el caso de Concepción, las Instituciones se encuentran en Belén, Loreto y San Lázaro, localidades alejadas de la ciudad de Concepción. Ocurre lo mismo en San Pedro, donde solo 2 sitios se encuentran en la Ciudad de San Pedro del Ycuamandiyu, siendo los 13 restantes de lugares lejanos al mismo como: Yatayty del Norte, Liberación, San Vicente Pancholo, Antequera, Itacurubi del Rosario, Capiibary, Guayaibi y San Estanislao. En el Departamento de Canindeyu, el registro de precipitaciones es de la ciudad de Salto del Guaira, siendo los sitios de obra de Itanara, Villa Ygatimi y Curuguaty. La Falta de representación de algunos días de lluvia en los libros de obra, se da omisión de su registro por parte de los residentes.

Por lo descrito anteriormente se presenta el siguiente cuadro:

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor U. Ritter S.
Socio Gerente

MESA DE ENTRADA
CONVENIO UNCA-MEC
UNIDAD DE FISCALIZACION
Recibido por: Hugo Kattrip

DIA	MES	AÑO	HORA
06	07	2020	9:00

San Juan N° 2.270 e/ Tte. Julio Trifón Flores y FF. CC. Carlos A. López – ritter.co@ritter.com.py – (595-21) 281.496 / 292.988

MES DE JUNIO DE 2020									
	DINAC	AFECTACION+ LIBRO DE OBRA	DINAC	AFECTACION+ LIBRO DE OBRA	DINAC	AFECTACION+ LIBRO DE OBRA	DINAC	AFECTACION+ LIBRO DE OBRA	TOTAL
DIA	CONCEPCION		AMAMBAY		SAN PEDRO		CANINDEYU		
1	1		32,4		1		7		Lluvia
2									
3	16,6		0,8		21,2		6		Lluvia
4	25,8	Lluvia	5,9	Lluvia	21,6	Lluvia	9,5	Lluvia	Lluvia
5	4	Lluvia	1,3	Lluvia	8,8	Lluvia	5	Lluvia	Lluvia
6				Lluvia					Afectacion
7									
8		Lluvia			0,7	Lluvia			
9			0,3				4,5	Lluvia	Lluvia
10								Lluvia	
11									
12									
13	2,7	Lluvia	1,3		1,2	Lluvia		Lluvia	
14		Lluvia						Lluvia	
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25			1				3,9		Lluvia
26	28,4	Lluvia	56,4		3	Lluvia	27	Lluvia	Lluvia
27		Lluvia		Lluvia				Lluvia	Afectacion
28									Afectacion
29						Lluvia			
30			T					Lluvia	Lluvia
31							1,6		
								TOTAL DIAS:	11

Los plazos serán los siguientes:
-Prototipo 1, Prototipo Indígena, Prototipo SAT, Prototipo PAINF
Inicio: 28/02/2020
Finalización: 06/06/2020 (100 días de obra)
Nueva fecha con Lluvias de Marzo (4 días): 10/06/2020
Nueva fecha con Prorroga COVID-19 (44 días): 24/07/2020
Nueva fecha con Lluvias de Mayo (11 días): 04/08/2020
Nueva fecha con Lluvias de Junio (11 días): 15/08/2020
-Prototipo 2
Inicio: 28/02/2020
Finalización: 26/06/2020 (120 días de obra)
Nueva fecha con Lluvias de Marzo (4 días): 30/06/2020
Nueva fecha con Prorroga COVID-19 (44 días): 13/08/2020
Nueva fecha con Lluvias de Mayo (11 días): 24/08/2020
Nueva fecha con Lluvias de Junio (11 días): 04/09/2020

Sin otro particular nos despedimos atentamente

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

DEPARTAMENTO	Nº DPTO	LPN/LOTE	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	Nro. De informe
SAN PEDRO - CANINDEYU - AMAMBAY - CONCEPCION	1-2-13-14	LPN N° 02/2019 / LOTE 2 –SAN PEDRO - CANINDEYU - AMAMBAY - CONCEPCION	Del 01-junio-2020 a 30 – junio-2020	Nº 03 (junio-2020)

CERTIFICADO DE CONTABILIZACIÓN y REGISTRO DE PLAZOS

INFORME DE FISCALIZACIÓN Nº 03

FECHA: 30/06/2020 (Periodo de medición: 01/06/2020 al 30/06/2020).

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Departamento - Distrito - Localidad	SAN PEDRO - CANINDEYU - AMAMBAY - CONCEPCION		
LPN Nº	02/2019		
Contratista:	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.		
Contrato Nº.	17/2019		
Objeto del Contrato:	CVE "Construcción de Espacios Educativos, 185 Espacios Educativos para Primera Infancia en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI-" ID N° **356 942**- Plurianual		
Fiscalizadores:	**UNCA (Convenio Específico c/Univers. Nac. Caaguazú)**		
Fecha de suscripción del Contrato:	14-octubre -2019		
Monto Máximo del Contrato en Gs.:	7.365.770.127 Gs.	**Plazo Contrato (Días):** Hasta la recepción definitiva de la obra	
Monto de Proyecto Ejecutivo en Gs:	6.965.673.616 Gs.	**Plazo de Obra (Días):** 100 días	
Fecha de Entrega del anticipo:	04-noviembre-2019	**Monto del anticipo (20%):** Proyecto N° 185: **Gs. 1.473.154.026**	
Fecha de inicio efectivo de las obras:	28-febrero -2020	**Fecha de vencimiento del plazo según Cronograma Fisco Financiero:** 06/junio/2020	
Ampliación de contrato (Ley 2051/2003)	SI X NO	**Plazos por Lluvia y Fuerza Mayor: 70 días**	
Fecha límite de ampliación Adenda Nº01 /2020 al Contrato Nº 17/2020, incluida las lluvias + humedad y otros eventos.	Prorroga por Fuerza mayor Adenda No.01 Lote 2 Res. UEPP-MEC N° 138/2020	44 días	PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 9/8/2020 SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 20/7/2020
	Prorroga por lluvia de marzo	4 días	PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 13/8/2020 SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 24/7/2020
	Prorroga por lluvia de mayo (solicitada)	11 días	PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 24/8/2020 SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 4/8/2020
	Prorroga por lluvia Junio (solicitada)	11 días	PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 4/9/2020 SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA: 15/8/2020

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

CONTABILIZACIONES DE DÍAS DE LLUVIA y OTRAS INCIDENCIAS.

a.	Cantidad de Días Calendario **(Del 1 de junio de 2020 al 30 de junio de 2020)**	**30**
b.	Prorroga por Fuerza mayor Adenda No.01 Lote 2 Res. UEPP-MEC N° 138/2020 **(Del 21 de marzo de 2020 al 3 de mayo de 2020)**	**44**
c.	Cantidad de días de lluvias registradas /Regist. DINAC y Libros de Obra **(Del 28 de febrero de 2020 al 20 de marzo de 2020)**	**4**
d.	Cantidad de días de lluvias registradas /Regist. DINAC y Libros de Obra **(Del 4 de mayo de 2020 al 31 de mayo de 2020)**	**11**
e.	Cantidad de días de lluvias registradas /Regist. DINAC y Libros de Obra **(Del 1 de junio de 2020 al 30 de junio del 2020)**	**11**
f.	**Días de Ejecución Efectiva de los meses del Certificado 3**	**19**
g.	Condiciones de accesibilidad:	
h.	Otras Observaciones:	

*Importante: Todos los datos anteriores se refieren a las 27 instituciones del Lote N° 2- SAN PEDRO - CANINDEYU - AMAMBAY - CONCEPCION

CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS

a. Plazo Contractual SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA (días): **100** días
   Plazo Contractual PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL (días): **120** días
b. **Adenda N°01 del Lote 2 por Resolución UEPP-MEC N° 138/2020 de fecha 28 de mayo de 2020, se establece prorrogar por 44 días, por razones de fuerza mayor, a partir del 21 de marzo del 2020 al 3 de mayo de 2020.**
c. Plazo de Ejecución efectiva (días): 54 días
   i. Certificado 1 (marzo):18
   ii. Certificado 2 (mayo): 17
   iii. Certificado 3 (junio): 19
d. Plazo Restante SAT, PAINF, PROTOTIPO 1 INFANCIA, PROTOTIPO 3 INDIGENA (días): 46 días
   Plazo Restante PROTOTIPO 2 BLOQUE INFANTIL: 66 días

c. **AVANCE FISICO DE OBRAS: 71,3803%**
   Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.
d. **AVANCE FINANCIERO DE OBRAS: 71,3803% = Gs. 4.972.119.269-.**
   Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.
e. **MULTAS APLICADAS**
   a. Monto: Gs. 0,00
      - **Construcción de 185 Espacios Educativos para la Primera Infancia- Lote 2 MEC**: Corregida por Lluvia + Consecuencias.
        Multa Acumulada: **0.00 Gs** (Guaraníes Cero), desde el certificado N° 1
        Desglose de las Multas Parciales (Calculadas):
        Certificado N° 1: 0.00 Gs.
   b. Multa Acumulada (%): 0.00 %
      Para el Proyecto Gral. (Calculada):
      - Multa Parcial (%): 0,00 % (con respecto al Monto Total del Contrato).
      - Multa Acumulada (%): 0,00 % (con respecto al Monto Total del Contrato).

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

f. **VIGENCIA DE GARANTIAS**

a. Poliza de Fiel Cumplimiento de Contrato: VIGENTE.
   i. Cubre desde 14/10/2019 hasta 14/02/2021
   ii. Empresa de Seguros: ***Seguros Chaco S.A.***
b. Garantia de Anticipo: VIGENTE.
   i. Cubre desde 14/10/2019 hasta 30/09/2020.
   ii. Empresa de Seguros: ***El Sol del Paraguay.***
c. Seguro contra Resp. Civil: VIGENTE
   i. Cubre desde 13/03/2020 hasta 31/12/2020.
   ii. Empresa de Seguros: ***Seguros Chaco S.A.***
d. Accidentes Personales: VIGENTE
   i. Cubre desde 13/03/2020 hasta 31/12/2020
   ii. Empresa de seguros: **Seguros Chaco S.A.**
e. Todo Riesgo: VIGENTE
   i. Cubre desde 13/03/2020 hasta 30/04/2021
   ii. Empresa de seguros: **Seguros Chaco S.A.**

Coordinador de Fiscalización
Universidad Nacional del Caaguazú
Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE CONCEPCIÓN	23° 26' 29,51"	57° 25' 48,67"	75 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						1,0						
2						0,0						
3						16,6						
4						25,8						
5						4,0						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,0						
9						0,0						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						2,7						
14						0,0						
15						0,0						
16						0,0						
17						0,0						
18						0,0						
19						0,0						
20						0,0						
21						0,0						
22						0,0						
23						0,0						
24						0,0						
25						0,0						
26						28,4						
27						0,0						
28						0,0						
29						0,0						
30						0,0						
31												
Total						79						
Máx.24h						28,4						
Día Máx.						26						

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

6 días

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

Concepción

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras	Nº 0000024

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro Integral Educativo Divino Niño Jesús.

EMPRESA CONTRATISTA: Riller construcciones SRL.

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 04/06/20 al 06/06/20.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
* revoque de pared ext. e interior, en sanitarios * revoque de pilares.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 4/06/2020 a 05/06/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS * revoque				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. [illegible] M.
[illegible]

MARCOS DARIO LEVY
Ingeniero Civil
Mat. Nº 010-06331

EMPRESA CONTRATISTA
Riller Construcciones S.R.L.
CONSTRUCCIONES - CALCULOS - PROYECTOS

Ing. Oswaldo Benítez
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

Concepción

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000027

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro Integral Educativo Divino Niño Jesus.

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter construcciones SRL.

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 13/06/20 al 15/06/20.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
* Revoque de mochetas * Provisión de pisos. * Revoque de pilares.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 13/06/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS * Revoques de pilares				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MARCOS DARIO LEVY
Ingeniero Civil
Mat. Nº 010-06331

Ing. Osvaldo Benitez

EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

Ritter Construcciones S.R.L.
CONSTRUCCIONES - CÁLCULOS - PROYECTOS

Concepción

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000031

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro integral Educativo Divino Niño Jesús.

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter construcciones SRL.

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 25/06/20. al 27/06/20.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
* colocación de azulejos	
* rampa peatonal.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 26/06/2020 a 27/06/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
* colocac. azulejos				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

MARCOS DARIO LEVY
Ingeniero Civil
Pat. Nº 010-0633

EMPRESA CONTRATISTA
Ritter Construcciones S.R.L.
CONSTRUCCIONES - CALCULOS - PROYECTOS

Ing. Osvaldo Benítez
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE PEDRO JUAN CABALLERO	22° 38' 25,00"	55° 49' 57,81"	563 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						32,4						
2						0,0						
3						0,8						
4						5,9						
5						1,3						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,0						
9						0,3						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						1,3						
14						0,0						
15						0,0						
16						0,0						
17						0,0						
18						0,0						
19						0,0						
20						0,0						
21						0,0						
22						0,0						
23						0,0						
24						0,0						
25						1,0						
26						56,4						
27						0,0						
28						0,0						
29						0,0						
30						T						
31												
Total						99						
Máx. 24h						56,4						
Día Máx.						26						

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

9 días

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

Amambay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras	Nº 0000025

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 188 Bella Vista.

EMPRESA CONTRATISTA: Riher construcciones SRL.

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 04/06/2020 al 06/06/2020.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
* Revoque de pared en Sanit.	
* Carpeta p/ Piso cerámico	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 04/06/2020 a 05/06/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 03:00			
	FIN: —			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
* Revoque de pared.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

MARCOS DARIO LEVY
Ingeniero Civil
EMPRESA CONTRATISTA
Riher Construcciones S.R.L.
CONSTRUCCIONES - CALCULOS - PROYECTOS

Ing. Osvaldo Benítez
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DINAC

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SALTO DEL GUAIRÁ	24° 01' 57,27"	54° 21' 13,81"	297 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						7,0						
2						0,0						
3						6,0						
4						9,5						
5						5,0						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,0						
9						4,5						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						0,0						
14						0,0						
15						0,0						
16						0,0						
17						0,0						
18						0,0						
19						0,0						
20						0,0						
21						0,0						
22						0,0						
23						0,0						
24						0,0						
25						3,9						
26						27,0						
27						0,0						
28						0,0						
29						0,0						
30						1,6						
31												
Total						65						
Máx, 24h						27						
Día Máx,						26						

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación nó medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438 1192
Asunción - Paraguay

8 días

PABLO RODRIGUEZ
Ingeniero Civil
Fiscal de Obras

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Caaguazú - Itanará

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras — Nº 0000028

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Básica Nº 6536 Itanará

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L.

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 04-06-2020 al 05-06-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Techo de chapas termoacústicas.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 04-06-2020 al 05-06-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 07:00			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Techo de chapas termoacústicas.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

MARCOS DARIO LEVY
Ingeniero Civil
Ritter Construcciones S.R.L.
CONSTRUCCIONES - CALCULOS - PROYECTOS

EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

Caaguazú

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras — Nº 0000029

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 6536 . Ponir

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L.

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 07-06-2020 al 09-06-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Techos de chapas termoacusticas.	
Revoque de paredes exteriores.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 09-06-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 07:00			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Revoque de paredes exteriores.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

MARCOS DARIO LEVY
Ingeniero Civil

EMPRESA CONTRATISTA
Ritter Construcciones S.R.L.
CONSTRUCCIONES - CALCULOS - PROYECTOS

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

Canindeyú

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras — Nº 0000035

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bas. Nro 6536 "Parri"

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L.

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 25-06-2020 al 27-06-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Carpintería metálica: provisión y	
colocación de puerta metálica y	
mueble metálico.	
Rampa peatonal de 11° construcción	
antideslizante.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 26-06-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 07:00			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Carpintería metálica. Rampa peatonal.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

MARCOS DARIO LEVY
Apoderado Legal

EMPRESA CONTRATISTA
Ritter Construcciones S.R.L.
CONSTRUCCIONES - CALCULOS - PROYECTOS

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

Caninde yó

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000036

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bois Nro 6536 "Parri"

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones.

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 28-06-2020 al 30-06-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Instalación eléctrica p/ exterior e interior	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 30-06-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 07:00			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
Instalación eléctrica p/ exterior e interior.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

MARCOS DARIO LEVY
Ingeniero Civil

EMPRESA CONTRATISTA

Ritter Construcciones S.R.L.
CONSTRUCCIONES - CALCULOS - PROYECTOS

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	24° 05' 06,85"	57° 05' 15,17"	81 m s.n.m.

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						1,0 ✓						
2						0,0						
3						21,2 ✓						
4						21,6 ✓						
5						8,8 ✓						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,7 ✓						
9						0,0						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						1,2 ✓						
14						0,0						
15						0,0						
16						0,0						
17						0,0						
18						0,0						
19						0,0						
20						0,0						
21						0,0						
22						0,0						
23						0,0						
24						0,0						
25						0,0						
26						3,0 ✓						
27						0,0						
28						0,0						
29						0,0						
30						0,0						
31												
Total						58						
Máx.24h						21,6						
Día Máx.						4						

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

7 días

San Pedro

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000028

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Especial Divino Niño Seoú

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L.

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 04/01/2020 al 05/06/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 04/06/2020 AL 05/06/20		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Se suspenden las activi dades a causa de las lluvias y no comenzamos				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Hernando Torres M.
Fiscal de Obras

MARCOS DARIO LEVY
Ingeniero Civil
Mat. Nº 010-0033456

Ing. Osvaldo Benitez

EMPRESA CONTRATISTA
Ritter Construcciones S.R.L.
CONSTRUCCIONES - CALCULOS - PROYECTOS

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

San Pedro

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000029

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Especial Divino Niño Jesus

EMPRESA CONTRATISTA: RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 06/06/2020 al 08/06/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
* Peraje Exterior	
* Desagüe cloacal	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 08/06/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Se suspende Peraje exterior				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

MARCOS DARIO LEVY
Ingeniero Civil
Pat. N° 010-0033459

Ing. Osvaldo Benitez

EMPRESA CONTRATISTA
Ritter Construcciones S.R.L.
CONSTRUCCIONES - CALCULOS - PROYECTOS

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

San Pedro

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000031

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Especial Divino Niño Jesus

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 12/06/2020 al 14/06/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
* Montaje de Chapas	
* Terminacion de revoque bajo Chapas	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 13/06/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
Montaje de Chapas				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

OBSERVACIONES:

MARCOS DARIO LEVY
Ingeniero Civil
Pat. N° 010-0033459

EMPRESA CONTRATISTA

Ritter Construcciones S.R.L.
CONSTRUCCIONES - CALCULOS - PROYECTOS

Ing. Osvaldo Benitez

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

San Pedro

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000035

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Especial Divino Niño Sesús

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR: 24/06/2020 al 26/06/2020

DÍA:

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
* Provisión colocación de piso granito	
* Cenefa para piso cerámico	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 26/06/2020

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Colocacion de piso				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

OBSERVACIONES:

MARCOS DARIO LEVY
Ingeniero Civil
Mat. Nº 010-0033-155

Ritter Construcciones S.R.L.
CONSTRUCCIONES - CALCULOS - PROYECTOS

EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Osvaldo Benitez

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

San Pedro

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras	Nº 0000036
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Escuela Especial Divino Niño Sexto.
EMPRESA CONTRATISTA:	Ritter Construcciones S.R.L.
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISOR:	
DÍA:	27/06/2020 al 30/06/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
* Secuencia colocacion de piso y zocalo * Colocacion de Azulejos.	

SIN DINAC

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 29/06/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Colocacion de piso				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

MARCOS DARIO LEVY
Ingeniero Civil
Mat. Nº 010-0033-45

EMPRESA CONTRATISTA
Ritter Construcciones S.R.L.
CONSTRUCCIONES - CÁLCULOS - PROYECTOS

Ing. Osvaldo Benítez
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

San Pedro

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras — Nº 0000026

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Basica. Don Angel Maria Rojas.

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L.

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 04/06/2020 al 06/06/2020.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
* revoque de pared y contrapiso.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 04/06/2020 a 05/06/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS * Revoque de pared				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

MARCOS DARIO LEVY
Ingeniero Civil
Mat. N° 010-0033459

EMPRESA CONTRATISTA
Ritter Construcciones S.R.L.
CONSTRUCCIONES - CALCULOS - PROYECTOS

Ing. Oswaldo Benitez
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

San Pedro

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras — Nº 0000027

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ESC. Bás. Don Angel Maria Rojas.

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter construcciones SRL

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 07/06/2020 al 09/06/2020.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
* revoque de mocheta de paredes en sanitario * carpeta de piso en sanitario	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 08/06/2020

		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS * revoque de mochetas				

INCIDENCIAS

DÍA:

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS		

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

MARCOS DARIO LEVY
Ingeniero Civil
Mat. Nº 010-0033459

EMPRESA CONTRATISTA
Ritter Construcciones S.R.L.
CONSTRUCCIONES - CALCULOS - PROYECTOS

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

San Pedro

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras — Nº 0000029

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bas. Don Angel Maria Rojas

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter construcciones SRL.

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 13/06/2020 al 15/06/2020.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
* Colocacion de piso táctil.	
* revoque de pared en sanitario	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 13/06/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
* Colocac. de piso				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

OBSERVACIONES:

MARCOS DARIO LEVY
Ingeniero Civil
Pat. N° 010-0033459
EMPRESA CONTRATISTA
Ritter Construcciones S.R.L.
CONSTRUCCIONES - CALCULOS - PROYECTOS

Ing. Osvaldo Benitez
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ADENDA N° 01

CONTRATO N° 17/2019 – CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - ID N° 356.942

Entre la **UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP)** del Ministerio de Educación y Ciencias, con domicilio en la calle Gral. Díaz e/ Hernandarias, Edificio Natura, 1er piso, Asunción – República del Paraguay, representada en adelante para este acto por el **ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE LOPEZ**, con C.I. N° **1.093.404**, en su carácter de Coordinador General Interino designado por Resolución MEC N° 5.399 de fecha 29 de abril de 2019, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.**, con RUC Nº **80009161-2**, domiciliado en la calle San Juan N° 2270 e/ Tte. Trifón Flores y FF.CC. Carlos A. López, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada por el Sr. **VICTOR JAVIER RITTER SIMON**, con C.I Nº 1.098.001, en el marco de la Contratación Vía Excepción N° 02/2019 **"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" LOTE 2 – PLURIANUAL - ID N° 356.942**, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:

Por la presente ADENDA, aprobada por Resolución UEPP – MEC N° 138/2020 de fecha 28 de mayo de 2020, se establece prorrogar por 44 (cuarenta y cuatro) días, por razones de fuerza mayor, el cronograma de ejecución de obras del llamado supra mencionado.

CLAUSULA SEGUNDA:

Se mantienen vigentes e inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.

En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al contrato principal, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los 28 días del mes de MAYO de 2020.

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente
SR. VICTOR JAVIER RITTER SIMON
Representante Legal
Ritter Construcciones S.R.L.
CONTRATISTA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP - Asunción - Paraguay

SR. ALEJANDRO LEON DUARTE LOPEZ
Coordinador General Interino
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
CONTRATANTE

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

TEKOMBO'E HA TEMBEKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 03 Orden de Servicio Nº2- RESUMEN GENERAL

EMPRESA CONTRATISTA: RITTER CONSTRUCCIONES S. R. L.

PLANILLA DE RESUMEN GENERAL

IMPORTE CERTIFICADO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN DE SERVICIO 1	ORDEN DE SERVICIO 2	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A.1	CONTRATO CVE N°02/2019	100,00%	7.365.770.127	265.181.850	6.700.491.766	6.965.673.616	56,3335%	3.924.007.940	15,0468%	1.048.111.329	71,3803%	4.972.119.269
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**7.365.770.127**	**265.181.850**	**6.700.491.766**	**6.965.673.616**	**56,3335%**	**3.924.007.940**	**15,0468%**	**1.048.111.329**	**71,3803%**	**4.972.119.269**
B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.473.154.025		100,00%	1.473.154.025	56,3335%	829.879.263	15,0468%	221.662.614	71,3803%	1.051.541.877
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	368.288.506		100,00%	348.283.680	56,3335%	196.200.397	15,0468%	52.405.566	71,3803%	248.605.963
B.3	Otras deducciones	0,00%	0		0,00%	0	0,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%	0
	Total Deducciones - (B)		**1.841.442.532**			**1.821.437.705**	**56,3335%**	**1.026.079.660**	**15,0468%**	**274.068.180**	**71,3803%**	**1.300.147.840**
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)											774.043.149
C.2	MULTAS											0
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)											774.043.149

SON GUARANIES: setecientos setenta y cuatro millones cuarenta y tres mil ciento cuarenta y nueve.-

OBS. : EL % DE AVANCE SUFRE UNA VARIARIACIÓN YA QUE EN EL CERTIFICADO ANTERIOR SE CALCULA SOBRE EL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO, EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE CALCULA SOBRE EL MONTO TOTAL DE LAS PLANILLAS EJECUTIVAS

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

Ing. Freddy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ing. Roberto Chávez
Representante Legal UNCA

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Motenondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LOTE Nº: 02 - CONTRATO Nº 17/2019

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 03 Orden de Servicio Nº2 - RESUMEN POR ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL LOTE Nº 02

EMPRESA CONTRATISTA: RITTER CONSTRUCCIONES S. R. L. -

Nº	CERTIFICADO Nº 03 - OS Nº2	ORDEN DE SERVICIO Nº1	ORDEN DE SERVICIO Nº2	MONTO TOTAL POR INSTITUCIÓN	PORCENTAJE CERTIFICADO			MONTO CERTIFICADO		
					Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
	Prototipo 1-Infantil (techo de teja)									
16	ESCUELA BÁSICA Nº 657 "Gral. Bernardino Caballero"	9,821,550	231,088,625	240,910,175	65.3955%	13.1388%	78.5343%	157,544,388	31,652,676	189,197,064
17	ESCUELA BÁSICA Nº 1488 "Don Angel Maria Rojas Sosa"	9,821,550	238,333,052	248,154,602	62.6210%	14.1124%	76.7333%	155,396,790	35,020,503	190,417,293
18	ESCUELA BÁSICA Nº 2481 "Mcal. Francisco Solano López"	9,821,550	239,627,868	249,449,418	62.7037%	11.8987%	74.6024%	156,414,020	29,681,135	186,095,155
19	ESCUELA BÁSICA Nº 3412 "Maria Auxiliadora"	9,821,550	235,432,698	245,254,248	62.3953%	13.9802%	76.3754%	153,027,033	34,286,918	187,313,951
20	INFANTIN Nº622 San Ramon	9,821,550	240,408,928	250,230,478	43.6423%	10.2368%	53.8791%	109,206,267	25,615,602	134,821,869
21	ESCUELA BÁSICA Nº 4437 "Braulio Dinatale Barresi"	9,821,550	234,677,188	244,498,738	64.6215%	12.8842%	77.5057%	157,998,802	31,501,694	189,500,496
22	ESCUELA BÁSICA Nº 417 "Juana María de Lara"	9,821,550	235,409,038	245,230,588	62.7894%	13.7241%	76.5135%	153,978,910	33,655,650	187,634,560
23	ESCUELA BÁSICA Nº 639 "Eduardo Lopéz Moreira"	9,821,550	235,565,494	245,387,044	62.6666%	15.8150%	78.4816%	153,775,684	38,807,918	192,583,602
24	ESCUELA BÁSICA Nº 1494 "Cirilo Javier Coronel Quiñonez"	9,821,550	233,284,175	243,105,725	65.3985%	13.7572%	79.1557%	158,987,454	33,444,532	192,431,986
25	ESCUELA BÁSICA Nº 31 "Don Braulio Zelada"	9,821,550	235,304,488	245,126,038	42.2321%	12.2413%	54.4733%	103,521,808	30,006,496	133,528,304
26	ESCUELA BÁSICA Nº 2712 "San José"	9,821,550	236,349,988	246,171,538	64.8816%	12.0433%	76.9248%	159,719,927	29,647,096	189,367,023
74	ESCUELA BÁSICA Nº 2521 "José Asunción Flores"	9,821,550	237,570,725	247,392,275	65.5719%	10.2527%	75.8246%	162,219,810	25,364,415	187,584,225
75	ESCUELA BÁSICA Nº 5684 "Adela Speratti"	9,821,550	230,365,717	240,187,267	67.3476%	10.7751%	78.1227%	161,760,343	25,880,335	187,640,678
76	ESCUELA BÁSICA Nº 1578 "Gral. Fulgencio Yegros"	9,821,550	235,165,754	244,987,304	65.2791%	11.2530%	76.5321%	159,925,506	27,568,496	187,494,002
107	ESCUELA BÁSICA Nº 1743 "Cerro Cora"	9,821,550	234,258,667	244,080,217	65.4750%	12.0641%	77.5391%	159,811,577	29,445,986	189,257,563
108	ESCUELA BÁSICA Nº 188 "Bella Vista"	9,821,550	234,328,244	244,149,794	65.3061%	10.5753%	75.8813%	159,444,632	25,819,515	185,264,147
109	ESCUELA BÁSICA Nº 154 "General Eugenia A. Garay"	9,821,550	238,440,667	248,262,217	64.2414%	11.2558%	75.4972%	159,487,028	27,943,985	187,431,013
174	ESCUELA BÁSICA Nº 1889 "San Miguel"	9,821,550	235,700,804	245,522,354	65.4175%	16.6527%	82.0702%	160,614,498	40,886,091	201,500,589
	Prototipo 2-Bloque Infantil (techo de teja)									
175	ESCUELA BÁSICA Nº 7462 "Jardín de Infantes Tia Ana"	9,821,550	364,195,392	374,016,942	33.8347%	15.2170%	49.0517%	126,547,458	56,914,300	183,461,758
	Prototipo 3-Indigena									
176	ESCUELA BÁSICA Nº 5788 "Kreybu - Chupa Pao - Ache"	9,821,550	246,347,056	256,168,606	48.0073%	23.4116%	71.4189%	122,979,512	59,973,266	182,952,778
177	ESCUELA BÁSICA Nº 6536 "Comunidad Indigena Pariri"	9,821,550	240,999,912	250,821,462	55.4212%	18.8276%	74.2488%	139,008,382	47,223,570	186,231,952
	Prototipo SAT									
15	ESCUELA ESPECIAL "Divino Niño Jesús"	9,821,550	231,793,580	241,615,130	51.1040%	23.6471%	74.7512%	123,475,048	57,135,068	180,610,116
73	Centro de Educación Especial "Amor y Vida"	9,821,550	227,154,760	236,976,310	51.6353%	26.0818%	77.7170%	122,363,329	61,807,570	184,170,899
173	Centro Integral Educativo "Divino Niño Jesús"	9,821,550	237,327,013	247,148,563	51.5812%	26.3336%	77.9148%	127,482,155	65,083,086	192,565,241

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente

Félix Osvaldo Benítez V.
INGENIERO CIVIL

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ing. Roberto Chávez
Representante Legal/UNCA

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mitarandúcha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LOTE Nº: 02 - CONTRATO Nº 17/2019

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 03 Orden de Servicio Nº2 - RESUMEN POR ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL LOTE Nº 02

EMPRESA CONTRATISTA: RITTER CONSTRUCCIONES S. R. L. -

	CERTIFICADO Nº 03 - OS Nº2	ORDEN DE SERVICIO N°1	ORDEN DE SERVICIO N°2	MONTO TOTAL POR INSTITUCIÓN	PORCENTAJE CERTIFICADO			MONTO CERTIFICADO		
					Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
	Prototipo PAINF									
13	Centro de Recursos de Educacion Permanente Nº2	9,821,550	296,708,579	308,530,129	47.7565%	15.5721%	63.3286%	147,343,294	48,044,571	195,387,865
14	Centro de Recursos de Educacion Permanente Nº7	9,821,550	314,278,879	324,100,429	37.4113%	14.4752%	51.8865%	121,250,047	46,914,268	168,164,315
172	Centro de Recursos de Educacion Permanente Nº22	9,821,550	298,374,475	308,196,025	48.9053%	15.8297%	64.7350%	150,724,238	48,786,587	199,510,825
	TOTAL PROYECTO LOTE 2	Gs 265,181,850	Gs 6,700,491,766	Gs 6,965,673,618	56.3335%	15.0468%	71.3803%	3,924,007,940	1,048,111,329	4,972,119,269

OBS. : EL % DE AVANCE SUFRE UNA VARIARIACIÓN YA QUE EN EL CERTIFICADO ANTERIOR SE CALCULA SOBRE EL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO, EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE CALCULA SOBRE EL MONTO TOTAL DE LAS PLANILLAS EJECUTIVAS, RESULTADO DEL PRODUCTO 1

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ing. Roberto Chávez
Representante Legal UNCA

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente

Ing. Osvaldo Benítez V.
INGENIERO CIVIL