MEMORANDUM

A : **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
LIC. YOLANDA SERVÍN

DE : **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS**
ING. RENE MIGLIO

OBJETO : **Remitir contestación a la Nota DGNC Nº 3639/2024.**

FECHA : **24 de mayo de 2024.**

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de **remitir en adjunto, el Dictamen de contestación a la Nota DGNC Nº 3639/2024 en referencia a la Prórroga de plazo por inclemencias climáticas** en el marco del llamado a **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN", I.D. Nro. 422.780** de la empresa **DINN S.A.**

Se adjunta:

1) **DICTAMEN ACLARATORIO DE LA NOTA DGNC Nº 3639/2024 DE PRÓRROGA DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS**
2) **LIBRO DE OBRA SOLICITADA DE LA EMPRESA DINN S.A.**

Atentamente.

Ing. Rene Miglio
Dirección de Infraestructura Pública y Servicios

Encarnación, 24 de mayo de 2024.-

DICTAMEN ACLARATORIO DE PRÓRROGA DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

REFERENCIA: Ampliación de plazo por inclemencias climáticas. -

LLAMADO: "Construcción de pavimento tipo empedrado en diversos barrios de la ciudad de Encarnación". -

MODALIDAD: L.P.N. Nº 01/2023, I.D. Nº : 422.780.-

EMPRESA: DESARROLLO INNOVACIÓN Y NEGOCIOS S. A. (DINN S.A.)

En el marco del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2023** PARA LA ***CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN*, I.D. Nro. 422.780,** los cuales los Lotes 5 - 7 y 15 fue adjudicada la Empresa **DESARROLLO INNOVACIÓN Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANÓNIMA (DINN S.A.),** se procede a aclarar los *Aspectos Observados* de la Nota DGNC Nº 3639/2024:

1) *Inconsistencias en la cantidad de días detallados*: Cabe aclarar, que los días de lluvia tienen además, sus días de afectación por humedad, debido a que los tramos en donde se están ejecutando la pavimentación pétrea, **tienen como base la tierra roja**. La humedad en el tramo, depende de la cantidad de milímetros caídos en la precipitación, es decir, a mayor cantidad de milímetros caídos, es necesario mayor cantidad de días para que el tramo seque en un porcentaje apto para poder proseguir con la ejecución. Es por ello, que en el *Cuadro de Afectación Adjunto (A)*, se explica la afectación por humedad de acuerdo a los milímetros caídos de precipitación, de acuerdo a la experiencia generada con el paso de los años en obras viales de este tipo en este sector del país. Se remite además, los días cronológicos de afectación por lluvia y por humedad considerados (B), entre el 28 de febrero y el 22 de marzo del 2024, según aclaraciones de Dictámenes anteriores.
2) *Libro de Obra:* Se adjunta Libro de Obra de la empresa DINN S.A. donde se evidencian los días que la empresa tuvo impedimentos para la ejecución de la obra.

En resumen, de acuerdo a las planillas y análisis obtenidos de los días afectados por las precipitaciones, corresponde otorgarle a la Empresa **DINN S.A.** una **PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN de 23 días.-**

CUADRO DE AFECTACIÓN (A)

Cantidad de lluvia	Afectación
Hasta 5 mm	Solo el día del evento
De 5 mm a 10 mm	El día del evento más 1 día de afectación
De 10 mm a 20 mm	El día del evento más 2 día de afectación
De 20 mm a 30 mm	El día del evento más 3 día de afectación
Obs:	En caso de lluvias continuas superiores a 30 mm, considerar + 2 días de afectación adicionales

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

CONSIDERACIÓN CRONOLÓGICA DE DÍAS DE LLUVIA Y SU AFECTACIÓN POR HUMEDAD (B)					
`FEBRERO / 2024	mm	Descripción	`MARZO / 2024	mm	Descripción
28/02/2024	75,80	Lluvia	01/03/2024		Humedad
29/02/2024	0,90	Lluvia	02/03/2024		Humedad
			03/03/2024	7,00	Lluvia
			04/03/2024	0,80	Lluvia
			05/03/2024		Humedad
			06/03/2024		Humed
			07/03/2024	10,40	Lluvia
			08/03/2024	1,20	Lluvia
			09/03/2024		Humedad
			10/03/2024		Humedad
			11/03/2024		Humedad
			12/03/2024		Humedad
			13/03/2024		Humedad
			14/03/2024		Humedad
			15/03/2024		Humedad
			16/03/2024	29,50	Lluvia
			17/03/2024	6,80	Lluvia
			18/03/2024	27,00	Lluvia
			19/03/2024		Humedad
			20/03/2024		Humedad
			21/03/2024	15,00	Lluvia
			22/03/2024		Humedad

Es mi informe.-

Ing. Rene Miglio
Dirección de Infraestructura
Pública y Servicios