MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

DICTAMEN TÉCNICO Y LEGAL Nº 10/2025

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 15/2022. LLAMADO MOPC Nº 97/2021: LPI PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO. ID N° 402.399

Asunción, 21 de mayo de 2025

La Supervisora de la Obra, Ing. Laura Arévalo, mediante informe de fecha 08 de abril de 2025, se expide acerca de la solicitud de prórroga del plazo de ejecución de las Obras de la Contratista CONSORCIO CEP, Contrato S.G. MINISTRO Nº 15/2022, en el marco del **LLAMADO MOPC Nº 97/2021: LPI PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO. ID N° 402.399.**

La fiscal declara que tras realizar la verificación de la documentación presentada considera como válida la solicitud del Contratista de una prórroga de 18 días (0,6 meses) del plazo de ejecución de las obras, por inclemencias climáticas (lluvias) ocurridas en el periodo comprendido entre el 01 de febrero del 2025 al 31 de marzo de 2025.

Mediante el Expediente MEU Nº 16.710/2025, se presentó las documentaciones correspondientes a las inclemencias climáticas (lluvias), ocurridas en el período mencionado, en base a las cuales el Contratista, el Consorcio CEP, solicitó un total de 18 días (0,6 meses) de prórroga del plazo de ejecución de las Obras a partir del último plazo aprobado (15/04/2025, según Nota DV N° 881/2025 Orden de Ejecución N° 9).

Se detalla en la planilla siguiente el resumen de los días de lluvias ocurridas durante el periodo implicado.

Días de lluvias y prórrogas solicitadas

Año	Mes	Días de inclemencia climática	Total días deducibles	Días de prórrogas
2025	Febrero	6	0	06
2025	Marzo	12	0	12
			Total	**18**

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

En base a la sugerencia de la Fiscal de la obra, es parecer de esta Unidad Administradora de Contrato, que corresponde otorgar 18 días (0,6 meses) de prórroga por lluvias y sus consecuencias, de conformidad a la Cláusula 16 "Plazo de Ejecución" de las Condiciones Contractuales, establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo que se recomienda a la Dirección de Vialidad proseguir con los trámites de aprobación de la prórroga, siendo el nuevo Plazo de Finalización de las Obras el **03 de mayo de 2025**.

ING. GUSTAVO ROBADIN
Coordinador Interino – UEP CAF
DV