PARAGUAY TODOS Y TODAS 200 PARAGUAY BICENTENARIO — MEC MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA — COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

RESUMEN CERTIFICADO

Obra: "REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, III (EX BNT)"
Contratista: LM CONSTRUCCIONES de Ing. Nelson Monges RUC: 583272-1
Monto del Contrato (IVA Incluido): Gs. 3.120.000.000.-

ADENDA N° 04 AL CONTRATO N° 52/2011
Certificado N°: 1
Fecha: de agosto 2012

POS.	CONCEPTO			CONTRATADA	CERTIFICADOS ANTERIORES	ACUMULADOS ANTERIORES		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO
				MONTO (1)		MONTO (2)	% (2/1)	GS. (3)	%	GS. (2+3)
A	OBRAS A EJECUTAR									
	PRESUPUESTO DEL CONTRATO									
		Obras contractuales		623.723.844	-	-	0,00%	623.723.844	100,00%	623.723.844
		Retención Certificado nº 1								
	TOTAL DE OBRAS			623.723.844	0	-	0,00%	623.723.844	100,00%	623.723.844

B	PAGOS A CUENTA			
	B1-	ANTICIPO TOPE S/CONTRATO	0%	-
	B2-			
	TOTAL			-

C	DEDUCCIONES		-	ANTERIORES		PRESENTE		TOTAL
	C1-	DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO	-	-		-		-
	C2-	OTRAS DEDUCCIONES (MULTAS Y OTROS)		-				-
				-				-
	TOTAL DEDUCCIONES			-		-		-

MONTO DE CERTIFICADO Nº1 DEDUCIDO EL % DEL ANTICIPO	623.723.844
MONTO NETO A FACTURAR PRESENTE CERTIFICADO Gs.:	623.723.844

SON GUARANIES: SEISCIENTOS VEINTE Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO.-

EMPRESA CONTRATISTA
LM Construcciones
DE: Ing. NELSON MONGES
RUC: 583272-1

FISCAL DE OBRAS
Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil

PARAGUAY TODOS Y TODAS — PARAGUAY BICENTENARIO 200 — MEC MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA — COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICADO Nº 1 ADENDA

Obra: "REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, III (EX BNT)"
Contratista: LM CONSTRUCCIONES de Ing. Nelson Monges
Monto de la Adenda Contrato (IVA Incluido):

RUC: 583272-1
Gs. 623.723.844.-

ADENDA N° 04 AL CONTRATO Nº 82/2011
Certificado Nº: 1
Fecha: de agosto 2012

Ejecutado Presente Certif:	100,00%
Ejecutado acumulado:	100,00%

1	REMOCIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL, ESTO COMPRENDE TODAS LAS CAÑERIAS DISTRIBUIDAS EN LOS DUCTOS, CIELORASO Y TERRAZA,SIN RECUPERACION.	GL	1,00	33.054.998	33.054.998	1,00	0,00	1,00	100%	33.054.998	0	33.054.998	100%
2	REMOCIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA. INCLUYE CAÑERIAS,INSTALACION ELECTRICA (SIN RECUPERACION)	UN.	51,00	188.526	9.614.826	51,00	0,00	51,00	100%	9.614.826	0	9.614.826	100%
3	REPARACIONES DE DEMOLICIONES DE AIRES ACONDICIONADO TIPO VENTANA, INCLUYE MAMPOSTERÍA DE 0,30 Y REVOQUE FIELTRADO AMBAS CARAS	UN.	51,00	189.440	9.661.440	51,00	0,00	51,00	100%	9.661.440	0	9.661.440	100%
4	REMOCIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT. ESTO COMPRENDE EVAPORADORES,COMPPRESORES (CON RECUPERACION), CAÑERIAS,INSTALACION ELECTRICA (SIN RECUPERACION)	UN.	49,00	219.948	10.777.452	49,00	0,00	49,00	100%	10.777.452	0	10.777.452	100%
5	REPARACIONES EN DEMOLICIONES DE AIRES ACONDICIONADO TIPO SPLIT, INCLUYE REPARACIONES DE MAMPOSTERÍA Y REVOQUE	UN.	49,00	123.266	6.040.034	49,00	0,00	49,00	100%	6.040.034	0	6.040.034	100%
6	REMOCIÓN DE PERFILERIA DE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE CIELORASO EXISTENTE.SIN RECUPERACION.	M²	3025,00	3.771	11.407.275	3.025,00	0,00	3.025,00	100%	11.407.275	0	11.407.275	100%
7	REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE DATOS, TELEFONIA, ELECTRICIDAD; ESTO INCLUYE: CABLES, CANALETAS,CAJAS, SIN RECUPERACION.	GL	1,00	14.139.496	14.139.496	1,00	0,00	1,00	100%	14.139.496	0	14.139.496	100%
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ABERTURAS EN ALUMINIO EXISTENTES	GL	1,00	16.802.629	16.802.629	1,00	0,00	1,00	100%	16.802.629	0	16.802.629	100%
9	DEMOLICION DE BAÑOS (DESMANTELAMIENTO DE ARTEFACTOS EXISTENTES, DEMOLICION DE: MAMPOSTERÍA, REVOQUE, ABERTURAS. READECUACION DE CAÑERIAS DE AGUA CORRIENTE, DESAGUE CLOACAL Y ELECTRICIDAD)	GL	1,00	10.180.436	10.180.436	1,00	0,00	1,00	100%	10.180.436	0	10.180.436	100%
10	READECUACION DE MARCOS Y PUERTAS EN DUCTOS, POSTERIOR DEMOLICION, 6º ; 5º Y ENTREPISO	UN	3,00	252.940	758.820	3,00	0,00	3,00	100%	758.820	0	758.820	100%
11	REAECUACION DE BAÑOS Y KICHENETTES , INCLUYE MAMPOSTERIA, REVOQUE, HIDROFUGO,CONTRAPISO ELEVADO,MESADA EN KICHENETTE, INSTALACIONES HIDRAULICA Y CLOACAL, INSTALACION ELECTRICA, REHUBICACION DE ABERTURAS EXISTENTES, PROVISION Y COLOCACION DE PISOS Y AZULEJOS, REACONDICIONAMIENTO Y RELLENO DE PISO EN HUECOS DE DUCTOS	GL	1,00	19.152.794	19.152.794	1,00	0,00	1,00	100%	19.152.794	0	19.152.794	100%
12	REMOCION DE PUERTA DE BOVEDA EN SEGUNDO PISO	UN	1,00	409.102	409.102	1,00	0,00	1,00	100%	409.102	0	409.102	100%
13	DEMOLICION DE REJAS DE HIERRO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PB	GL	1,00	209.892	209.892	1,00	0,00	1,00	100%	209.892	0	209.892	100%
14	REPARACION DE REGISTRO PRINCIPAL Y CAMBIO DE CAÑERÍA A LA RED CLOACAL	GL	1,00	3.910.540	3.910.540	1,00	0,00	1,00	100%	3.910.540	0	3.910.540	100%
15	REGULARIZACION DE PISO DE AZOTEAS CON CARPETA HIDROFUGA	M²	445,40	22.573	10.054.014	445,40	0,00	445,40	100%	10.054.014	0	10.054.014	100%
16	MAMPARAS TIPO DURLOCK DE10cm. DE ESPESOR,CON ESTRUCTURA DE CHAPA DOBLADA. INCLUYE,VIDRIOS, ENDUIDO, PINTURA Y TERMINACIONES	M²	540,00	289.075	156.100.500	540,00	0,00	540,00	100%	156.100.500	0	156.100.500	100%
17	PROVISION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE PERFILERIA DE ALUMINIO PARA CIELORASO DESMONTABLE	M²	3025,00	51.530	155.878.250	3.025,00	0,00	3.025,00	100%	155.878.250	0	155.878.250	100%

LM Construcciones
DE Ing. NELSON MONGES
RUC: 583272-1

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil

PARAGUAY TODOS Y TODAS 200 PARAGUAY BICENTENARIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICADO Nº 1 ADENDA

ADENDA Nº 04 AL CONTRATO Nº 52/2011
Certificado Nº: 1
Fecha: de agosto 2012

Obra: "REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, III (EX BNT)"
Contratista: LM CONSTRUCCIONES de Ing. Nelson Monges
Monto de la Adenda Contrato (IVA Incluido):

RUC: 583272-1
Gs. 623.723.844.-

Ejecutado Presente Certif:	100,00%
Ejecutado acumulado:	100,00%

18	SUSTITUCION DE CAÑERIA DE HºGº DEL TANQUE SUPERIOR A LA MONTANTE	GL	1,00	1.062.661	1.062.661	1,00	0,00	1,00	100%	1.062.661	0	1.062.661	100%
19	REPARACION DE TANQUES DE AGUA (INFERIOR-SUPERIOR), INCLUIR AISLACION, ESCALERA DE INSPECCION Y TAPAS	UN.	2,00	2.359.096	4.718.192	2,00	0,00	2,00	100%	4.718.192	0	4.718.192	100%
20	REUBICACION DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADA SEGÚN PLANO	UN.	10,00	323.639	3.236.390	10,00	0,00	10,00	100%	3.236.390	0	3.236.390	100%
21	DEMOLICION DE MESADA DE GRANITO EN PLANTA BAJA	GL	1,00	816.948	816.948	1,00	0,00	1,00	100%	816.948	0	816.948	100%
22	SISTEMA DE BOMBEO PARA SUB SUELO	GL	1,00	24.183.646	24.183.646	1,00	0,00	1,00	100%	24.183.646	0	24.183.646	100%
23	PROVISION Y MONTAJE DE SISTEMA DE BOMBEO DE TANQUE SUPERIOR	GL	1,00	27.713.662	27.713.662	1,00	0,00	1,00	100%	27.713.662	0	27.713.662	100%
24	PROVISION Y MONTAJE DE BOCA DE INCENDIO SIAMESA (BIS), UBICACIÓN SEGÚN PLANO	UN	1,00	5.171.913	5.171.913	1,00	0,00	1,00	100%	5.171.913	0	5.171.913	100%
25	DUCTOS Y VENTILADORES PARA VENTILACION DEL SUBSUELO	gl	1,00	25.931.206	25.931.206	1,00	0,00	1,00	100%	25.931.206	0	25.931.206	100%
26	REPARACION DE PORTONES METALICOS DE ACCESO AL SUB SUELO Y AL ESTACIONAMIENTO	UN.	2,00	603.286	1.206.572	2,00	0,00	2,00	100%	1.206.572	0	1.206.572	100%
27	DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE	M²	44,00	7.541	331.804	44,00	0,00	44,00	100%	331.804	0	331.804	100%
28	CONTRAPISO BASE DE VEREDA CANTO RODADO	M²	44,00	38.459	1.692.196	44,00	0,00	44,00	100%	1.692.196	0	1.692.196	100%
29	CONSTRUCCION DE VEREDA (canto rodado)	M²	44,00	134.356	5.911.664	44,00	0,00	44,00	100%	5.911.664	0	5.911.664	100%
30	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE: 1. BOQUETAS EN AZOTEAS 2.CANALETAS DE CHAPA GALVANIZADA	GL	1,00	4.493.218	4.493.218	1,00	0,00	1,00	100%	4.493.218	0	4.493.218	100%
31	TRATAMIENTO DE HUMEDAD EN PAREDES AFECTADAS	GL	1,00	1.728.161	1.728.161	1,00	0,00	1,00	100%	1.728.161	0	1.728.161	100%
32	READECUACION y CONSTRUCCION DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS EN PLANTA BAJA, SEGÚN PLANO	GL	1,00	10.519.784	10.519.784	1,00	0,00	1,00	100%	10.519.784	0	10.519.784	100%
33	RAMPA DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS, SEGÚN PLANO	GL	1,00	942.634	942.634	1,00	0,00	1,00	100%	942.634	0	942.634	100%
34	MANTENIMIENTO Y ALIMENTACION DE ARTEFACTOS HPIT DE FACHADA	GL	1,00	6.051.703	6.051.703	1,00	0,00	1,00	100%	6.051.703	0	6.051.703	100%
35	ALIMENTACION DE TABLERO DE EMERGENCIA A TABLERO DE UPS	GL	1,00	28.266.422	28.266.422	1,00	0,00	1,00	100%	28.266.422	0	28.266.422	100%
36	REMOSION DE PARASOL INTERNO EXISTENTE	M2	62,00	15.082	935.084	62,00	0,00	62,00	100%	935.084	0	935.084	100%
37	REMOCION DE MARCO Y PUERTA EN 4TO;3ER PISO Y ENTREPISO, INCLUYE: CERRAMIENTO,REVOQUE Y TERMINACIONES SEGÚN PROYECTO	UN	2,00	328.743	657.486	2,00	0,00	2,00	100%	657.486	0	657.486	100%
Total con Iva					623.723.844				Sub totales ejecutados	623.723.844	0	623.723.844	

TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS DEL PRESENTE CERTIFICADO GS (CON I.V.A.): 623.723.844

EMPRESA CONTRATISTA
LM Construcciones
DE: Ing. NELSON MONGES
RUC: 583272-1

FISCAL DE OBRAS
Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil