217/23

IT-ASU22 63-23

Informe Técnico

A : Arq. Verónica Martínez – Directora – Escenarios Deportivos

De : Arq. Clara Rodas – Coordinadora de Infraestructura y Obras – Escenarios Deportivos.

Fecha : 14 de julio de 2023.

Ref. : **Informe sobre plazo de la empresa CONSORCIO DEPORTIVO.**

DATOS DE LA OBRA	
Contrato de Obra N°:	02/2021
Modalidad de ejecución:	LPN SBE N° 07-2020.
Objeto:	**"CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO-LOTE 1". ID: 380.964**
Localización:	COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO – Luque
Monto del contrato:	12.200.000.000 Gs.
Plazo contractual:	10 meses.
Fecha de inicio:	10-09-2021.
Fecha inicial de terminación:	10-07-2022.
Fecha ajustada de terminación:	31-12-2022+ 9 días
Estado actual de la obra:	Con suspensión.
Contratista:	CONSORCIO DEPORTIVO

El presente informe es a fin de complementar y dar respuesta al reparo realizado por la DNCP según Nota DNCP N° 3401 / 2023. Se expone de manera cronológica las circunstancias y análisis de los plazos de ejecución del contrato:

Plazo	Cantidad de plazo	Motivo	Inicio	Fin	Documento respaldatorio
Contractual	10 meses	LPN SBE N° 07-2020.	10/09/2022	10/07/2022	Contrato N°19/2022
prórroga 1	51 días	Recalendarización otorgada por administración de contrato anterior	11/07/2022	31/8/2022	Memo 241-2022
prórroga 2	9 días	Lluvias (11/07/2022 al 29/08/2022)	01/09/2022	09/09/2022	Memo 440-2022
prórroga 3	70 días	Demora de aprobación de convenio modificatorio	10/09/2022	18/11/2022	Memo 440-2022
Suspensión 1	23 días	suspensión por Juegos Asu 2022	01/10/2022	23/10/2022	NE ASU22 60-2022
Restante prórroga 3	49 días	Demora de aprobación de convenio modificatorio	24/10/2022	11/12/2022	

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Verónica Martínez
Directora Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

prórroga 4	20 días	Lluvias (01/09/2022 al 30/11/2022)	12/12/2022	31/12/2022	Memo 558-2022
Suspensión 2	Indefinido	Hasta aprobación de convenio modificatorio	27/12/2022	Indefinido	NE ASU22 134-2022

Tomando como punto de partida, brevemente se detalla que el **plazo inicial contractual** es de 10 meses, cuya fecha iba del 10/09/2021 al 10/07/2022.

OBRA	CONTRATISTA	TIPO DE PLAZO	INICIO	FIN
CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO- LOTE 1	CONSORCIO DEPORTIVO	**CONTRACTUAL**	**10/09/2021**	**10/07/2022**

En cuanto a las prórrogas, dentro de este marco, la **primera prórroga** fue concedida por 51 días, del 11/07/2022 al 31/08/2022, en razón a la recalendarización de obras Asu, a través del Memo 241-2022 de fecha 28/06/2022

OBRA	CONTRATISTA	TIPO DE PLAZO	FIN PLAZO DE EJECUCIÓN ANTERIOR	FIN PLAZO DE EJECUCIÓN S/1° PRORROGA
CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO- LOTE 1	CONSORCIO DEPORTIVO	**PRORROGA 1**	**10/07/2022**	**31/08/2022**

La **segunda prórroga** fue concedida por 9 días a través del Memo 440-2022 del 26/09/2022, cuyo periodo de análisis fue del 11/07/2022 al 29/08/2022 (fecha en la que la contratista presenta solicitud por nota), por registrarse días de lluvia, lo que imposibilitó realizar trabajos en el sitio de obras.

OBRA	CONTRATISTA	TIPO DE PLAZO	FIN PLAZO DE EJECUCIÓN ANTERIOR	FIN PLAZO DE EJECUCIÓN S/2° PRORROGA
CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO- LOTE 1	CONSORCIO DEPORTIVO	**PRORROGA 2**	**31/08/2022**	**09/09/2022**

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructur
XII Juegos Suramericanos Asunción

Verónica Martínez
Directora Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

La **tercera prórroga** fue concedida por 70 días por demora en aprobación de convenio modificatorio también a través del Memo 440-2022, ya que el mismo fue entregado en fecha 24/03/2022 a la fiscalización, obteniendo la aprobación recién el 22/06/2022 y se suscribe en fecha 12/07/2022, llevando el plazo hasta el 18/11/2022

OBRA	CONTRATISTA	TIPO DE PLAZO	FIN PLAZO DE EJECUCIÓN ANTERIOR	FIN PLAZO DE EJECUCIÓN S/3° PRORROGA
CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO- LOTE 1	CONSORCIO DEPORTIVO	**PRORROGA 3**	**09/09/2022**	**18/11/2022**

En cuanto a la **suspensión** según NE ASU22 60-2022 de fecha 29/09/2022, se otorgaron 23 días de suspensión de trabajos, del 01 de octubre de 2022 hasta el 23 de octubre inclusive, teniendo en cuenta la realización de los Juegos Asu 2022 y la semana posterior en la cual se llevó a cabo el desmontaje de los equipamientos móviles.

OBRA	CONTRATISTA	TIPO DE PLAZO	INICIO	FIN
CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO- LOTE 1	CONSORCIO DEPORTIVO	**SUSPENSION**	**1/10/2022**	**23/10/2022**

Teniendo en cuenta la suspensión a partir del 01/10/2022, la vigencia de plazos fue hasta el 30/09/22, por lo cual quedaron a favor del contratista **49 días de plazo** de ejecución (24/10/2022 al **11/12/2022**).

OBRA	CONTRATISTA	TIPO DE PLAZO	FIN PLAZO DE EJECUCIÓN ANTERIOR	FIN PLAZO DE EJECUCIÓN S/ RESTANTE PRORROGA 3
CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO- LOTE 1	CONSORCIO DEPORTIVO	**RESTANTE PRORROGA 3**	**18/11/2022**	**11/12/2022**

La **cuarta prórroga** fue concedida por 20 días a través del Memo 558-2022, cuyo periodo de análisis fue del 01/09/2022 al 30/11/2022, cuya nota ingresa en fecha 07/12/2022, por registrarse días de lluvia, lo que imposibilitó realizar trabajos en el sitio de obras.

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Verónica Martínez
Directora Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

OBRA	CONTRATISTA	TIPO DE PLAZO	FIN PLAZO DE EJECUCIÓN ANTERIOR	FIN PLAZO DE EJECUCIÓN S/4° PRORROGA
CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO- LOTE 1	CONSORCIO DEPORTIVO	**PRORROGA 4**	**11/12/2022**	**31/12/2022**

Posteriormente, en fecha 26/12/2022, la contratista presenta solicitud de aprobación de un convenio modificatorio el cual tiene por objeto mayores cantidades de rubros contemplados contractualmente como también rubros nuevos, los cuales no pueden ser ejecutados hasta se obtenga la conformidad de los mismos, por tanto, se inicia los trámites administrativos para la aprobación de lo solicitado por la contratista. Luego, la contratista presenta solicitud de suspensión de plazo en fecha 29/12/2022 y en razón a ello se otorga en fecha 30/12/2022 mediante Orden de Suspensión- NE ASU22/ 137-2022 (cuya copia se adjunta), la **segunda suspensión** de plazo, hasta tanto sea suscripta la adenda correspondiente.

OBRA	CONTRATISTA	TIPO DE PLAZO	INICIO	FIN
CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO- LOTE 1	CONSORCIO DEPORTIVO	**SEGUNDA SUSPENSION**	**30/12/2022**	**Una vez otorgado el reinicio posterior a la suscripción de la adenda**

Cabe destacar que la solicitud del contratista, informe técnico del fiscal e informe del administrador de contrato fueron remitidos a UOC según IT 58-23. Actualmente se encuentra en trámite la suscripción de la adenda, por lo que se aguarda la suscripción de la misma para otorgar el levantamiento de la suspensión.

Por otra parte, junto con la adenda de ampliación de monto, se solicito una adenda de ampliación de plazo, la cual debería entrar en vigencia una vez sea suscripta la misma y con la comunicación del levantamiento de suspensión correspondiente. En dicha adenda, se solicitó una ampliación de 9 días, correspondiente al 2,94%, redondeando a 3% del plazo contractual inicial.

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Veronica Martínez
Directora Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

OBRA	CONTRATISTA	TIPO DE PLAZO	% VARIACION PRESENTE ADENDA	DIAS SOLICITADOS
CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO- LOTE 1	CONSORCIO DEPORTIVO	ADENDA DE AMPLIACION DE PLAZO	3%	9 DIAS

Cuadro de resumen final de plazo

OBRA	CONTRATISTA	TIPO DE PLAZO	CANTIDAD DE DIAS	INICIO	FIN
CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO- LOTE 1	CONSORCIO DEPORTIVO	ADENDA DE AMPLIACION DE PLAZO + PLAZO RESTANTE	9 DÍAS + 1 DIA	UNA VEZ SEA SUSCRIPTA LA ADENDA	10 DIAS POSTERIORES

Se adjunta solicitud de convenio modificatorio del contratista e informe técnico de dicha solicitud, además de la nota de suspensión NE ASU22/ 137-2022 y su correspondiente pedido por parte de la contratista.

Sin otro particular, atentamente.

Clara Rodas
Coordinación de Infraestructura y Obras
Escenarios Deportivos

A Dependencia (Providencia, Firma, Sello y Fecha)	Fecha Recepción, Firma, aclaración de firma del que recepciona.	Observación.
A: Secretaria ASU para remitir a UOC/ DGAF Verónica Martínez Directora Escenarios Deportivos XII Juegos Suramericanos Asunción 2022	Andrea Sanz Secretaria General XII Juegos Suram... ...ión 2022	• Cuenta con V°B° de la Coordinación de Infraestructura de la Dirección de Escenarios Deportivos
A: UOC / DGAF para su proceso correspondiente.		• Cuenta con V°B° de la Dirección de Escenarios Deportivos.

Asunción, 30 de diciembre del 2022

Ing. Edgar Ahrens Barrios
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DEPORTIVO
PRESENTE

NE ASU22 / 137-2022

Ref.: Contrato Nro. 02/2021- Construcción de Complejo Deportivo de Hockey dentro del Parque Olímpico - Juegos Asunción 2022 ID: 380.964.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. En el marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 y el contrato de referencia que lo vincula.

En atención a la solicitud de suspensión de plazo solicitada mediante nota presentada en fecha 27/12/2022, se comunica que mediante informe emitido y no teniendo objeciones al respecto se ha otorgado dicha suspensión desde la fecha hasta la emisión de una orden de Inicio.

Se adjunta memorando de análisis elaborado por la fiscalización de obras.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludar.

Muy Atentamente,

Arq. Verónica Martínez
Dirección de Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Recibido por: Jorge Sorcedo
Fecha: 30-12-2022
Remitido por: Clara R.

CONSORCIO DEPORTIVO
Sport Business SRL - ICSA - CICSA

RUC 80118117-8
18 de Julio Nro. 2350 c/ La Esperanza
Mcal. Lopez 5180 e/ Denis Roa y Cnel. Cabrera
Asuncion - Paraguay

Asunción, 27 de Diciembre del 2022.

XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
MESA DE ENTRADA
Fecha: 29/12/22 Hora: 16:00 Nº 1221
Entregado por: Jorge Lopez
Recibido por: Gabriela Fernandez
Observación:

Sr. Ricardo Deggeller
Coordinador General
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Comité Olímpico Paraguayo
Medallistas Olímpicos 1, Bloque J

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación a la obra ***"Construcción de Complejo Deportivo de Hockey dentro del Parque Olímpico con ID: 380.964"***, con el objeto de solicitar una paralización del plazo contractual por motivo de Fuerza Mayor.

El motivo obedece a que aún se cuenta con un proceso administrativo pendiente por formalización de la última adenda contractual presentada el pasado **26 de diciembre del 2022**, el cual contiene tanto, ajustes de cantidades de rubros contractuales y rubros nuevos no contemplados inicialmente.

Por este motivo solicitamos que la Contratante tenga en consideración que estos hechos escapan de la gestión y responsabilidad del Contratista y, por ende, otorguen la suspensión de los plazos por un plazo **INDEFINIDO**, de tal manera que el proceso llegue a su conclusión.

Así también solicitamos una ampliación de plazo para realizar los rubros nuevos correspondientes a la mencionada Adenda pendiente de aprobación. Los rubros nuevos equivalen a un porcentaje del 2,94% del monto Contractual que, de acuerdo al plazo de 10 meses de ejecución del contrato, equivale a una ampliación de 9 días. 2,94% x 10 meses x 30 días = 8,82 = 9 días.

Sin otro particular y esperando su pronta respuesta, aprovechamos la ocasión para saludar.

CONSORCIO DEPORTIVO
RUC: 80118117-8

Consorcio Deportivo